

HT-216-1

高温工学試験研究炉(HTTR)の
運転再開想定スケジュールについて

令和2年11月19日

日本原子力研究開発機構 大洗研究所

高温ガス炉研究開発センター

高温工学試験研究炉部

HTTR新規制基準対応の想定スケジュール

	申請及び補正申請日	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度(H31年度)												2020年度(R2年度)												2021年度(R3年度)											
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
全体工程	許可	2014/11/26申請	[黒塗り]												▼設置変更許可取得(6/3)																											
		2016/10/27補正(第1回)、2017/6/29補正(第2回)、2017/12/21補正(第3回)	[黒塗り]																																							
		2018/2/23補正(第4回)、2018/7/11補正(第5回)、2018/10/17補正(第6回)	[黒塗り]																																							
		2019/9/26補正(第7回)、2020/1/27補正(第8回)、2020/3/23補正(第9回)	[黒塗り]																																							
	保安規定	2014/11/26申請	[黒塗り]																								▼保安規定認可取得															
		2018/10/17取下げ・再申請	[黒塗り]																																							
	設工認	(設工認(第1回))													設工認(第1回)申請(モニタリング設備、安全避難通路)												▼第1回設工認認可取得(10/26)															
		2018/2/9申請	[黒塗り]																								←→モニタリングポスト															
		2018/7/30補正(第1回)	[黒塗り]																								←→通信多様化に係る工事															
		2020/8/31補正(第2回)	[黒塗り]																																							
		(設工認(第2回))													設工認(第2回)申請(自然現象(外部火災・火山、竜巻)の影響、内部火災)												▼第2回設工認認可取得(9/9)															
		2018/7/11申請	[黒塗り]																								←→内部火災対策工事(耐火ラッピング等)															
		2019/3/26補正(第1回)	[黒塗り]																								←→内部火災対策工事(火災報知器追設)															
		2020/3/30補正(第2回)	[黒塗り]																								←→外部火災対策工事(防火帯)															
		2020/7/20補正(第3回)	[黒塗り]																								▼第3回設工認認可取得(10/19)															
(設工認(第3回))														設工認(第3回)申請(通信連絡設備等)																												
検査・運転	2018/11/16申請	[黒塗り]																																								
	2019/4/24補正(第1回)	[黒塗り]																																								
	2020/7/20補正(第2回)	[黒塗り]																								▼第4回設工認認可取得																
	(設工認(第4回))													設工認(第4回)申請(建家耐震性、機器耐震性、溢水影響、保管廃棄施設、BDBA)																												
検査・運転	2019/3/26申請	[黒塗り]																								▲使用前確認申請																
	2020/3/30補正(第1回：合本再申請)	[黒塗り]																								▲初回検査予定※1																
地元自治体対応等		[黒塗り]																								▲定期事業者検査終了																
		[黒塗り]																								▲定期事業者検査開始																
		[黒塗り]																								▲コールド試験※2																
		[黒塗り]																								▲運転再開																
		[黒塗り]																								▲起動前準備																
		[黒塗り]																								▲60日間協議※3																
		[黒塗り]																								▲原子力事業者防災業務計画届出																

※1：耐火ラッピング材に係る検査
 ※2：動的機器の機能確認試験
 ※3：原子力事業者防災業務計画の変更に係る自治体との協議期間