

1. 件名：四国電力(株)伊方発電所の今後の検査予定に係る面談

2. 日時：令和2年10月13日 10時25分～10時40分

3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース（TV会議を利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

高須統括監視指導官、上田企画調査官

四国電力(株)

原子力部長他6名

5. 要旨

○四国電力(株)より、伊方発電所第3号機における特定重大事故等対処施設に係る適合性確認検査の今後の見通しについて説明があった。

特定重大事故等対処施設の工事完了については、設置期限から1年程度遅れる見込みであったが、工事の進め方の改善等より、当初の予定より数ヶ月程度前倒しできる見込みである旨説明があった。

今後、工事の進捗状況を精査し、別途、検査工程について調整していく旨の説明があった。

○原子力規制庁から、工事の全体工程の精査ができ次第、検査予定について早めに連絡するよう伝えた。

6. その他

資料：なし