

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年10月26日～29日
 三菱原子燃料株式会社
 立会検査官殿：未定

検査日	分類	班	申請 次数	安全機 能番号	NRA殿要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
10/26 (火)	使用前 検査	A	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	①QMS（不適合）または 記録確認		-	
10/27 (水)	使用前 検査	A	2次	-	その2-2	加工棟成型工場ベ レット加工室	-	洗浄ボックス (1)、(2)	設計変更の検査		○	既設の材料について実施。 その他の検査は済。
	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物第2核燃 料倉庫	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	堰及び安全避難通 路以外の非常用設 備*（既設/改造）	材料、寸法、員数、配 置、系統、据付、外観、 作動、設計変更の検査		-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	安全避難通路 増 設	配置、外観、設計変更の 検査		-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-4	工場棟成型工場	-	堰以外の非常用設 備*（既設/改造）	-		○	屋外消火栓について実施。 その他の検査は済。
	使用前 検査	A	4次	-	その4-5	工場棟組立工場	-	堰以外の非常用設 備*（既設/改造）	-		○	屋外消火栓について実施。 その他の検査は済。
	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物第2核燃 料倉庫	-	堰以外の非常用設 備*（既設/改造）	-		○	屋外消火栓について実施。 その他の検査は済。
	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物容器管理 棟	-	非常用設備*（既設 /改造）	-		○	屋外消火栓について実施。 その他の検査は済。
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	放射線管理棟	-	堰以外の非常用設 備*（既設/改造）	-		○	屋外消火栓について実施。 その他の検査は済。
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	放射線管理棟前室	-	非常用設備*（改 造）	-		○	屋外消火栓について実施。 その他の検査は済。
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	付属建物除染室・ 分析室	-	堰以外の非常用設 備*（既設/改造）	-		○	屋外消火栓について実施。 その他の検査は済。
	使用前 検査	B	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	1-a. 注脚部重石補 強	外観、材料		○	塗料について実施。その他 の検査は済。
	使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	①QMS（不適合）または 記録確認		-	
10/28 (木)	使用前 検査	A	4次	-	その4-4	工場棟成型工場	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-5	工場棟組立工場	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	①QMS（不適合）または 記録確認		-	
10/29 (金)	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物容器管理 棟	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	放射線管理棟	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	付属建物除染室・ 分析室	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	①QMS（不適合）または 記録確認		-	

* 安全避難通路、非常用照明、誘導灯。放送設備、通信連絡設備、放送設備、火災感知設備、消火器を示す。

使用 前 検 査 ・ 使 用 前 確 認 ス ケ ジ ュ ー ル

2021年11月2日-5日
三菱原子燃料株式会社
立会検査官殿：未定

検査日	分類	班	申請 次数	安全機 能番号	NRA設要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
11/4 (木)	使用前 検査	A	4次	—	その4-4	工場棟成型工場	—	2-i. 鉄扉補強	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○	
	使用前 検査	A	4次		その4-6	容器管理棟		5-b. 鉄扉及び シャッタ補強	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○	
	使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QMS（不適合）または 記録確認		—	
11/5 (金)	使用前 検査	A	4次	—	その4-3	工場棟転換工場	—	1-j. 鉄扉補強	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○	
	使用前 検査	A	4次	—	その4-3	工場棟転換工場	—	1-k. 鉄扉及び シャッタ交換	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○	
	使用前 検査	A	4次	—	その4-5	工場棟組立工場	—	3-a. 壁新設補強	材料、寸法、着底、配 置、外観、設計変更の検 査	○		
	使用前 検査	A	4次	—	その4-5	工場棟組立工場	—	3-f. 鉄扉及び シャッタ補強	材料、寸法、着底、配 置、外観、設計変更の検 査	○		
	使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QMS（不適合）または 記録確認	—		