

1. 件名：三菱原子燃料（株）の使用前検査及び使用前事業者検査の日程等に係る面談

2. 日時：令和3年11月8日（月）10時40分～12時00分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

杉本安全規制管理官（専門検査担当）、大東首席原子力専門検査官、

早川上席原子力専門検査官、松本主任原子力専門検査官、

千葉主任原子力専門検査官、清水原子力専門検査官、永井検査技術専門職

三菱原子燃料（株）

東海工場長 他7名

5. 要旨

○三菱原子燃料（株）（以下「事業者」という。）より、使用前検査・使用前確認工程等について、資料に基づき以下の説明があった。

- ・予定どおり11月9日から不適合の是正処置・水平展開の実施状況、根本原因分析（RCA）の対策実施状況及び3号検査の実施状況について確認頂きたい。進捗状況により11月11日午後も確認頂く日程としたい。
- ・11月11日から来週にかけて、既設部分の建物に係る設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査を順次受検したい。

○原子力規制庁から、下記の事項を伝えた。

- ・RCAの対策実施は継続するものもあることから、これまでに実施したこと、加工施設の性能検査までに実施すること及びその後に実施することについて、実施内容、スケジュールを11月9日からの検査の中で説明すること。
- ・これまで、設計及び工事の計画の認可申請書（以下、「設工認」という。）の図面の内容と異なる工事が、複数発見されたことから総点検を実施したにもかかわらず、この度、鉄扉の潜戸が、設工認の図面と相違しているとの指摘を受けたことについて説明すること。

○事業者から、了承した旨の回答があった。

6. その他

資料1：使用前検査_使用前確認 検査工程（見直し案）

資料2：使用前検査・使用前確認スケジュール

以上