

## 主な工事案件と検査の状況について

主な工事案件に係る使用前事業者自主検査の状況を下表に、各工事検査の工程表（4,5月分）を添付に示す。

設工認	主な工事案件	工程表 No.	工事内容	使用前事業者自主検査 (第2Gr申請以降、実検査不可の可能性のある検査)	
				検査項目/検査内容	実施状況
第1Gr	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (A4B)	機電 No.34	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査/ネット線径、網目等 (高所) ①-2 据付・外観検査/ネット (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚 ③- (実検査可)	①-1 実施予定 (調整中) ①-2 実施予定 (調整中) ②実施済 (10月) ③-
第2Gr 以降	冷却塔の設置位置変更、竜巻防護対策等 (A4A) *	- (調整中)	①冷却塔の設置工事 ②防護ネットの設置	①寸法検査/冷却塔本体全高 ②据付・外観検査/ネット (高所)	①実施予定 (調整中) ②実施予定 (調整中)
	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (G10A,B)	機電 No.33	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査/ネット線径、網目等 (高所) ①-2 据付・外観検査/ネット (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚 ③- (実検査可)	①-1 実施予定 (調整中) ①-2 実施予定 (調整中) ②実施予定 (4月) ③-
	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (F1A,B)	機電 No.48,49	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査/ネット線径、網目等 (高所) ①-2 据付・外観検査/ネット (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚 ③- (実検査可)	①-1 実施予定 (調整中) ①-2 実施予定 (調整中) ②実施予定 (4月、5月) ③-
	主排気筒の竜巻防護対策等 (A1)	機電 No.20	①防護板の設置 ②耐火塗装工事	①据付・外観検査/SUSパネル (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚	①実施済 (12月) ②実施済 (12月)

設工認	主な工事案件	工程表 No.	工事内容	使用前事業者自主検査 (第2 Gr 申請以降、実検査不可の可能性のある検査)	
				検査項目/検査内容	実施状況
第2 Gr 以降	各建屋の竜巻防護対策	建物・構築物 No.1	①防護板の設置	①-1 構造検査/防護板寸法 (高所) ①-2 構造検査/防護板寸法 (高所)	①-1 実施済 (10月) (KA) ①-2 実施予定 (4月) (AA)
	重大事故等対処設備 (緊急時対策所の新 設) *	機電 No.46,47	①緊急時対策所 (建 物) の設置 ②機電設備 (機器・ 配管類) の設置	①強度検査/コンクリート強度 ②- (実検査可)	①実施済 (10月) ②-
	重大事故等対処設備 (第1 軽油貯蔵所)	-	①第1 軽油貯蔵所 (建物) ②軽油貯槽の設置	①-1 強度検査/コンクリート強度 ①-2 構造検査/鉄筋組立、コンクリート 打上り ②据付・外観検査/軽油貯槽 (埋設)	①-1 実施済 (10月) ①-2 実施済 (12月) ②実施済 (11月)
	重大事故等対処設備 (配管設置)	①機電 No.27~29 機電追 38~47 ②機電追 54~ 82,107~133	①水素掃気配管の設 置 ②冷却水配管の設置	①-1 耐圧漏えい検査 ①-2 耐圧漏えい検査 ②耐圧漏えい検査	①-1 実施済 (1月) (AT) ①-2 実施予定 (4月、5月) (AB,KA) ②実施予定 (4月、5月) (KA)

\* 参考資料 1 に詳細な検査項目と状況を示す。

< 参考：工事検査項目の設定の考え方 >

工事検査は、設計に対する要求事項への適合性を検証するため、構造図等\*に示した材料情報、寸法情報等について、工事（検査）要領書に検査項目を規定して検査を実施している。これにより、構造図等に基づく工事検査の範囲は、設工認どおりであることを確認する使用前事業者検査の範囲を基本的に網羅しているものとする。なお、設工認の審査等により、新たに構造図等への反映が必要な場合は、構造図等を改訂の上、必要な検査を実施する。

※ 構造図、工程系統図、機器配置図、配管施工図、基礎図、架構構造図等

以上



































