

主な工事案件と検査の状況について

主な工事案件に係る使用前事業者自主検査の状況を下表に、各工事検査の工程表（6、7月分）を添付に示す。

設工認	主な工事案件	工程表 No.	工事内容	使用前事業者自主検査 (第2 Gr 申請以降、実検査不可の可能性のある検査)	
				検査項目/検査内容	実施状況
第1 Gr	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (A4B) *1	機電 No.46	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査/鉄鋼架構等 (高所) ①-2 据付・外観検査/ネット (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚 ③- (実検査可)	①-1 実施予定 (調整中) ①-2 実施予定 (調整中) ②実施済 (10月) ③-
第2 Gr 以降	冷却塔の設置位置変更、竜巻防護対策等 (A4A)	機電 No.45	①冷却塔の設置工事 ②防護ネットの設置	①寸法検査/冷却塔本体全高 ②据付・外観検査/ネット (高所)	①実施予定 (調整中) ②実施予定 (調整中)
	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (G10A,B)	機電 No.44	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査/鉄鋼架構等 (高所) ①-2 据付・外観検査/ネット (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚 ③- (実検査可)	①-1 実施予定 (調整中) ①-2 実施予定 (調整中) ②実施予定 (6月) ③-
	冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (F1A,B)	機電 No.50,51	①防護ネットの設置 ②耐火塗装工事 ③冷却塔本体の耐震補強工事	①-1 寸法検査/鉄鋼架構等 (高所) ①-2 据付・外観検査/ネット (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚 ③- (実検査可)	①-1 実施予定 (調整中) ①-2 実施予定 (調整中) ②実施済 (11月) ③-
	主排気筒の竜巻防護対策等 (A1)	-	①防護板の設置 ②耐火塗装工事	①据付・外観検査/SUS パネル (高所) ②寸法検査/耐火塗装膜厚	② 実施済 (12月) ② 実施済 (12月)

設工認	主な工事案件	工程表 No.	工事内容	使用前事業者自主検査 (第2Gr申請以降、実検査不可の可能性のある検査)	
				検査項目/検査内容	実施状況
第2Gr 以降	各建屋の竜巻防護対策	建物・構築物 No.1	①防護板の設置	①-1 構造検査/防護板寸法 (高所) ①-2 構造検査/防護板寸法 (高所)	①-1 実施済 (10月 KA) ①-2 実施予定 (6月 AA)
	重大事故等対処設備 (緊急 時対策所の新設)	—	①緊急時対策所 (建 物) の設置 ②機電設備 (機器・ 配管類) の設置	①強度検査/コンクリート強度 ②— (実検査可)	①実施済 (10月) ②—
	重大事故等対処設備 (第1 軽油貯蔵所)	—	①第1軽油貯蔵所 (建物) ②軽油貯槽の設置	①-1 強度検査/コンクリート強度 ①-2 構造検査/鉄筋組立、コンクリート 打上り ②据付・外観検査/軽油貯槽 (埋設)	①-1 実施済 (10月) ①-2 実施済 (12月) ②実施済 (11月)
	重大事故等対処設備 (配管 設置)	①機電追 No.25~42,100 ~111 158~185 ②機電追 No.116~150	①水素掃気配管の設 置 ②冷却水配管の設置	①耐圧漏えい検査 ②耐圧漏えい検査	①実施済 (1月 AT)、(4,5月 AB)、 実施予定 (6月 KA) ②実施予定 (6月 KA)

* 1 : 既に申請済の第1Gr設工認 (冷却塔の耐震補強、竜巻防護対策等 (A4B)) については、使用前事業者検査として実施する。

以上

