

美浜発電所3号機 審査スケジュール(案) : 2020年12月9日(水)
 【原子炉格納容器電気配線貫通部取替工事】

今回ご説明範囲

○:審査会合 ▼:ヒアリング □:資料提出のみ <黒塗りは実績>

大項目	中項目	スケジュール											
		7月	8月		9月		10月		11月		12月		
			第1週	第4週	第1週	第2週	第2週	第3週	第1週	第3週	第2週	第3週	
			説明			審査 会合		説明					
ヒアリング項目 (※コメント回答は適宜実施)	申請の概要		8/6▼	8/28▼		9/8●	10/14▼			11/4▼		▽	
	本文	本文、要目表、図面類		8/6▼			9/8●						
		基本設計方針		8/6▼			9/8●						
		適用基準及び適用規格		8/6▼			9/8●						
		設備リスト、工事の方法		8/6▼	8/28▼		9/8●						
		品質マネジメントシステム		8/6▼			9/8●						
	添付	共通	許可との整合性		8/6▼		9/8●						
			設定根拠		8/6▼		9/8●						
			健全性		8/6▼	8/28▼		9/8●					
			火災防護		8/6▼		9/8●						
		施設区分毎	耐震性		8/6▼		9/8●	10/14▼			11/4▼		▽
			強度		8/6▼	8/28▼		9/8●	10/14▼		11/4▼		▽
			原子炉格納施設的设计条件		8/6▼	8/28▼		9/8●					