

使用前検査・使用前確認検査工程 (2021.11.8)

- ▶ 不適合処置、3号検査、RCAは11/8までに完了予定であり、予定通り11/9からQA/QMS検査を実施頂きたい。なお、QMS検査の進捗を鑑みて、11/11PMもQA/QMS検査を確認頂くことに変更します。
- ▶ 検査については、要領書変更（軽微変更他）の残り分と既設建物が対象です。

班体制		10月																															
		11月	12月	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日											
A班	AM			設備	設備	QA						設備	建物	建物				設備・建物	建物	建物													
	PM		設備	設備	建物	QA				建物	設備	建物	建物				建物	建物	建物	建物													
B班	AM			建物	建物	建物					QA	QA	QA					建物	QA/QMS/使用前確認	QA/QMS/使用前確認	QA/QMS/使用前確認												
	PM		建物	建物	建物	建物			QA	QA	QA・設備	QA・設備				QA/QMS/使用前確認	QA/QMS/使用前確認	QA/QMS/使用前確認	QA/QMS/使用前確認														



班体制		11月																													
		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日				
A班	AM					建物						QA/QMS	建物	建物				建物	建物	性能											
	PM			建物	建物				QA/QMS (RCA確認)	QA/QMS	QA/QMS 3号検査 (様式2確認含む)	建物				建物	建物	QA	記録												
B班	AM				建物	建物												建物	建物	性能											
	PM			建物	建物										QA/QMS	QA/QMS	QMS	記録													

