

使用前検査・使用前確認検査工程 (2021.11.12)

- QMS検査の進捗を鑑みて、11/16週は「A班：建物検査、B班：QA/QMS検査（RCA及び3号検査の確認含む）」を実施頂きたい。
- 11/16週に実施予定であった「QA/QMS検査(最終確認含む)、性能検査」を11/24週に変更させて頂きたい。なお、「記録確認」は、11/24週に平行して実施頂きたい。
- 検査については、要領書変更（軽微変更他）の残り分と既設建物が対象です。

班体制		11月													
		1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日
A班	AM	/	/	/	/	建物	/	/	/	/	QA/QMS	QA/QMS	建物 ⇒ QA/QMS	/	/
	PM	/	/	/	建物	建物	/	/	QA/QMS (RCA確認)	QA/QMS	QA/QMS	建物 ⇒ QA/QMS	/	/	
B班	AM	/	/	/	/	建物	/	/	/	/	/	/	/	/	
	PM	/	/	/	建物	建物	/	/	/	/	/	/	/	/	

▽軽微変更届 NRA殿適用開始(NRA殿検査要領書の改訂)



班体制		11月															
		15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火
A班	AM	/	/	建物	建物	建物	/	/	/	/	/	QA	性能	/	/	/	
	PM	/	建物	建物	建物	建物	/	/	/	QA/QMS	QA/QMS	QA	性能	/	/	/	
B班	AM	/	/	QA/QMS	QA/QMS (RCA確認)	QA/QMS (3号検査)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	PM	/	QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS (RCA確認)	QA/QMS (3号検査)	/	/	/	/	NRA殿による記録確認	/	/	/	/	/	



B班は全てQA/QMS検査に変更

「QA/QMS検査、性能検査」を11/24週からに変更