令和2年10月22日 日本原子力研究開発機構 :申請から許認可期間 :工事又は製作期間 大洗研究所 環境保全部 ●審査終了案件 (許認可スケジュール令和2年9月より抜粋) ・使用前検査又は使用前事業者検査期間 分割申請 2020年度(令和2年度) 2021年度(令和3年度) 2022年度(令和4年度) 施設名 申請 内容 (現状) 状况 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 β・γ固体処理棟IV圧力計測制御設備指示調節計の 4 棄物管 設工認 理施設 工程は参考 ①-1 4 8 棄物管 設工認 構内一斉放送装置の更新 (済) ●審査案件 (許認可スケジュール令和2年9月より抜粋) 2020年度(令和2年度) 2021年度(令和3年度) 2021年度(令和4年度) 分割申請 分割申請の統合案 施設名 設工認 1本統合案 由誌 (現状) (3本申請) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 大洗座 申 申 申 2 22 棄物管 設工認 遮蔽スラブの追加 (申請済) (申請済) (申請済)  $\nabla$   $\nabla$   $\nabla$ 申 25 棄物管 設工認 OWTFの新規制基準対応及び予備品リストの追加 2 (申請済) (申請済) (申請済) 0 26 棄物管 設工認 2 0 竜巻に対する設備の変更(その1) 2 - 1 新② 2 0 27 棄物管 設工認 仮設緩衝体の整備 2-2 新② 1-1 1 1-1 2 29 棄物管 設工認 火災報知機の追加 (申請済) (申請済) (申請済) 工程は参考  $\nabla\nabla\nabla$ 0 34 棄物管 設工認 OWTFの施設外の通信連絡設備の設置 4-1 3 新② 使用前検査はNa.18の使用前検査に含まれる ② (工事が長期) 35 棄物管 設工認 竜巻に対する設備の変更(その2) 3-1 新② (0) ③ (工事が短期) 0 36 棄物管 設工認 竜巻に対する建家の改修 3-2 2 新② ②管理機械棟 2-3 0 37 棄物管 設工認 新たに規制対象となった設備の追加(その1) ③固体集積保管場Ⅲ 新② 他の使用前検査の時期にあわせた 4-2 ④上記以外 理施設 ②廃液処理棟 39 棄物管 設工認 新たに規制対象となった設備の追加(その2) (5) 新② (0) 他の使用前検査の時期にあわせた ③上記以外 理施設  $\nabla \nabla \nabla$ 42 棄物管 事業許可 共用設備及び竜巻対策対象設備の見直し等 0

① 廃棄物管理施設に係る設工認の分割申請と許認可スケジュールについては対比している。

② 設工認の統合案の内容及び工程については、別途資料参照のこと。

<sup>\*</sup>分割申請を令和元年12月に見直ししている。