

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年11月9日～12日  
三菱原子燃料株式会社

立会検査官殿：千葉検査官、永井検査官

検査日	分類	班	申請 次数	安全機 能番号	NRA設要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
11/9 (火)	使用前 検査/ 使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	⑩QA/QMS (不適合, RCA) または記録確認		-	
11/10 (水)	使用前 検査/ 使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	⑩QA/QMS (不適合) また は記録確認		-	
11/11 (木)	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物第2核燃 料倉庫	-	既設部分	設計変更の検査		○	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	付属建物除染 室・分析室	-	8-h. 鉄扉及び シャッタ交換	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○	
	使用前 検査/ 使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	⑩QA/QMS (不適合, 3号検 査)		-	
11/12 (金)	使用前 検査	A	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	1-j. 鉄扉補強	材料、寸法、据付、外 観、設計変更の検査		○	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物容器管 理棟	-	既設部分	設計変更の検査		-	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	放射線管理棟	-	既設部分	設計変更の検査		-	

使用 前 検 査 ・ 使 用 前 確 認 ス ケ ジ ュ ー ル

2021年11月16日～19日  
三益原子燃料株式会社  
立会検査官殿：未定

検査日	分類	班	申請 回数	安全機 能番号	NRA設置 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
11/16 (火)	使用前 検査	A	4次	—	その4-3	工場稼働機工場	—	既設部分	設計変更の検査	[Redacted]	—	
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QA/QMSまたは記録確認		—	
11/17 (水)	使用前 検査	A	4次	—	その4-4	工場棟成型工場	—	既設部分	設計変更の検査		—	
	使用前 検査	A	4次	—	その4-5	工場棟組立工場	—	既設部分	設計変更の検査		—	
	使用前 検査	B	4次	—	その4-7	付属建物除染室・ 分析室	—	既設部分	設計変更の検査		—	
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QA/QMSまたは記録確認		—	
11/18 (木)	使用前 検査	A	2次	—	その2-4	加工棟成型工場	—	既設部分	設計変更の検査		○	
	使用前 検査	A	—	—	原規規発第 2006156号	—	—	—	QA(使用前事業者検査の 仕組み・1)		○	
	使用前 検査	A	—	—	原規規発第 2006156号	—	—	—	QA(使用前事業者検査の 仕組み・2)		○	
	使用前 検査	A	—	—	原規規発第 2006156号	—	—	—	QA(設計・開発)		○	
	使用前 検査	A	—	—	原規規発第 2006156号	—	—	—	QA(調達管理、工程管理 )		○	
	使用前 検査	A	—	—	原規規発第 2006156号	—	—	—	QA(最終確認)		○	
	使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	①QMS(最終確認)		—	
11/19 (金)	使用前 確認	A	—	—	—	—	—	—	性能検査	—	立会・記録確認	
	使用前 確認	B	—	—	—	—	—	—	性能検査	—	立会・記録確認	