

# 使用前検査・使用前確認検査工程 (2021.11.16)

- ◆ これまでの検査不備を深く反省し、確実な使用前検査を実施すべく、以下の対応をとります。
  - ・設工認と実機の整合性再確認（目視確認が困難な箇所含む）
  - ・不適合処置・是正処置の適正化（原因の深堀り等で不適合事象間の処置のばらつきを解消）
  - ・RCAの深堀り検討（設計レビューの改善検討、電力殿レビュー含む）
- ◆ これまでのコメントフォロー表の進捗を考慮し、改めて工程を検討しました。
  - ✓ 11/15現在で残案件40/69件（検査18件、確認22件）は確実に確認して頂くべく、5日間を確保。
  - ✓ 建物検査(残10件)については、既設建物検査は物量が多いことから、確実に検査して頂くべく、9.5日間を確保。
  - ✓ その他、RCAに1日、使用前QA検査に1日、3号検査に3.5日として、性能検査の開始は12月10日と設定。  
12/7の週は2班体制でQA/QMS検査を実施頂きたい。
  - ✓ 性能検査終了後に、引き続き記録確認を実施頂きたい。

班体制		11月													
		15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日
A班	AM			建物	建物	建物						建物	建物		
	PM		建物	建物	建物	建物					建物	建物	建物		
B班	AM			QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS						QA/QMS	QA/QMS (RCA確認)		
	PM		QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS					QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS (RCA確認)		

班体制		11月					12月											
		29月	30火	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	...
A班	AM			建物	建物	建物					QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	性能検査					
	PM		建物	建物	建物	建物				QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査 (記録確認)					NRA殿による記録確認
B班	AM										QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)						
	PM									QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)							