

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年12月13日～12月17日

三菱原子燃料株式会社

立会検査官殿：千葉検査官※、小野検査官※、関検査官、早川検査官、館内検査官、大東検査官

(※)印以外の検査官は12/14以降の来訪

検査日	分類	班	申請 次数	安全機 能番号	NRA殿要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
12/13 (月)	使用前 検査	A	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	1-b. 鉄骨ブレース 新設	材料		○	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	1-c. 鉄骨ブレース 交換補強	材料		○	
	使用前 検査	A	4次	-	その4-3	工場棟転換工場	-	既設部分	設計変更の検査(*)		○	(*)寸法検査 (杭)
	使用前 検査	A	4次	-	その4-4	工場棟成型工場	-	既設部分	設計変更の検査(*)		○	(*)寸法検査 (杭)
	使用前 検査	A	4次	-	その4-5	工場棟組立工場	-	既設部分	設計変更の検査(*)		○	(*)寸法検査
	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物容器管理棟	-	既設部分	設計変更の検査(*)		○	(*)寸法検査
	使用前 検査	A	4次	-	その4-6	付属建物第2核燃料倉庫	-	既設部分	設計変更の検査(*)		○	(*)寸法検査 (杭)
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	放射線管理棟	-	既設部分	設計変更の検査(*)		○	(*)寸法検査 (杭)
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	付属建物除染室・ 分析室	-	既設部分	設計変更の検査(*)		○	(*)寸法検査 (杭)
	使用前 検査	A	4次	-	その4-7	付属建物放射線管理棟前室	-	-	設計変更の検査(*)		○	(*)配置に係る箇所
12/14 (火)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認(*)		-	(*)建物検査を含む
	使用前 検査/ 使用前 確認	A, B	-	-	-	-	-	-	QA/QMS		-	報告書エビデンス確認
12/15 (水)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認		-	
	使用前 検査/ 使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認(*) (QA検査(使用前検査を含む))		-	(*)3号検査を含む
12/16 (木)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認		-	
	使用前 確認	B	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認(*)		-	(*)3号検査を含む
	使用前 検査/ 使用前 確認	A, B	-	-	-	-	-	-	性能検査		-	PM 立会
12/17 (金)	使用前 検査/ 使用前 確認	A, B	-	-	-	-	-	-	性能検査		-	記録確認

※週内では検査と並行して、5～7次の記録確認及びウォークダウンも実施する。

使用前検査・使用前確認スケジュール

2021年12月21日～12月24日  
 三菱原子燃料株式会社  
 立会検査官殿：未定

検査日	分類	班	申請 次数	安全機 能番号	NRA殿要 領書	設置場所	設備区分	設備名称/ 工事名称	検査項目	検査 対応者	実績 ○：途中	備考
12/21 (火)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認	-	-	
12/22 (水)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認	-	-	
12/23 (木)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認	-	-	
12/24 (金)	使用前 確認	A	-	-	-	-	-	-	5～7次の記録確認	-	-	