

火災感知器バックフィット設工認申請スケジュール

現状

- 設工認
 - ・代表プラント(O34)は、11月2日認可
 - ・後続プラント(M3、T1~4)は、2022年4月28日に初回申請済
ヒアリングによる事実確認中
- 工事
 - ・全プラント先行着手で工事実施中

これまでの実績と今後の予定

- ・O34DB/SA ----- 7/5審査会合、10月26日補正済、11月2日認可
 - ・M3,T1~4DB/SA ----- 12/1審査会合、12月中旬補正、12月末認可希望
 - ・**O34,M3,T1~4特重 ---- 12月上旬申請、2023年6月末認可希望**
 - ・O34,M3,T1~4第3BAT--- DB/SA認可後、同時に変更認可申請予定
- ただし、M3T1~4はDB/SAの審査状況により補正申請も考慮
特重と同時認可を想定

