

許認可審査対応スケジュール

●審查終了案件

施設名	申請	内容	審査状況	:使用前検査期間												申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数(2019~2020)									許認可期限の理由																			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1 HTTR	設置許可		④	▼	▼	▼	▼																																				2014/11/26	2020/2/26		国際協力(OECD/NEA LOFCプロジェクト)に基づく冷却材喪失試験の実施期限より、許可後の諸手続きを考慮する必要があるため。 ※契約期間延長は、すでに4回行っている。
2 JRR-3	設工認(その7)	1次冷却材補助ポンプの被水対策設備設置、避難通路等、消火設備の設置(非常用電源設備に係るもの以外)	④	●	▼	▼				▼	●	●																												2018/11/30	2020/1/14	4	3	運転再開に向けた作業工程上、本年度中に1次冷却材補助ポンプの被水対策設備の設置を完了する必要がある。さらに、予算執行の都合上、設置工事までを本年度中に完了する必要があるため。 →許認可期限を過ぎ工程に影響が出始めている。補助金案件であるが本年度内に完了できない可能性があり、予算執行上の問題が大きい。運転再開スケジュールにも影響する可能性がある。		
3 JRR-3	設工認(その10)	ステンレス製密封容器の密封性、ケーブルの分離設備の設置、保管廃棄施設の設置	④	▼ 申請	▼ ●	●	●	●																																2019/4/2	2020/1/24	2	(2)	運転再開に向けた作業工程上、本年度中にケーブルの分離設備設置工事を完了する必要がある。さらに、予算執行の都合上、設置工事までを本年度中に完了する必要があるため。 →許認可期限を過ぎ工程に影響が出始めている。本年度内に完了できない可能性があり、予算執行上の問題がでてきた。運転再開スケジュールにも影響する可能性がある。		
4 STACY	設工認(その2)	STACY更新	④	▼	▼	▼	▼	▼	●																														2017/8/10	2020/1/31		NRA受託事業(1Fデブリ臨界評価手法の整備、令和3年度完了)を実施するため、令和3年9月の運転再開に向けて、令和元年末目途に工事着手しなければならない。				
5 NSRR	設工認(その6)	消火設備	④							申請	▼																													2019/9/17	2020/2/3	1		原子力規制庁受託事業において、高燃焼度改良型燃料(OS-1.昨年度に実験を実施)の破損原因解明に必要な比較対象実験(OS-2)を令和2年3月に実施し、データを取得することを計画している。運転再開時期が遅れ、期限までに上記データを取得できない場合、商用炉の規制に直結するデータを取得するためのNRA受託事業の契約不履行となり、商用炉施設の反応度事故時安全性に係る規制基準見直し要否の検討に大きな影響を及ぼすため。		
5 大洗廃棄物管理施設	設工認	β・γ 固体処理棟IV圧力計測制御設備指示調節計の更新	④	▼	▼	▼	▼	●		▼	●																											2018/12/26	2020/3/19		施設の維持管理に必要な設備であり、高経年化対応で早期に更新する必要があるため。 【10/30審査会合で終了。12/17に補正を提出し、過不足がなければ認可の見込み。】					
7 JRR-3	設工認(その12)	冠水維持機能喪失時用給水設備の設置	④							申請	▼ ●																											2019/11/20	2020/1/20	1		運転再開に向けた作業工程上、本年度中に冠水維持機能喪失時用給水設備設置工事を完了する必要がある。さらに、予算執行(施設整備費補助金)の都合上、設置工事までを本年度中に完了する必要があるため。				
8 NSRR	設工認(その7)	避雷針、溢水対策設備、屋外消火栓等	④							申請	▼ ●																												2019/12/4	2020/2/3	1	1	原子力規制庁受託事業において、高燃焼度改良型燃料(OS-1.昨年度に実験を実施)の破損原因解明に必要な比較対象実験(OS-2)を令和2年3月に実施し、データを取得することを計画している。運転再開時期が遅れ、期限までに上記データを取得できない場合、商用炉の規制に直結するデータを取得するためのNRA受託事業の契約不履行となり、商用炉施設の反応度事故時安全性に係る規制基準見直し要否の検討に大きな影響を及ぼすため。			
STACY	設工認(TRACYとの系統隔離)	TRACYの廃止措置に伴う配管切断閉止による系統隔離	④			申請	▼ ●																															2019/6/21	2020/1/31		TRACY廃止措置計画において廃止措置(第一段階)を令和元年度内に終了させるため、本年度中に工事を完了する必要があるため。					

●審查案件

記号

▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績

＜審査状況＞

①:審査前半((ヒアリング)

＜前提条件＞

・複数施設の並行審査が可能

・審査会合は2回/月を想定。

雷丘云雷山正西，水已流走。

許認可審査対応スケジュール

記号

▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績

審査状況

①:未申請 ②:審査前半((ヒアリング→

〈前提条件〉

・複数施設の並行審査が

^② 宋史後記(宋史卷之二宋史上)。 ^③ 宋史卷之二後一城二土建造備上。 ^④ 仁宗皇帝嘉祐元年正月。

< 前提条件 >

・複数施設の立 畜畜舎

- ・審査会合は2回/月を想定。

許認可審査対応スケジュール

記号

▽:審査会合、○:補正申請、▼:審査会合実績、●:補正申請実績

＜審査状況＞

①:未申請 ②:審査前半((ヒアリング+

＜前提条件＞

- ・複数施設の並行審査が可能

② 宮本後光(宮本全全=宮本大) ③ 宮本全全約25後 城主大輔造供大 ④ 横利吉吉政重徳大

全体ヒアリング回数(合計) 17 22 20 26 19 13 22 15 17 16 4 7

廃棄物管理事業及び廃止措置等ヒアリング回数(合計) 4 2 4 6 1 1 3 1 5 7 1 1

試験研究炉ヒアリング回数(合計) 13 20 16 20 18 12 19 14 12 9 3 6