

# 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2020年3月4日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	申請日	許認可希望時期	期限等
設置許可	1	玄海3/4	使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事	2019年 1月22日	2021年 1月下旬	
	2	川内1/2	廃棄物搬出設備設置工事	2020年 1月31日	2020年 10月下旬	
工 認	1	玄海3/4	使用済燃料貯蔵設備貯蔵能力変更工事 (リラッキング)	2019年 11月26日	2020年 5月下旬	
	2	玄海3/4	原子炉安全保護計装盤等更新工事	2019年 11月15日	2020年 5月下旬	
	3	玄海3/4	常設直流電源設備設置工事	2020年 3月下旬	2020年 8月上旬	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	4	玄海3	蒸気発生器保管庫共用化工事 (容量変更の届出含む)	2020年 6月上旬	2021年 1月下旬	
	5	玄海3	原子炉容器上部ふた取替工事	2020年 6月上旬	2021年 1月下旬	
	6	玄海3/4	燃料体設工認	2020年 7月上旬	2020年 12月下旬	
	7	玄海3/4	号炉間使用済燃料輸送用容器	2020年 7月中旬	2020年 12月下旬	
	8	川内1/2	常設直流電源設備設置工事(変認)	2020年 4月中旬	2020年 6月上旬	
	9	川内1/2	緊急時対策棟(指揮所)設置工事(変認)	2020年 4月中旬	2020年 6月上旬	
	10	川内1/2	燃料体設工認	2020年 4月上旬	2020年 10月上旬	
	11	玄海3/4 川内1/2	有毒ガス防護対策	2020年 1月30日	2020年 3月下旬	【経過措置期限】 2020年5月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査・保安規定の処分完了が必要) [参考]当社の最初に経過措置期限となるプラントは玄海3号 であり、2020年12月に施設定期検査終了予定
	12	玄海3/4 川内1/2	高エネルギーアーク対策工事(EDG)	2020年 4月中旬	2020年 8月上旬	【経過措置期限】 2021年8月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査の処分完了が必要)

(特定重大事故等対処施設に係る申請状況は除く)

# 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2020年3月4日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	申請日	許認可希望時期	期限等
保安規定	1	玄海1/2	廃止措置計画(変更)認可	2019年 9月27日※	2020年 3月下旬	※:2020年2月27日補正
	2	玄海3/4	使用済燃料貯蔵設備貯蔵能力変更工事 (リラッキング)	準備中	未申請	
	3	玄海3/4	常設直流電源設備設置工事	準備中	未申請	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	4	川内1/2	常設直流電源設備設置工事 原子炉安全保護盤取替工事	2019年 11月22日	2020年 3月中旬	【経過措置期限】 川内1号:2020年3月17日 川内2号:2020年5月21日
	5	玄海3/4 川内1/2	有毒ガス防護対策	準備中	未申請	【経過措置期限】 2020年5月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査・保安規定の処分完了が必要) [参考]当社の最初に経過措置期限となるプラントは玄海3号 であり、2020年12月に施設定期検査終了予定
廃止措置	1	玄海1 玄海2	玄海1号廃止措置計画変更認可 玄海2号廃止措置計画認可	2019年 9月3日※	2020年 3月下旬	※:2020年2月27日補正

(特定重大事故等対処施設に係る申請状況は除く)