

## 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2020年8月27日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	申請日	許認可希望時期	期限等
設置許可	1	玄海3/4	使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事	2019年 1月22日	2021年 1月下旬	
	2	川内1/2	廃棄物搬出設備設置工事	2020年 1月31日	2020年 10月下旬	
設 工 認	1	玄海3/4	常設直流電源設備設置工事	2020年 3月24日	2020年 9月下旬	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	2	玄海3	蒸気発生器保管庫共用化及び保管物変更工事	2020年 6月26日	2021年 1月下旬	
	3	玄海3	原子炉容器上部ふた取替工事	2020年 6月26日	2021年 1月下旬	
	4	玄海4	使用済燃料運搬用容器設置工事	2020年 8月下旬	2020年 12月下旬	
	5	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事	2020年 9月上旬	2021年 3月下旬	
	6	玄海3/4	海水ポンプ取替工事(変認)	準備中	未申請	
	7	川内1/2	常設直流電源設備設置工事(変認) (内部溢水BF、柏崎刈羽審査知見BF)	2020年 6月4日	2020年 8月下旬	
	8	川内1/2	特定重大事故等対処施設設置工事(変認) (有毒ガス防護BF)	2020年 6月4日	2020年 8月下旬	
	9	川内1	特定重大事故等対処施設設置工事(変認) (内部溢水BF)	2020年 6月18日	2020年 8月下旬	
	10	川内1	緊急時対策棟(指揮所)設置工事(変認) (有毒ガス防護BF)	2020年 6月18日	2020年 8月下旬	
	11	玄海3/4 川内1/2	高エネルギーアーク対策工事(EDG)	2020年 8月19日	2020年 11月下旬	【経過措置期限】 2021年8月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
	12	玄海3/4 川内1/2	燃料体設工認	2020年 10月上旬	2021年 3月下旬	
	13	玄海3/4 川内1/2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応	準備中	未申請	【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)

## 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2020年8月27日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	申請日	許認可希望時期	期限等
保安規定	1	玄海3/4 川内1/2	検査制度見直し	2020年 5月29日	2020年 9月中旬	【申請期限】 2020年9月30日までに変更認可申請が必要
	2	玄海3/4	使用済燃料貯蔵設備貯蔵能力変更工事 (リラッキング)	2020年 8月下旬	2020年 12月中旬	
	3	玄海3/4	特定重大事故等対処施設設置工事	準備中	未申請	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	4	玄海3/4	常設直流電源設備設置工事	準備中	未申請	【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日
	5	玄海3/4 川内1/2	有毒ガス防護対策	2020年 8月下旬	2020年 10月下旬	【経過措置期限】 2020年5月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに工認・使用前検査・保安規定の処分完了が必要) [参考]当社の最初に経過措置期限となるプラントは玄海3号 であり、2020年12月に施設定期検査終了予定
廃止措置計画	1	玄海1/2	検査制度見直し	2020年 9月上旬	2020年 11月	【申請期限】 2020年9月30日までに変更認可申請が必要
	2	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	準備中	未申請	