

伊方発電所 許認可工程【2020～2021年度】(案)

2020年10月15日
四国電力株式会社

年度	月	2020年度(R2)												2021年度(R3)												備考																																																												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																													
3号機	特重 [C]	3号機第15回定検												並列(未定) 総合負荷性能検査(未定)																																																																								
	特重 [C]	工認	認可 3/27												変認申請 8/19	設工認 変更認可 (ECR有毒ガス)	申請	保安規定変更認可	認可	設置期限 3/22	認可	現地工事及び使用前検査 :最終時期未定																																																																
	非常用 GT [A]	工認	認可・検査申請 3/26,30	使用前検査											現地工事																																																																							
	第3蓄電池 [A]	工事計画認可												補正(新検査制度)・認可 8/4,6	設工認	現地工事												使用前確認申請	認可	保安規定変更認可	認可	現地工事及び使用前事業者検査 :最終時期未定																																																						
	4. 1wt% ステップ2燃料 [C]	使用前検査 変更申請 2/27												使用前検査(四、五号)実施期日未定												工事計画は、H29年9月29日認可、R1年9月4日変更認可																																																												
	使用済燃料 乾式貯蔵施設 [A] [輸送:輸送班]	設置変更許可												補正 5/18	許可 9/15	設置変更許可、核燃料輸送物設計承認に後続する許認可手続は、地元了解を得た後にスケジュールする。																																																																						
	有毒ガス 防護対策 (バックフィット)	設置変更許可	許可 1/29	(中央制御室、緊急時対策所)											指示文書(H29年4月5日付)に係る対応は、 H29年7月21日:空気呼吸機配備完了 H29年7月25日:報告書提出完了 ※:経過措置期間中に起動又は起動状態にある発電用原子炉施設については、原子炉制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員が使用できるよう、必要人数分の空気呼吸機の配備(着用のための手順、防護の実施体制等の整備を含む。)を												改正規則:2017(H29)年5月1日施行 経過措置期間:(特重除く) 2020(R2)年5月1日以降に 定検を終了した日迄																																																											
	高エネルギー アーク 損傷対策 (バックフィット) [A]	検査申請 9/13	認可 3/31	保安規定変更認可											認可 3/9	工事計画認可	検査申請 3/30	合格 7/31	使用前検査												現地工事												工事計画は、H31年4月26日認可、R1年9月4日変更認可																																											
	火災感知器 (バックフィット)	改正基準:2019(H31)年2月13日施行 経過措置期間:施行日から5年以降の定検を終了した日迄												申請 8/19	認可	設工認												申請	認可	使用前確認申請												認可	使用前事業者検査												現地工事(～R5年度)																															
	震源を特定せず 策定する地震動	規則の改正手続き状況を見ながら、検討中(施行後9カ月以内に設置変更許可申請する方針)																																																																																				
安全保護系 ロジック盤更新	申請 9/10												認可	設工認												申請	認可	使用前確認申請												認可	保安規定変更認可												現地工事及び使用前事業者検査 :2021年度(予定)																																	
1次系配管取替	申請												認可	設工認												届出	設工認	使用前確認申請												認可	現地工事及び使用前事業者検査 :2021年度(予定)																																													
2号機	廃止措置計画 [A]	補正 5/18	補正 8/31	補正 9/18	認可 10/7	廃止措置計画認可											補正 9/18	認可 10/7	保安規定変更																																																																			
共通	保安規定 [A]	申請 5/29	補正 8/31	認可 9/17	補正 9/18	認可 10/7	新検査制度											補正 9/18	認可 10/7	2号機廃止措置												補正 認可	非常用GT												申請	認可	特重,ECR有毒ガス,第3蓄電池												申請	認可	組織変更												申請	認可	安全保護系ロジック盤											