

NCA 廃止措置計画の認可について

1. 燃料の譲渡し先について

NCA の廃止措置の中で行う予定の燃料の譲渡し先については、技術的な検討を行い、[REDACTED]での受け入れが可能との目途を得ている。現在、[REDACTED]が費用の精査を行っている段階であり、社内的にも最終決定ができていない。

正式決定には数年程度の時間を要するため、廃止措置計画の認可を進めたい。燃料の譲渡し先については、正式決定後に譲渡し先名称を記載した廃止措置計画変更申請を行う。

2. 廃止措置計画の認可を進めたい理由

NCA の廃止措置については、社内で予算計画を引き当てており、計画の遅れは今後の研究開発等の投資計画に影響を及ぼす。

また、NCA の立地する事業所は、今後も放射線利用施設や核燃料使用施設として活用する予定であり、今後の原子力や放射線利用に対応するよう研究施設の改廃・新設などを行いたいと考えている。NCA の廃止措置が進まないと、新たな施設の計画などをすすめることが困難であり、今後の技術開発計画に影響を及ぼす。

現在 NCA 廃止措置の担当人員は、これまで施設の運転や保守を行ってきた 50~70 才代とベテランが中心となっている。研究炉の廃炉を行うには、各施設固有の特徴や事情があり、固有の知識や経験などが必要である。廃止措置が遅れることで、これらのノウハウをもつ人材がいなくなるとともに、十分な引継ぎもできなくなる。人材の確保と技術の継承は原子力安全の基本であり、施設の保全のためにも、タイムリーな計画の進捗が必要である。

廃止措置段階で性能維持が必要な設備（放射線モニタなど）は、運転段階から継続して廃止措置段階も使用する必要がある。これらの設備のうちで、放射線モニタ等の設備は、廃止措置計画の認可後にすみやかに廃止措置段階での使用に適切な条件での更新を行いたい。

表1 NCA 廃止措置計画

項目	内容	工程(段階、年度)		第1段階		第2段階		安全貯蔵期間		第3段階		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	~	1年目	2年目	3年目	
許認可	原子炉設置変更許可 廃止措置計画 廃止措置計画変更		△申請	▲許可 → 2021年度下期へ								
原子炉施設	機能停止措置 主要原子炉設備の解体 廃棄物の撤出/管理区域解除			第1段階工事		第2段階工事		安全貯蔵期間 (静的状態の維持管理)		第3段階工事		
核燃料	燃料詰替/燃料輸送準備 燃料の譲渡し			燃料詰替 燃料譲渡・輸送の準備		燃料搬出						
廃棄物 保管棟	設計 許認可等 建設、運用開始			保管棟設計	許認可	建築確認	建設工事					▲運用開始