

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2021年9月10日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2021年												2022年									期限等									
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9													
設置許可	1	川内1/2	震源を特定せず策定する地震動	▼4/26申請																					【経過措置期限】 設置変更許可:2024年4月20日									
	2	玄海3/4	震源を特定せず策定する地震動	▼8/23申請																														
設 工 認	1	玄海3/4	海水ポンプ取替工事(変認)	2021/1/19申請												◇9/E																		
	2	玄海3	原子炉容器出入口管台溶接部計画保全(インレイ)工事													▽9/E(届出)																		
	3	川内1	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)	▼4/14												◇9/E																		
	4	玄海3/4 川内1/2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応													▽12/E									◇6/E									【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置 期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
保 安 規 定	1	玄海	特定重大事故等対処施設 (緊急時制御室の有毒ガスBF含む) 常設直流電源設備設置工事	▼8/10												◇2/M									【経過措置期限】 玄海3号:2022年8月24日 玄海4号:2022年9月13日									
	2	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化													▽4/M									◇7/M									
	3	川内	緊急時対策棟	▼6/8												◇10/B																		
廃止 措置 計画	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	—準備中—																														

【凡例】 ▼:申請日
▽:申請(届出)予定時期
◇:認可希望時期