

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2022年9月9日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2022年												2023年						期限等
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
設 工 認	1	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事	▼2/10 ◇11/E																		【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
	2	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事 (特定重大事故等対処施設)	▼12/E 6/E◇																		【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
	3	玄海3	抽出オフィス周り弁・配管取替工事(変認)	▽11/B ◇4/E																		
保 安 規 定	1	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化	▼4/11 ◇9/M																		
	2	川内	緊急時対策棟(連絡通路接続工事)	▼4/11 ◆8/8認可																		
廃 計 画 措 置	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	—準備中—																		
安 全 性 向 上 評 価	1	玄海3/4	安全性向上評価届出													▽4号届出						定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・玄海4号(第3回):2023年2月予定 ・玄海3号(第3回):2023年8月予定
	2	川内1/2	安全性向上評価届出	▼7/15 1号届出												▽2号届出						定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・川内2号(第5回):2023年1月予定

【凡例】 ▼:申請(届出)日
▽:申請(届出)予定時期
◇:許認可希望時期

(標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変更を除く)