

伊方発電所に係る許認可スケジュールについて

許認可	プラント	許認可件名	R4年												R5年			備考	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		主要工程	3-15定検終了 ▼															3-16定検	
設置許可	伊方3	震源を特定せず策定する地震動に係る対応	▼ 7/15申請														<ul style="list-style-type: none"> <li>経過措置期限(令和6年4月20日)までに設置変更許可申請に対する処分完了が必要。</li> <li>審査は10月末で概ね終了し、安全審査資料(地震動関係)の取りまとめ方について調整中。</li> <li>プラント側の審査は、Eチームが担当。</li> </ul>		
	伊方3	使用済樹脂貯蔵タンク増設工事																▼ 8/1申請	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉補助建屋内に建設時から確保しているスペースに使用済樹脂貯蔵タンクを1基増設するもの。</li> </ul>
設工認	伊方3	火災防護に係る審査基準の一部改正対応																▼ 6/30申請	<ul style="list-style-type: none"> <li>経過措置期限(令和6年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日)までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要。</li> <li>プラント全体の設工認に加え、令和3年7月7日に認可処分を受けた乾式貯蔵施設設置工事の設工認 変更認可申請も合わせて実施。</li> <li>これまでの審査状況を反映し、補正申請を行う。</li> </ul>
	伊方3	4. 8%ステップ2 燃料 4. 1%ステップ2 燃料																▼ 8/31申請	<ul style="list-style-type: none"> <li>新検査制度施行前に、メーカーによる設認、事業者による工認の処分は完了している。</li> </ul>
	伊方3	3-16定検 1次系配管取替え工事(設工認、届出)																▼ 5/30申請、届出	▼ 9/14認可
廃止措置計画	伊方1/2	廃止措置計画変更	2/15申請 ▼														<ul style="list-style-type: none"> <li>下記内容に関する変更認可申請。廃止措置計画変更に伴い、保安規定変更認可も申請。</li> <li>使用済燃料輸送容器の性能維持施設への追加(2号機漏洩燃料の構内輸送を含む)</li> <li>1号機海水ポンプ廃止に伴う放出管理目標値等の変更</li> </ul>		
保安規定	伊方	伊方1/2廃止措置計画変更に伴う申請																6/9申請 ▼	<ul style="list-style-type: none"> <li>廃止措置計画の変更、廃止措置計画の進捗に伴い、保安規定変更認可申請を実施。</li> </ul>
安全性向上評価	伊方3	第2回安全性向上評価届出																7/22届出 ▼	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-15定検終了(令和4年1月24日)後6ヶ月以内である令和4年7月22日に第2回安全性向上評価を届出。</li> </ul>