


「もんじゅ」廃止措置第 2 段階に向けた準備状況

2023年 3月 6日

日本原子力研究開発機構 (JAEA)



第2段階以降は具体的な機器・設備の解体・撤去やその準備を行う新しいフェーズ

区分	第1段階 燃料体取出し期間		第2段階 解体準備期間			第3段階 廃止措置期間 I		第4段階 廃止措置期間 II		
年度	2018	2022	2023	2031 2032			2047			
主な実施事項	燃料体取出し		ナトリウム機器の解体準備			ナトリウム機器の解体撤去				
	現時点		汚染の分布に関する評価							
			水・蒸気系等発電設備の解体撤去					建物等解体撤去		
								放射性固体廃棄物の処理・処分		

- 第2段階（解体準備期間）において、①しゃへい体等取出し作業、②ナトリウムの搬出、③水・蒸気系等発電設備の解体撤去、④汚染の分布に関する評価を実施。
- 第2段階を前半・後半に分割し、前半（緑色の工程）について2023年2月3日付けで原子力規制委員会より廃止措置計画及び原子炉施設保安規定の変更認可を受領。

年 度			第2段階 解体準備期間								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
第2段階 における 主な作業等	ナトリウム 機器の解体 準備	①しゃへい体等 取出し作業	■								
		②ナトリウムの 搬出					▨				
	③水・蒸気系等発電設備の解体 撤去	■				▨					
	④汚染の分布に関する評価	■									

作業内容の検討を引き続き行い、次回以降の廃止措置計画変更認可申請で具体化予定