

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2023年4月21日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2022年						2023年												期限等
				7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
設置許可	1	玄海3/4	4号高燃焼度燃料導入(55GWd/t)							▼12/28											12/E◇	
設 工 認	1	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事	2022/2/10申請																◇4/E	【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)	
	2	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事 (特定重大事故等対処施設)							▼1/24										◇7/M	【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)	
	3	玄海3/4 川内1/2	火災防護のうち電線管内ケーブルの系統分離対策																	▽5/B ◇6/E		
	4	玄海3	抽出オリフィス廻り弁・配管取替工事(変認)							▼11/9										◇5/B		
	5	玄海3	燃料体(海外MOX)							▼1/13										12/E◇		
	6	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事(変認)																	▽6/M ◇10/M	火災防護審査基準改正対応による変更認可申請	
	7	川内1/2	受電系統の変更(公害防止)																	▽5/B 届出		

