

# 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2023年9月22日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2023年												2024年						期限等
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
設置許可	1	玄海3/4	4号高燃焼度燃料導入(55GWd/t)	2022/12/28申請												◇3/E						
設 工 認	1	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事	2022/2/10申請												◆6/29						【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
	2	玄海3/4 川内1/2	火災感知器追設工事 (特定重大事故等対処施設)	▼1/24												◆7/28						【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
	3	玄海3/4 川内1/2	火災防護のうち電線管内ケーブルの系統分離対策	▼5/31												◇9/E						
	4	玄海3	燃料体(海外MOX)	▼1/13												◇12/E						
	5	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事(火災防護審査基準改正対応による変更認可申請)	▼8/31												◇12/E						
	6	川内1/2	廃棄物搬出設備設置工事(火災防護審査基準改正対応による変更認可申請)	▼12/M												6/M◇						
	7	川内1/2	受電系統の変更(公害防止)	▼5/19 届出																		
	8	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事(公害防止)	▼10/E届出																		

# 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2023年9月22日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2023年												2024年						期限等
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
保安規定	1	玄海3/4 川内1/2	組織改正(燃料部門の統合等)	▼1/20 ◆6/22																		
	2	玄海3/4 川内1/2	火災防護のうち電線管内ケーブルの系統分離対策	▼5/31 ◇9/E																		
	3	玄海3	原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施に伴う長期施設管理方針の策定	▼3/13 ◇2/M																		
	4	川内1/2	受電系統の変更	▼4/12 ◇10/B																		
運転期間延長	1	川内1/2	運転期間延長(保安規定を含む)	2022/10/12申請 ◇10/M																		【運転満了】 川内1号:2024年7月3日 川内2号:2025年11月27日
廃止画措置	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	2022/12/28申請 ◆9/11																		
安全性向上評価	1	玄海3/4	安全性向上評価届出	▼7/10 3号(第3回)届出 ▼2/9 4号(第3回)届出 ▼9/8 4号(第4回)届出																		定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・玄海3号(第3回):2023年7月10日届出 ・玄海4号(第4回):2023年9月8日届出
	2	川内1/2	安全性向上評価届出	▼1/11 2号(第5回)届出												▽1号(第6回)届出 ▽2号(第6回)届出						定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・川内1号(第6回):2023年11月予定 ・川内2号(第6回):2024年2月予定

【凡例】 ▼:申請(届出)日  
▽:申請(届出)予定時期  
◇:許認可希望時期

(標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変更を除く)