

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2023年12月18日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工 事 名 (件 名)	2023年												2024年									備 考
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
設 置 許 可	1	川内1/2	震源を特定せず策定する地震動	2021/4/26申請												◇3/E									【経過措置期限】 設置変更許可:2024年4月20日 【許可希望時期の理由】 使用済燃料発生量低減の観点から、高燃焼度燃料を2025年度目 途で導入するため。
	2	玄海3/4	震源を特定せず策定する地震動	2021/8/23申請												◇3/E									
	3	玄海3/4	4号高燃焼度燃料導入(55GWd/t)	2022/12/28申請												◇3/E									
設 工 認	1	玄海3/4 川内1/2	火災防護のうち電線管内ケーブルの系統分離対策	▼5/31												◆11/10									
	2	玄海3	燃料体(海外MOX)	2023/1/13申請												◆10/2									
	3	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事(火災防護審査基準改正対応による変更認可申請)	▼8/31												◇12/E									
	4	川内1/2	廃棄物搬出設備設置工事(火災防護審査基準改正対応による変更認可申請)	▼12/21												◇4/M									
	5	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事(公害防止)	▼10/31届出																					

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2023年12月18日
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2023年												2024年									備考
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
保安規定	1	玄海3/4 川内1/2	火災防護のうち電線管内ケーブルの系統分離対策	▼5/31												◆11/17									
	2	玄海3	原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施に伴う長期施設管理方針の策定	2023/3/13申請												◇2/M									
	3	川内1/2	受電系統の変更	▼4/12												◆9/26									
	4	玄海3/4	緊急時対策棟設置													▽1/M									◇7/M
運転 延長 期間	1	川内1/2	運転期間延長(保安規定を含む)	2022/10/12申請												◆11/1									【運転満了】 川内1号:2024年7月3日 川内2号:2025年11月27日
廃止 画 措置	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	2022/12/28申請												◆9/11									
安全性 向上 評価	1	玄海3/4	安全性向上評価届出	▼7/10 3号(第3回)届出												3号(第4回)届出▽									定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・玄海3号(第4回):2024年8月予定
	2	川内1/2	安全性向上評価届出	▼9/8 4号(第4回)届出												▼11/20 1号(第6回)届出									定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・川内2号(第6回):2024年2月予定
																▽2号(第6回)届出									

【凡例】 ▼:申請(届出)日
▽:申請(届出)予定時期
◇:許認可希望時期