

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(浸水防護施設(土建関係))

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
詳細設計 申送り事項 No.103	審査会合 (R3.1.28)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (漂流物衝突荷重の設定)	5条-別添1-添 付21-24	詳細設計段階において、漂流物対策を含む防波壁の津波防護機能に係る設計上の限界値に相当する漁船重量を把握し、基準適合状態の維持の確認における管理値とすることを検討すること。	2023/3/29	防波壁及び防波壁通路防波扉が基準適合状態を維持することが可能な漂流物衝突荷重の規模を確認した。なお、今後定期事業者検査において、総トン数19トン船舶より大きな船舶が確認された場合は、詳細検討により基準適合状態を維持できているか確認を行う。	NS2-補-027-08改35「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.9-42～48(通し頁P.4～10)	主な説明事項 【1-5】 (分類【A】)
詳細設計 申送り事項 No.106	その他	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (漂流防止装置)	5条-別添1-添 付16-1,16	(まとめ資料での当社の記載) 燃料等輸送船の位置及び係留索の水平角を固定できる位置に係船柱を追設する。海域活断層から想定される地震による津波の来襲に伴い、荷揚場に係留された燃料等輸送船を漂流させないために追設する係船柱の詳細設計の結果を説明する。	2022/1/10 2023/1/13 2023/2/15 2023/2/22 2023/3/2 (審査会合)	追設する漂流防止装置基礎(多重鋼管杭)については、鋼管杭の照査値が最も厳しくなる地盤物性のばらつき及び地震動を選定したうえで、施設の変形性能評価を実施した結果、許容限界以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改17「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.6.4-1～52(通し頁P.84～137)	主な説明事項 【1-5】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.107	その他	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:全般)	5条-別添1-添 付25-30,83	(まとめ資料での当社の記載) 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)及び防波壁(逆T擁壁)の震動に分布する耐震性のない施設護岸等が、地震時の液状化に伴い損傷した場合に与える影響について確認した結果を説明する。	①2022/11/16 ②2022/11/22	①防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の海側に位置する施設護岸等については、施設護岸等が受働側に寄って防波壁の変形を抑制することが想定されることから、不確かさケースとして施設護岸等が損傷した場合を想定し、鋼管杭の照査値が最も厳しくなる地盤物性のばらつき及び地震動を選定したうえで、施設護岸等がない場合の検討を実施した結果、許容限界以下であることを確認しました。 ②防波壁(逆T擁壁)の海側に位置する施設護岸等については、施設護岸等が受働側に寄って防波壁の変形を抑制することが想定されることから、これらが改良地盤の変形抑制に寄与する可能性があることから、不確かさケースとして施設護岸等が損傷した場合を想定し、逆T擁壁及びグラウンドアンカの照査値が最も厳しくなる断面、地盤物性のばらつき及び地震動を選定したうえで、施設護岸等がない場合の検討を実施した結果、許容限界以下であることを確認しました。	①NS2-補-027-08改32「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-178～186(通し頁P.182～190) ②NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-221～239(通し頁P.292～310)	主な説明事項 【1-9】 (分類【C】)
詳細設計 申送り事項 No.108	その他	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:全般)	5条-別添1-添 付25-42,56, 95,105,149, 160	(まとめ資料での当社の記載) 防波壁の評価について、要求事項、間接支持する設備、構造的特徴、及び周辺状況(周辺地質)の観点を踏まえ、防波壁の応答が耐震評価上最も厳しくなると考えられる断面を選定したうえで、防波壁の詳細設計の結果を説明する。	2022/9/28 2023/3/8	防波壁の評価について、要求事項、間接支持する設備、構造的特徴、及び周辺状況(周辺地質)の観点を踏まえ、防波壁の耐震・耐津波評価を行ううえで厳しい断面を評価対象断面として選定しました。 評価対象断面における防波壁の耐震・耐津波評価結果として、「2.1 防波壁に関する補足説明」にて許容限界以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改32「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.8-1～96(通し頁P.169～264)	主な説明事項 【1-9】 (分類【D】)
詳細設計 申送り事項 No.109	その他	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:全般)	5条-別添1-添 付25-188	(まとめ資料での当社の記載) 詳細設計段階で説明する防波壁周辺の地盤物性(改良地盤等)を用いて算出する施工ブロック間の地震時の相対変形及び津波液圧を考慮した、止水目地の詳細設計の結果を説明する。	2023/2/22	防波壁に設置する止水目地について、性能確認試験等により、地震時、津波時及び比重量時において構造物間の変位に対し有意な漏えいを生じない変形に留まること、津波による液圧に対し有意な漏えいを生じない変形に留まること及び止水目地から有意な漏えいが生じないことを確認しました。	NS2-補-027-08改29「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)2.1.7-1～(参考)2-7(通し頁P.251～310)	主な説明事項 【1-9】 (分類【D】)
詳細設計 申送り事項 No.110	ヒアリング (R2.7.28)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:全般)	5条-別添1-添 付25-30,83, 131	防波壁の長期的な維持管理方法について、今後検討していくとしている時期を明確にして説明すること。	2023/3/8	防波壁については、津波防護施設としての機能を維持していくため、定期的な点検又は各種試験等により、部材の劣化及び変状等を把握するため、防波壁の保守管理を実施する旨を記載しました。	NS2-補-027-08改32「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.9-41(通し頁P.346)	主な説明事項 【1-9】 (分類【D】)
詳細設計 申送り事項 No.111	審査会合 (R1.10.31)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:多重鋼管杭式擁壁)	5条-別添1-添 付25-25, 60～64,68, 71～73	東海第二発電所の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計方針を適用するとしているが、許容限界、セメントミルクの位置付け等、違いがある項目については選定理由を資料に記載の上説明すること。	①2022/10/19 2022/11/16 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	①防波壁(多重鋼管杭式擁壁)において、類似する構造である東海第二発電所の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁との相違点として多重鋼管杭の採用、鋼管杭の許容限界として「道路橋示方書(平成14年3月)」を基にした降伏モーメントの設定、鋼管杭間のセメントミルク及びグラウト材による止水性を抽出しました。 多重鋼管杭の許容限界の設定について、模型実験及び3次元FEM解析から、多重鋼管杭が「道路橋示方書(平成14年3月)」を基にした降伏モーメント以上の耐力を有しているとともに、降伏モーメントに至るまで弾性挙動を示すことを確認し、許容限界の設定の妥当性を確認しました。	①NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)1-1～36(通し頁P.34～69)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.112	審査会合 (R1.10.31)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:多重鋼管杭式擁壁)	5条-別添1-添 付25-25, 60～64,68, 71～73	今回指摘した島根特有の技術的課題については、事業者自らが提示する課題であり、先行炉の課題解決のプロセスが考慮されるべきものであるため、今後の説明においては今回の指摘事項と先行炉の実績を踏まえて資料を十分に作り込んで提出して説明すること。	②2022/12/16 2023/1/25 2023/2/7 (審査会合)	②鋼管杭と岩盤の間の空隙を閉め詰めているセメントミルクに期待する役割は、鋼管杭及び被覆コンクリート壁を支持する等であり、岩盤と同様の役割を期待します。そのため、セメントミルクが岩盤と同様の強度を有することを確認したうえで、セメントミルクを岩盤として耐震及び耐津波評価を実施する方針としました。 また、津波時にはグラウト材による難透水性に期待しないこととし、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)全線においてその背後に、高圧噴射攪拌工法により改良地盤⑤を設置しました。地盤改良⑤の解析用物性値については、原位置試験及び室内試験結果を踏まえて設定し、地震時において、改良地盤⑤に津波の流入経路は形成されないことを確認しました。	②NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-172, 173.(参考)3-1(通し頁P.176,177,339)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
詳細設計 申送り事項 No.113	審査会合 (R2.8.20)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：多重鋼管杭式擁壁)	5条-別添1-添 付25-40,67	多重鋼管杭式擁壁の構造成立性検討について、 根入れ部周辺の岩盤のせん断破壊領域と引張 破壊領域の評価を示し、水平抵抗力に対して同 領域が及ぼす影響を考慮した設計方針を説明す ること。	2022/12/16 2023/1/25 2023/2/7 (審査会合)	鋼管杭周辺の岩盤の局所安全係数分布図を確認した結果、鋼管杭の前面の岩盤におい てせん断強度及び引張強度に達した要素が認められることから、静的非線形解析により、 岩盤の進行性破壊を考慮した上で、せん断強度及び引張強度に達した要素を通すすべ りの安全率を算定しました。その結果、すべり安全率は十分な裕度があることから、鋼管杭 の水平支持力が確保されることを確認しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-13,119～132,174～188(通し頁 P.17,123～136,178～192)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])
詳細設計 申送り事項 No.114	ヒアリング (R2.4.23)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：多重鋼管杭式擁壁)	5条-別添1-添 付25-40,67	施設護岸が地震により損傷することを想定した解 析(施設護岸をモデル化しない解析)による防波 壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性評価について、 解析条件(物性値、地震動等)及び根入れ部の 岩盤健全性を説明すること。	①2022/11/16 2023/1/25 2023/2/7 (審査会合)	①防波壁の海側に位置する施設護岸等については、施設護岸等が受動側に寄与して防 波壁の変形を抑制することが想定されることから、不確かさケースとして施設護岸等が損 傷した場合を想定し、鋼管杭の照査値が最も厳しなる地盤物性のばらつき及び地震動を 選定したうえで、施設護岸等がない場合の検討を実施した結果、許容限界以下であるこ とを確認しました。  ②鋼管杭周辺の岩盤の局所安全係数分布図を確認した結果、施設護岸をモデル化しない 解析でも、鋼管杭根入れ部周辺の岩盤の破壊領域は同等であったことから、施設護岸 をモデル化した解析に包含されると評価しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-212～215(通し頁P.216～219)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])
詳細設計 申送り事項 No.115	ヒアリング (R2.9.8)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：多重鋼管杭式擁壁)	5条-別添1-添 付25-229, 230	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の鋼管杭周辺岩盤 については、詳細設計段階において局所安全 係数分布のせん断及び引張破壊領域を確認す ることにより、鋼管杭の水平抵抗への影響を評価 するが、岩盤の破壊領域が連続的に拡大し、鋼管 杭の設計に影響を及ぼす場合は、対策(改良地 盤③の範囲拡大等)を実施する方針とすることを 追記。	2022/12/16 2023/1/25 2023/2/7 (審査会合)	鋼管杭周辺の岩盤の局所安全係数分布図を確認した結果、鋼管杭の前面の岩盤におい てせん断強度及び引張強度に達した要素が認められることから、静的非線形解析により、 岩盤の進行性破壊を考慮した上で、せん断強度及び引張強度に達した要素を通すすべ りの安全率を算定しました。その結果、すべり安全率は十分な裕度があることから、鋼管杭 の水平支持力が確保されることを確認しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-13,119～132,174～188(通し頁 P.17,123～136,178～192)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])
詳細設計 申送り事項 No.117	その他	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：多重鋼管杭式擁壁)	5条-別添1-添 付25-203, 250	(まとめ資料での当社の記載) 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の被覆コンクリート については、鋼管杭とコンクリートの挙動を精緻 に確認するため、3次元静的FEM解析を実施 し、その詳細設計の結果を説明する。	2022/11/16 2023/1/25 2023/2/7 (審査会合)	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の被覆コンクリート壁について、鋼管杭の挙動の差異により 生じる、法線方向のねじれに伴い被覆コンクリート壁に発生する応力に対して健全性を確 認しました。被覆コンクリート壁のねじれを表現するにあたっては、地盤物性のばらつきを 考慮した2次元動的FEM解析により得られた、鋼管杭変位の最大値、最小値を3次元静的 FEM解析における両端の鋼管杭に設定し、その間の鋼管杭には線形補間した変位を設定 しました。 3次元静的FEM解析を実施した結果、被覆コンクリート壁は許容限界以下であることを確 認しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-216～278(通し頁P.220～282)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])
詳細設計 申送り事項 No.118	審査会合 (R1.10.31)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25-81,82, 107,115,116	杭頭接合部の構造について、道路標示方書で剛 結合を原則としている規定や剛結合以外の結合 方書の実験等による力学特性検証等、道路標示 方書の記載内容との対応を踏まえて整理するこ と。	2022/9/21 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	杭頭接合部の構造について、道路土工擁壁工指針及び道路標示方書の記載を踏まえ、 杭頭載荷試験及び3次元静的FEM解析による再現解析を実施し、大きな曲げモーメント が発生する際に剛結合からヒンジ結合に移行する力学特性を確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)2-4～27(通し頁P.395～418)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])
詳細設計 申送り事項 No.119	審査会合 (R2.2.25)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25-81,82, 107,115,116	鋼管杭式逆T擁壁の底盤について、詳細設計段 階で杭頭部がビン結合に移行する力学挙動を模 型実験と解析により検証する際に、底盤がおお むね弾性域内に留まることを説明すること。	2022/10/12 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	鋼管杭式逆T擁壁の底盤について、杭頭部が剛結合からヒンジ結合に移行する力学挙動 を模型実験と解析により検証した上で、鋼管杭をモデル化した2次元動的FEM解析結果 の応力状態がヒンジ結合に移行する前の剛結合の発生曲げモーメントになっており、おお むね弾性域内になっていること、2次元動的FEM解析結果に基づく照査値が1.0を下回っ ていることから、鋼管杭を残置しても防波壁(逆T擁壁)の浸水防護機能が喪失するよう な悪影響がないことを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-240～251、(参考)2-28～44(通し頁 P.311～322,419～435)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])
詳細設計 申送り事項 No.120	審査会合 (R2.2.25)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25-81,82, 107,115,116	鋼管杭式逆T擁壁の杭頭部のヒンジ結合につい て、準拠する道路土工擁壁工指針の適用性を説 明すること。	2022/9/21 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	杭頭接合部の構造について、道路土工擁壁工指針及び道路標示方書の記載を踏まえ、 杭頭載荷試験及び3次元静的FEM解析による再現解析を実施し、大きな曲げモーメント が発生する際に剛結合からヒンジ結合に移行する力学特性を確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)2-4～27(通し頁P.395～418)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])
詳細設計 申送り事項 No.121	ヒアリング (R2.1.16)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25-81,82, 107,115,116	防波壁(鋼管杭式逆T擁壁)の杭頭部結合条件に ついて、杭頭部のヒンジ形成過程と防波壁の損 傷の関係を踏まえた上で、杭頭部をビン結合と して評価する場合の設計の考え方を説明するこ と。	2022/10/12 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	鋼管杭式逆T擁壁の底盤について、杭頭部が剛結合からヒンジ結合に移行する力学挙動 を模型実験と解析により検証した上で、鋼管杭をモデル化した2次元動的FEM解析結果 の応力状態がヒンジ結合に移行する前の剛結合の発生曲げモーメントになっており、おお むね弾性域内になっていること、2次元動的FEM解析結果に基づく照査値が1.0を下回っ ていることから、鋼管杭を残置しても防波壁(逆T擁壁)の浸水防護機能が喪失するよう な悪影響がないことを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-240～251、(参考)2-28～44(通し頁 P.311～322,419～435)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])
詳細設計 申送り事項 No.122	審査会合 (R2.6.30)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25-76,81, 82,96,108	鋼管杭式逆T擁壁の鋼管杭の根入れ部につい て、支持地盤への根入れが浅く、水平力に対す る支持性能を期待できない可能性があるため、 杭先端のせん断抵抗に期待しない設計方針を検 討し、構造成立性を説明すること。設計方針は、 杭周辺の地盤改良及びグラウンドアンカーの効 果に期待して実態に即した内容とし、地盤改良が ない区間について地盤改良の追加を検討するこ と。	2022/10/12 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	鋼管杭式逆T擁壁の底盤について、杭頭部が剛結合からヒンジ結合に移行する力学挙動 を模型実験と解析により検証した上で、鋼管杭をモデル化した2次元動的FEM解析結果 の応力状態がヒンジ結合に移行する前の剛結合の発生曲げモーメントになっており、おお むね弾性域内になっていること、2次元動的FEM解析結果に基づく照査値が1.0を下回っ ていることから、鋼管杭を残置しても防波壁(逆T擁壁)の浸水防護機能が喪失するよう な悪影響がないことを確認しました。 設計方針は、杭周辺の地盤改良及びグラウンドアンカーを実態に即してモデル化し、地盤 改良がない区間について地盤改良の追加を検討することとしました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-240～251、(参考)2-28～44(通し頁 P.311～322,419～435)	主な説明事項 【1-9】 (分類[B])

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
詳細設計 申送り事項 No.123	ヒアリング (R2.7.28)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25- 92～94.96	グラウンドアンカーについては、詳細設計段階 において逆T擁壁の転倒時の照査において見込む ことを説明する。	2022/10/12 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	グラウンドアンカーの設計アンカー力を見込んだ滑動・転倒に対する耐力の確認を実施し、 安定性を有することを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-179～189(通し頁P.250～260)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.124	ヒアリング (R2.8.6)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25- 92～94.96	鋼管杭式逆T擁壁のモデル化方針について、実 態に即したグラウンドアンカーのモデル化方法を 詳細設計段階で説明すること。	2022/9/21 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	グラウンドアンカーについて、試験施工(基本調査試験)及び施工後の品質保証試験により 設定した設計アンカー力を用い、各部位の役割を踏まえて実態に即したモデル化、物性設 定及び許容限界の設定を行いました。 また、グラウンドアンカーのモデル化において、基本調査試験結果の解析による検証、動的 解析による動的挙動の検証を行い、実態に即したモデル化になっていることを確認しまし た。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)1-1～55(通し頁P.337～391)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.125	ヒアリング (R2.10.1)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25- 92～94.96	グラウンドアンカーの津波時の解析手法につい ては、詳細設計段階で適切な手法を設定する方 針であることが明確となるよう、まとめ資料にお いて説明すること。	2022/9/21 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	グラウンドアンカーについて、試験施工(基本調査試験)及び施工後の品質保証試験により 設定した設計アンカー力を用い、各部位の役割を踏まえて実態に即したモデル化、物性設 定及び許容限界の設定を行いました。 また、グラウンドアンカーのモデル化において、基本調査試験結果の解析による検証、動的 解析による動的挙動の検証を行い、実態に即したモデル化になっていることを確認しまし た。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)1-1～55(通し頁P.337～391)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.126	ヒアリング (R2.10.1)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付25- 92～94.96	詳細設計段階で検討するグラウンドアンカーの 許容限界(設計アンカー力)の設定根拠や安全 率については、施工後の品質保証試験によつて 設定すること等を説明する。	2022/9/21 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	グラウンドアンカーについて、試験施工(基本調査試験)及び施工後の品質保証試験により 設定した設計アンカー力を用いて許容限界を設定し、発生アンカー力が許容限界以下とな ることを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)1-1～44(通し頁P.337～380)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.127	ヒアリング (R3.2.9)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付44-9.11, 17	縦断方向の地盤傾斜による防波壁の隣接影響 評価について、詳細設計段階の設計方針を、動 的解析等の解析手法を含めて説明すること。	2022/10/12 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	縦断方向の地盤傾斜による防波壁の隣接影響評価について、逆T擁壁の隣接する躯体同 士の支圧応力度に対する照査を実施し、許容応力度以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-172～175(通し頁P.243～246)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.128	ヒアリング (R3.2.9)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付44-9.11, 17	隣接する防波壁同士の支圧による損傷評価につ いて、相対変形量が防波壁間の隙間を下回るこ とを確認し、上回る場合に支圧による損傷評価を 行い、損傷による影響がある場合に対策工事を 行う等の評価プロセスが明確となる設計方針を 説明すること。	2022/10/12 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	縦断方向の地盤傾斜による防波壁の隣接影響評価について、逆T擁壁の隣接する躯体同 士の支圧応力度に対する照査を実施し、許容応力度以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-172～175(通し頁P.243～246)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.129	ヒアリング (R3.2.9)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付44-9.11, 17	防波壁の止水目地について、詳細設計段階にお ける評価方針を説明すること。	2022/10/12 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	止水目地について、横断方向及び縦断方向をモデル化した2次元動的FEM解析を実施 し、躯体の変形量が止水目地の許容変形量以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-205～210(通し頁P.276～281)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.130	ヒアリング (R3.2.15)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	5条-別添1-添 付44-9.11, 17	防波壁の構造成立性に係る詳細設計段階の検 討方針について、法線方向及び法線直交方向の 動的FEM解析を実施することが明確となるよう 説明すること。	2022/10/12 2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	止水目地について、横断方向及び縦断方向をモデル化した2次元動的FEM解析を実施 し、躯体の変形量が止水目地の許容変形量以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震 性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-205～210(通し頁P.276～281)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.131	その他	-	設置許可 まとめ資料 3条	耐津波設計 (防波壁：逆T擁壁)	3条-資料6-1 P.216	(まとめ資料) 防波壁(逆T擁壁)の基本設計方針としては、PS 検層等に基づく改良地盤の物性値(管理目標 値)が確保されていることを三軸圧縮試験等の室 内試験及び原位試験で確認するとともに、グラ ウンドアンカーによる変形抑制効果を踏まえた設 計を行い、施設の安全機能に影響を及ぼさない ように設計することとする。	①2022/6/1 ②2022/11/11 2022/11/22 2022/12/1 (審査会合)	①防波壁(逆T擁壁)の改良地盤について、室内配合試験における三軸圧縮試験等を踏ま え解析用物性値を設定し、設置許可段階において設定したPS検層等に基づく改良地盤の 物性値(管理目標値)を確保できることを確認しました。 ②グラウンドアンカーをモデル化した2次元動的FEM解析を行い、部材照査、躯体同士の支 圧の照査、止水目地の変形量照査、グラウンドアンカーの発生アンカー力に対する照査を実 施し、いずれも許容限界以下であり、問題ないことを確認しました。 ③防波壁(逆T擁壁)の改良地盤について、実施における三軸圧縮試験及びPS検層に より、PS検層等に基づく改良地盤の物性値(管理目標値)及び室内配合試験において設 定した解析用物性値が確保されていることについて、施工進捗に合わせ、設工認審査に おいて説明します。	①NS2-他-076 改02「解析用物性値(改良地 盤)の設定方針について」 ②NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐 震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-108～2.1.3-239(通し頁P.179～310)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考	
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁						
詳細設計 申送り事項 No.132	審査会合 (R2.2.25)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:波返重力擁壁)	5条-別添1-添 付25- 169~175	波返重力擁壁の壁体構造について、既設部分と新設部分の一体化を前提として設計する方針を明確にし、基準、指針類、事業者独自の管理基準等の適用により一体化と評価する方針であることを説明すること。	2022/10/19 2022/12/21 2023/2/7 (審査会合)	<p>重力擁壁の既設部分と新設部分について、(1)付着力、(2)主筋の定着長及び(3)鉄筋引張試験結果を整理し、(4)境界部分における破壊状況を確認するための解析を実施し、重力擁壁の既設部分と新設部分は一体化されていると判断しました。</p> <p>(1)付着力においては、付着強度確認試験を実施し、「表面保護工法 設計施工指針(案) [工種別マニュアル編]」を参考に当社が設定した管理基準に対して、目荒らし後の付着強度が確保されていることを確認しました。</p> <p>(2)折り曲げ部の主筋の定着長においては、「コンクリート標準示方書2002」に規定される定着長を確保していることを確認しました。</p> <p>(3)実構造物スケールの鉄筋定着長及びべりあき条件を考慮した実験体を作成し、鉄筋の引張試験を行った結果、破壊形態として鉄筋降伏が先行し、鉄筋の定着長が十分確保されていることを確認しました。</p> <p>(4)境界部をモデル化した2次元有限要素法(有効応力解析)及び2次元材料非線形解析を実施し、地震時及び津波時の荷重において、部材の健全性に影響を及ぼす破壊が生じていないことを確認しました。また、地震時及び津波時の荷重を超えた荷重を作用させた場合においても、部材の健全性に影響を及ぼすせん断破壊が生じていないことを確認しました。</p>	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)		
詳細設計 申送り事項 No.133	審査会合 (R2.2.25)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:波返重力擁壁)	5条-別添1-添 付25- 169~175	波返重力擁壁の壁体構造について、既設部分と新設部分を一体化と評価できる根拠及び設計・施工上の配慮事項を詳細設計段階で説明すること。	2022/10/19 2022/12/21 2023/1/18 2023/2/7 (審査会合)		NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 2.1.5項のP.(参考)1-1~95 (通し頁P.539~633)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)	
詳細設計 申送り事項 No.134	ヒアリング (R2.4.23)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:波返重力擁壁)	5条-別添1-添 付25- 169~175	防波壁(波返重力擁壁)の壁体構造について、既設部と新設部を一体化と見なす根拠とした表面保護工法設計施工指針(案)の適用性を説明すること。また、ジベル筋等により既設部と新設部が物理的に接合されていない壁体について、せん断応力の伝達モードを評価し、既往のせん断耐力評価式の適用性を説明すること。さらに、防波壁陸側の壁体新設部の鉄筋定着について、フーチング隅角部の荷重伝達及び損傷形態を評価し、定着方法及び定着長の設定方針の妥当性を説明すること。	2022/10/19 2022/12/21 2023/2/7 (審査会合)		主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)		
詳細設計 申送り事項 No.135	審査会合 (R2.6.30)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:波返重力擁壁)	5条-別添1-添 付25-164, 165,297,300, 308,317	波返重力擁壁のケーソンの構造成立性評価において、以下の点を説明すること。 ・基準地震動Ssに対して、隔壁、底板、フーチングが塑性化した場合であっても、一体構造の側壁(前壁、後壁、側壁)が弾性状態にとどまり、かつ止水性能を確保でき、防波壁としての構造が耐震設計及び耐津波設計の観点から成立する見通しであること。 ・3次元FEM解析結果から、地震時の隔壁等がどのような状態(変形、ひび割れ等)になるか。また、その状態が止水性能を担保している側壁にどのような影響を与えるか。 ・基準地震動Ssにより隔壁等が塑性化した場合、剛性低下を考慮した津波時の強度評価の方針など、耐津波設計上の配慮の必要性について。 ・基準地震動Ss未達の地震により隔壁等が塑性化した場合、隔壁等にひび割れが生じた際の点検補修の要否など、基準に適合する状態の維持及び管理の成立性について。	2022/12/21 2023/1/25 2023/2/15 2023/2/22 2023/3/2 (審査会合)		防波壁(波返重力擁壁)のうちケーソンは、複数の隔壁を有しており、その影響を考慮する必要があることから、3次元構造解析により耐震評価を行った結果、許容限界以下であることを確認しました。 また、ケーソンの中詰材は、すべての中詰材を改良することとし、室内試験及び原位置試験(PS検層)における試験結果を踏まえ、解析用物性値を設定しました。 防波壁(波返重力擁壁)のうち放水路ケーソンは開口部(放水路)を有し、頂版、側壁及び底板は、重力擁壁を支持する機能及び遮水性を保持する機能を有することから、ケーソンがおおむね弾性状態にとどまることを確認するために、3次元線形構造解析による耐震評価を行いました。また、放水路ケーソンのうち隔壁は、重力擁壁を支持する機能を有することから、構造強度を有することを確認するために、3次元線形構造解析を行い、3次元線形構造解析による許容限界を超える場合は、3次元非線形構造解析による耐震評価を行いました。その結果、放水路ケーソンのすべての部材において、許容限界以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改30「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.5-8~13,228~520.(参考)3-1~20(通し頁P.13~18,233~525,648~667)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)
詳細設計 申送り事項 No.136	審査会合 (R2.6.30)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:波返重力擁壁)	5条-別添1-添 付25-164, 165,297,300, 308,317	波返重力擁壁の構造成立性の見直しにおいて、詳細設計段階で実施する荷重の不確かさケース、物性値のばらつきケース等を踏まえた対応方針及び具体的な対応策を説明すること。	2022/12/21 2023/1/25 2023/2/15 2023/2/22 2023/3/2 (審査会合)		主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)		
詳細設計 申送り事項 No.137	ヒアリング (R2.5.28)	-	設置許可 まとめ資料 5条	耐津波設計 (防波壁:波返重力擁壁)	5条-別添1-添 付25-164, 165,297,300, 308,317	波返重力擁壁のケーソンの荷重伝達メカニズム、損傷モード、弱部について明確にして説明すること。 防波壁(波返重力擁壁)のケーソンについて、荷重伝達メカニズム、損傷モード、弱部を明確にして、各部位が津波防護機能及び荷重伝達性能を担保できることを説明すること。	2022/12/21 2023/1/25 2023/2/15 2023/2/22 2023/3/2 (審査会合)	主な説明事項 【1-9】 (分類【B】)			

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(浸水防護施設(土建関係))

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
001	2022/9/21	NS2-他-199	その他	防波壁(逆T擁壁)のグラウンドアンカのモデル化方針等について	P.15,19	評価断面の選定の判定基準(施設護岸までの距離、液状化の影響、改良地盤の形状)について、役割に期待しない施設護岸の位置付けを踏まえ説明すること。	2022/10/12	施設護岸等は役割に期待しないが、解析モデルに取り込み、防波壁への波及影響を考慮することとしており、これらが防波壁の変形を抑制することが想定されることから、施設護岸が構備したことを想定し、念のためこれがない場合の影響検討を実施することとし、評価対象断面の選定上の観点としないこととしました。	NS2-補-027-08改01「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.8.2-4～6,11,13～16 (通し頁P.7～9,14,16～19)	
002	2022/9/21	NS2-他-199	その他	防波壁(逆T擁壁)のグラウンドアンカのモデル化方針等について	P.58	既工認実績のないグラウンドアンカのモデル化及び解析手法について、品質保証試験結果との比較等により妥当性や保守性について説明すること(常時応力解析による緊張力の妥当性を含む)。	2022/10/12 2022/11/2	グラウンドアンカのモデル化及び解析手法について、基本調査試験の再現解析による解析値と実測値との比較、常時応力分布図によるグラウンドアンカの圧縮効果の確認、逆T擁壁の鉛直変位の時刻歴とグラウンドアンカの発生アンカー力の時刻歴の比較により、非線形ばねとMPCによるグラウンドアンカのモデル化が妥当であることを確認した旨を記載しました。	NS2-補-027-08改04「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)1-45～54(通し頁P.269～278)	
003	2022/9/21	NS2-他-199	その他	防波壁(逆T擁壁)のグラウンドアンカのモデル化方針等について	P.31	グラウンドアンカの基本調査試験位置、計画の考え方について記載を充実化すること。	2022/10/12	グラウンドアンカの基本調査試験の実施位置について、逆T擁壁設置位置の地盤状況を踏まえ、施工予定範囲の代表的な位置で実施している旨を記載しました。	NS2-補-027-08改01「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)1-9(通し頁P.158)	
004	2022/9/21	NS2-他-199	その他	防波壁(逆T擁壁)のグラウンドアンカのモデル化方針等について	P.66	鋼管杭と剛結合される範囲においても、底盤フーチングへの悪影響がないことを説明すること。	2022/10/12 2022/11/2	杭頭部接合部を剛結合とした2次元FEM解析結果に対する底版及び杭頭部接合部の照査結果により、フーチングへの悪影響がないことを確認しました。	NS2-補-027-08改04「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-183～185P.(参考)2-34～42(通し頁P.216～218,313～321)	
005	2022/9/21	NS2-他-199	その他	防波壁(逆T擁壁)のグラウンドアンカのモデル化方針等について	P.76	杭頭載荷試験においてヒンジ結合となった際の鋼管杭とフーチングの接合部における破壊モード、ひび割れ進展状況について説明すること。	2022/10/12	杭頭載荷試験において、杭頭接合部のヒンジ結合移行時の破壊モード及びひび割れ進展状況について記載しました。	NS2-補-027-08改01「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)2-12～14(通し頁P.210～212)	
006	2022/9/21	NS2-他-199	その他	防波壁(逆T擁壁)のグラウンドアンカのモデル化方針等について	P.76	設計上、ヒンジ結合に至らないとした判断基準について、機能損失の有無の観点を含め説明すること。	2022/10/12	ヒンジ結合への移行がひび割れを伴い機能損失となることから、杭頭載荷試験結果と2次元FEM解析結果の杭頭接合部の応力とを比較することで、ヒンジ結合に至らないことを確認しました。	NS2-補-027-08改01「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)2-35～38(通し頁P.233～236)	
007	2022/6/10	NS2-添1-004改03(比)	比較表(VI-1-1-3-2)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-1-3-2津波への配慮に関する説明書)	P.87	オフガス系配管と防水壁の関係を整理して説明すること。	2022/12/20 2023/2/22	オフガス系配管を含む復水器エリア防水壁を貫通する配管について、基準地震動S <sub>0</sub> による地震力に対する耐震性を評価し、防水壁の止水機能が保持できることを記載しました。あわせて配管の構造健全性を確保する範囲を明確にするため概要図等を追記しました。	NS2-補-027-08改27「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.4.2.3項	コメント移動
008	2022/9/21	NS2-添2-011-06	耐震(計算書)(VI-2-10-2-3-2)	VI-2-10-2-3-2 防波壁(逆T擁壁)の耐震性についての計算書	P.26	構造解析におけるモデル化の詳細について説明すること。	2022/10/12 2022/11/2	構造解析におけるモデル化の詳細(モデル化方法、ジョイントの設定等)について記載しました。	NS2-補-027-08改04「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-53～74(通し頁P.86～107)	
009	2022/9/21	NS2-添2-011-06	耐震(計算書)(VI-2-10-2-3-2)	VI-2-10-2-3-2 防波壁(逆T擁壁)の耐震性についての計算書	P.10	滑動転倒しないことが分かるように根拠を含めて説明すること。	2022/10/12	グラウンドアンカの照査において確認された設計アンカー力を用い逆T擁壁の滑動・転倒に対する確認を実施し、逆T擁壁が滑動・転倒しないことを根拠を含め記載しました。	NS2-補-027-08改01「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-66,67,97～100(通し頁P.94,95,125～128)	
010	2022/9/16	NS2-他-029改01	その他	屋外排水路逆止弁の設置状況及び許容限界の設定の考え方について	P.13	アンカーのメーカー評価式及び耐力試験の適用性・妥当性を説明すること。	2022/12/9	集水樹の防波壁への固定部に設置しているアンカー(D29)の許容限界の設定について、メーカー評価式を採用した適用性・妥当性及び屋外排水路逆止弁の戸当り部又は集水樹への固定部に設置している特殊アンカー(L型アンカー)の耐力試験結果及び許容限界の設定について、参考資料11に取り纏めました。	NS2-補-027-08改10「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.4.1項 参考資料11(通し頁P.223～257)	コメント移動
011	2022/9/16	NS2-他-029改01	その他	屋外排水路逆止弁の設置状況及び許容限界の設定の考え方について	P.13	各種合成構造設計指針・同解説とメーカー評価式を比較するなどの連続性を確認したうえで、メーカー評価式の適用性を説明すること。	2022/12/9	メーカーが実施した性能試験の条件を基に、各種合成構造設計指針・同解説とメーカー評価式による引張り・せん断耐力を比較し連続性を確認したうえで、メーカー評価式の適用性、適用範囲を明確にするため追記しました。	NS2-補-027-08改10「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.4.1項 参考資料11(通し頁P.223～257)	コメント移動

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁					
012	2022/9/16	NS2-他-029改01	その他	屋外排水路逆止弁の設置状況及び許容限界の設定の考え方について	P.13	基準の適用性の確認については、表などを用いて全体の流れが分かるように説明すること。	2023/2/24	屋外排水路逆止弁及び集水樹の耐震及び強度計算書において、許容限界の設定に用いた適用規格・基準等の適用性を表形式で追記しました。	NS2-補-027-08改28「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 2.4.1.1項P.47,320(通し頁P.55,328) NS2-補-027-08改28「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 2.4.1.2項P.36,138(通し頁P.501,603)	コメント移動
013	2022/9/16	NS2-他-029改01	その他	屋外排水路逆止弁の設置状況及び許容限界の設定の考え方について	P.2	海側の集水樹蓋については、漂流物衝突の有無を検討すること。	2023/2/24	集水樹蓋に対する漂流物衝突の有無及び影響確認結果について2.4.1.2屋外排水路逆止弁の強度計算書に関する補足説明の参考資料3に追記しました。	NS2-補-027-08改28「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 2.4.1.2項参考資料3(通し頁P.651～656)	コメント移動
014	2022/9/21	NS2-他-203	その他	防波壁における基礎捨石及び被覆石の取扱いについて	P.13	施設護岸、基礎捨石及び被覆石の解析モデルにおける取扱い方針について、それらの役割及び効果を期待しないケースを含めて整理し説明すること。	2022/11/16	防波壁の前面又は背面に位置する施設護岸等については、施設護岸等が受働側又は主動側に寄与して防波壁の変形を抑制することが想定されることから、不確かさケースとして施設護岸等が損傷した場合を想定し、施設護岸等がない場合の検討を実施する旨を記載しました。	NS2-補-027-08改07「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-25,84(通し頁P.29,88)	
015	2022/9/28	NS2-補-027-08	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.95,123	フルード数の考え方について、最新の知見を踏まえて追記して説明すること。津波波圧算定に用いた水深係数について、算定式との関連が明確になるように記載の追記を検討すること。	2022/10/26	フルード数の考え方について、最新の知見としてNRA技術報告(令和4年7月)に関する記載を反映しました。また、朝倉式による津波波圧算定に用いる水深係数の設定において、基準津波に対する平面二次元津波シミュレーションの結果を基にフルード数を算定し、水深係数として3を用いる妥当性を追記しました。	NS2-補-027-08改03「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.6-4,60～62(通し頁P.20,76～78)	
016	2022/9/28	NS2-補-027-08	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.155	多重鋼管杭式擁壁の断面選定の考え方について、不確かさの考え方及び定量的な安全裕度の観点から説明すること。	2023/1/18	一般部(①-①断面)は、施設護岸の背面に防波壁(多重鋼管杭式擁壁)を設置している断面のうち、岩盤上面深さが最も深い改良地盤部(②-②断面)に代表させることとしていますが、改良地盤部(②-②断面)は多重鋼管杭の海側において岩盤上面の砂礫層に対し、地盤改良を実施しており、海側では、一般部(①-①断面)の岩盤上面深さが若干浅くなることから、一般部(①-①断面)の耐震評価を実施しました。耐震評価の結果、鋼管杭の曲げ・軸力系破壊及びせん断破壊に対する照査値について改良地盤部(②-②断面)が最大となることを確認したことから、改良地盤部(②-②断面)を選定することは妥当と判断しました。また、取水路や屋外排水路等により防波壁(多重鋼管杭式擁壁)における多重鋼管杭の標準的な設置間隔に対して大きくなる箇所を網羅的に確認し、多重鋼管杭と被覆コンクリート壁の両方における評価の観点から、ブロック長が最長となる「取水路横断部(④-④断面)」を選定することは妥当と判断しました。	NS2-補-027-08改18「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)4-1～19(通し頁P.322～340)	
017	2022/9/28	NS2-補-027-08	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.183	防波壁(波返重力擁壁)の断面選定の判定基準について、既設ケーソンの構造的特徴及び中詰め材料の影響を説明すること。	2023/1/25	ケーソンの構造的特徴として、開口部(放水路)を有することから、放水路貫通部(③-③断面)を選定すること及びすべてのケーソンの中詰め材を高圧攪拌工法で改良していることから選定の観点としないことを記載しました。	NS2-補-027-08改20「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.8-66,68,69,72,73(通し頁P.97,99,100,103,104)	
018	2022/9/28	NS2-補-027-08	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.31	タービン補機海水系隔離システムの具体的な設備名を説明すること。	2023/3/8	タービン補機海水系隔離システムの具体的な設備として、漏れ検知器、タービン補機海水ポンプ出口弁及び制御盤を追記しました。	NS2-補-027-08改32「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.2-2,7,13(通し頁P.32,37,43)	
019	2022/9/28	NS2-補-027-08	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.145	多重鋼管杭式擁壁の被覆コンクリートの地震応答解析上のモデル化及び評価方法について説明すること。	2022/11/16	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)のうち被覆コンクリート壁について、地震応答解析においては鋼管杭と比較して剛性が低く、地震時応答への影響は軽微であると考えられることからモデル化せず、重量のみを考慮する旨を記載しました。また、3次元構造解析においては、線形ソリッド要素としてモデル化し、ソリッド要素から得られた要素応力からの断面力の算出の考え方を記載しました。	NS2-補-027-08改07「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-23,128～130(通し頁P.27,132～134)	
020	2022/9/28	NS2-他-207	その他	防波壁通路防波扉及び漂流物対策工の考え方について	P.3	防波壁通路防波扉及び漂流物対策工について津波波圧の載荷方法を説明すること。	2022/12/20	防波扉及び漂流物対策工に作用する津波波圧の載荷方法として、これらの構造物で朝倉式から算定した水圧を同じように考慮すること、及び漂流物対策工の鋼製扉体が格子状の構造を有するが安全側の評価となるよう格子状の隙間も受圧面として津波波圧を考慮することを追記するとともに、津波時の荷重作用図を追加しました。	NS2-補-027-08改14「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.2.4項-P.31,33,2.2.6項-P.30,32,33(通し頁P.258,260,532,534,535)	
021	2022/9/28	NS2-他-207	その他	防波壁通路防波扉及び漂流物対策工の考え方について	P.10	防波壁通路防波扉の漂流物対策工の位置付けについて整理して説明すること。	2022/12/20	防波扉の漂流物対策工は、津波防護施設の防波扉に漁船等の漂流物が直接衝突しないことを目的に設置する旨を追記しました。漂流物対策工は、防波扉の評価対象部位として、耐震計算書及び強度計算書を取りまとめる旨を明記しました。	NS2-補-027-08改14「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.3.13,70,2.2.5項-P.3,13,70(通し頁P.69,79,136,326,336,393)	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁					
022	2022/10/12	NS2-補-027-08改01	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.16,18	評価対象断面選定において、グラウンドアンカ等の各部位の安全余裕に着目して、逆T擁壁の着目すべき損傷モードを踏まえて、その妥当性を説明すること。	2022/11/2	評価対象断面選定において、グラウンドアンカ等の各部位の安全余裕に着目して、選定の観点を再整理しました。その結果、⑤-⑤断面に加え、グラウンドアンカの許容アンカー力に占める初期緊張力の割合が大きい①-①断面及び④-④断面を評価対象断面に追加で選定しました。	NS2-補-027-08改04「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.1.8.2-5~7,12~22,P.2.1.3-17~19(通し頁P.7~9,14~24,50~52)	
023	2022/10/12	NS2-補-027-08改01	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.190	動的解析におけるグラウンドアンカのモデル化の妥当性について、検証方法を含めて説明すること。	2022/11/2 2022/11/11	グラウンドアンカのモデル化の妥当性の検証について、地震時のグラウンドアンカの挙動を確認し、逆T擁壁底版の変位に伴い発生アンカー力が増減を繰り返す挙動を確認した旨を記載しました。	NS2-補-027-08改06「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)1-53,54(通し頁P.309,310)	
024	2022/10/12	NS2-補-027-08改01	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.141	鋼管杭の影響検討について、杭による改良地盤への悪影響の有無を説明すること。	2022/11/2 2022/11/11	鋼管杭の影響検討として、局所安全係数分布図に加え、全時刻における破壊履歴図を記載し、難透水性の保持に影響する流入経路は形成されないことから、杭の変位による改良地盤への悪影響がないことを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.3-251,(参考)2-38(通し頁P.322,429)	
025	2022/10/12	NS2-補-027-08改01	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.72, 73	逆T擁壁のモデル化において、地表面にモデル化することが保守的であること及び照査箇所の妥当性を説明すること。	2022/11/2 2022/11/11	逆T擁壁のモデル化において、地表面にモデル化することが地震時応答の観点から保守的であること、及びコンクリート標準示方書等に基づき、照査箇所を部材端とする説明を記載しました。	NS2-補-027-08改06「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.3-59,61(通し頁P.92,94)	
026	2022/10/12	NS2-添2-011-06	耐震(計算書)(VI-2-10-2-3-2)	VI-2-10-2-3-2 防波壁(逆T擁壁)の耐震性についての計算書	P.29	グラウンドアンカのグループ効果について、考慮する必要性の有無を確認すること。	2022/11/2	グラウンドアンカは設計・施工基準に準拠し、1.5m以上の間隔を確保していることからグループ効果を考慮する必要性がないことを確認しました。	NS2-補-027-08改04「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)1-20(通し頁P.244)	
027	2022/10/12	NS2-補-027-08改01	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.49	ばらつきの影響を確認する地盤について、岩盤のばらつきを考慮しない理由を説明すること。	2022/11/2	埋戻土のばらつきを考慮する理由について、地震時の繰返し載荷による剛性低下及び液状化による流動化が逆T擁壁の応答に影響すると考えられることを記載しました。	NS2-補-027-08改04「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.3-22(通し頁P.55)	
028	2022/10/12	NS2-補-027-08改01	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.208	杭頭載荷実験における軸力設定(引張側)の考え方について説明すること。	2022/11/2	杭頭載荷実験における軸力設定(引張側)について、杭頭結合部の軸引張耐力を用いて軸力-曲げモーメント関係を負側に延長する考え方を記載しました。	NS2-補-027-08改04「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)2-37~42(通し頁P.316~320)	
029	2022/10/19	NS2-他-212	その他	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)における多重鋼管杭の許容限界の妥当性他	P.12,20	設計で用いる許容限界に対して、実験及びシミュレーション解析の結果から鋼材の応力状態や降伏範囲を考察したうえで、裕度及び位置付けを説明すること。	2022/11/16	実験の再現解析及び実物大スケール解析の鋼管杭、中詰コンクリート及びモルタルの応力状態を確認し、設計で用いる許容限界である降伏モーメント到達時において、鋼管杭はおおむね弾性状態であることを確認した旨を記載しました。	NS2-補-027-08改07「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)1-22~24, 28~33(通し頁P.262~264,268~273)	
030	2022/10/19	NS2-他-212	その他	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)における多重鋼管杭の許容限界の妥当性他	P.29	主筋の折れ曲がり定着の勾配について、その妥当性を説明すること。	2022/12/21	折り曲げ部付近の定着長について、「コンクリート標準示方書2002」においては、曲げ内半径は鉄筋径の10倍未満とする場合、折り曲げから鉄筋径の10倍以上まっすぐに延ばした場合に限り、直線部を定着長とすることができるとの規定が定められています。新設部分の陸側の主筋(D41)の定着長は鉄筋径の10倍以上(410mm以上)が必要となり、折り曲げ後の直線部分の定着長は1,050mmであることから、必要定着長を確保している旨を記載しました。	NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.1.5 P.(参考)1-12,13(通し頁P.550,551)	
031	2022/10/19	NS2-他-212	その他	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)における多重鋼管杭の許容限界の妥当性他	P.29	波返重力擁壁の鉄筋の定着長について、コンクリート標準示方書の規定を網羅的に確認して説明すること。	2022/12/21	折り曲げ部付近の定着長について、「コンクリート標準示方書2002」においては、曲げ内半径は鉄筋径の10倍未満とする場合、折り曲げから鉄筋径の10倍以上まっすぐに延ばした場合に限り、直線部を定着長とすることができるとの規定が定められています。新設部分の陸側の主筋(D41)の定着長は鉄筋径の10倍以上(410mm以上)が必要となり、折り曲げ後の直線部分の定着長は1,050mmであることから、必要定着長を確保している旨を記載しました。	NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.1.5 P.(参考)1-12,13(通し頁P.550,551)	
032	2022/10/19	NS2-他-212	その他	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)における多重鋼管杭の許容限界の妥当性他	P.28	波返重力擁壁の既設と新設コンクリートの一体性について、根拠となる資料を整理して説明すること。	2022/12/21	重力擁壁の既設部分と新設部分の一体性を確保するため、付着力、主筋の定着長及び鉄筋引張試験結果を整理しました。また、境界部をモデル化した解析を実施し、地震時又は津波時の荷重に対する解析結果を整理しました。	NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.1.5 P.(参考)1-10~95(通し頁P.548~633)	
033	2022/10/19	NS2-他-212	その他	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)における多重鋼管杭の許容限界の妥当性他	P.29	シミュレーション解析等により既設コンクリートと新設コンクリートのせん断破壊のメカニズムを説明するとともに、せん断に対する設計方法の妥当性を説明すること。	2022/12/21 2023/1/18	既設部分と新設部分の一体性を確保するため、境界部をモデル化した2次元有限要素法(有効応力解析)及び2次元材料非線形解析を実施し、地震時及び津波時の荷重において、部材の健全性に影響を及ぼす破壊が生じていないことを確認しました。また、地震時及び津波時の荷重を超えた荷重を作用させた場合においても、部材の健全性に影響を及ぼすせん断破壊が生じていないことを確認しました。	NS2-補-027-08改18「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.1.5 P.(参考)1-39~99(通し頁P.422~482)	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
034	2022/11/2	NS2-補-027-08 改04	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.17	⑤-⑤断面について、実際に設置されるグラウンドアンカ(エリア5)の諸元を用いてもグラウンドアンカの機能が喪失しないことを説明すること。	2022/11/22	⑤-⑤断面について、実際に設置されるグラウンドアンカ(エリア5)の諸元を用いてもグラウンドアンカの機能が喪失しないことを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-258~265(通し頁P.329~336)	
035	2022/11/2	NS2-補-027-08 改04	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.315	改良地盤の局所安全係数について、全継続時間の中での破壊形態を示したうえで、水みちとなるような損傷範囲が形成されていないことを説明すること。	2022/11/22	改良地盤の最小すべり安全率時刻における局所安全係数分布に加え、全時刻における破壊履歴図を記載し、難透水性の保持に影響する流入経路は形成されないことを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-198,199(通し頁P.269,270)	
036	2022/11/2	NS2-補-027-08 改04	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.20	逆T擁壁の評価対象断面の選定について、⑦-⑦断面の位置づけを明確にして説明すること。	2022/11/11	横断方向の評価対象断面の選定結果を踏まえ、⑤-⑤断面位置が最も地震時応答加速度及び地盤変位が大きくなることから、⑤-⑤断面に直交する⑦-⑦断面を縦断方向の変形性評価及び隣接する躯体土士の支圧評価の評価対象断面に選定した旨を追記しました。	NS2-補-027-08改06「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.8.2-17~23(通し頁P.17~26)	
037	2022/11/2	NS2-補-027-08 改04	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.125, 203	影響検討ケースの解析断面及び地震動について、選定理由が明確になるように説明すること。	2022/11/11 2022/11/22	評価対象断面については、改良地盤と施設護岸、基礎捨石等が近接しており、施設護岸、基礎捨石等が逆T擁壁の地震時応答加速度等へ及ぼす影響が大きいと考えられる⑤-⑤断面とし、入力地震動及び地盤物性については、⑤-⑤断面において、ケース①~③で照査値が最も厳しくなる「S <sub>s</sub> -N1(++)」, 平均値-1σ」とすること、S <sub>s</sub> -N1(++)は①-①断面及び④-④断面における照査値が最も厳しい地震動と同じであること、及びS <sub>s</sub> -N1(++)は⑤-⑤断面における曲げ・軸力系の照査においても最も厳しくなる地震動であることを記載しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-223(通し頁P.294)	
038	2022/11/2	NS2-補-027-08 改04	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.205	防波壁前面の施設護岸の損傷による影響検討について、基本ケースと比べて有意な差がない理由を変位・変形等を考察して説明すること。施設護岸の損傷状況を踏まえて、施設護岸に期待しない解析ケースの位置づけ(不確かさケースとしての扱い)を説明すること。	2022/11/11 2022/11/22	解析ケース④(施設護岸等無)の変形量は、解析ケース③(施設護岸等有)と比べ、有意な差は認められず、施設護岸が逆T擁壁の応答に与える影響は小さいと考えられるが、解析ケース③(施設護岸等有)における変形量が若干大きく、保守的な評価となっていると考えられることを確認しました。 施設護岸天端(陸側端部)の海側への変位最大時刻及び逆T擁壁底版の傾斜最大時刻における変形を確認した結果、施設護岸天端(陸側端部)は、改良地盤地表面(海側端部)に比べ、海側に大きく変位しているため、改良地盤には施設護岸、基礎捨石等の受動土圧が作用せず、改良地盤の変形抑制に寄与していないと考えられることを確認しました。 また、防波壁(逆T擁壁)の前面に耐震性の低い施設護岸並びに基礎捨石及び被覆石が設置される断面においては、これらが改良地盤の変形抑制に寄与する可能性があることから、不確かさケースとして施設護岸、基礎捨石等が損傷した場合を想定し、これがない場合の検討を実施する旨を追記しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-23,27,221~239(通し頁P.94,148,292~310)	
039	2022/11/2	NS2-補-027-08 改04	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.211	鋼管杭と改良地盤間の杭-地盤相互作用ばねについて、概念図等を用いて説明すること。	2022/11/11	鋼管杭と改良地盤間の杭-地盤相互作用ばねについて、当該要素の概要及び概念図を記載しました。	NS2-補-027-08改06「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.3-210(参考)2-30(通し頁P.243,341)	
040	2022/11/2	NS2-補-027-08 改04	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.112	海底堆積物の物性値について、取水管・取水口の耐震評価との整合性を踏まえて、その扱いを検討して地盤の支持性能の基本方針との対応を含めて説明すること。	2022/11/1	【NS2-他-056「島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(地盤の支持性能)」のNo.121にて回答】	-	コメント移動
041	2022/1/26	NS2-補-023-01 改02	補足説明資料	地盤の支持性能について<地盤物性値・支持力>	P.95	砂礫層、埋戻土(粘性土)について、せん断弾性係数比の解析用物性値と試験値との差が施設へ与える影響を定量的に説明すること。	2022/11/16	砂礫層及び埋戻土(粘性土)のG/GOのひずみ依存性については、繰返し三軸試験より解析物性値の方が低くなるよう設定している。構造物評価の観点では、G/GOのひずみ依存特性が低いほど地盤剛性が小さくなり、地盤変形に伴う土木構造物の変形が大きくなるため、保守的な評価となる旨を記載しました。	NS2-補-027-08改07「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-227,232(通し頁P.231,236)	コメント移動
042	2022/1/26	NS2-補-023-01 改02	補足説明資料	地盤の支持性能について<地盤物性値・支持力>	P.103	埋戻土(粘性土)の粘着力による防波壁への影響について、試験値を踏まえて説明すること。	2022/11/16	埋戻土(粘性土)の粘着力を考慮することで照査値は小さくなることを確認しました。	NS2-補-027-08改07「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-231~236(通し頁P.235~240)	コメント移動
043	2022/1/26	NS2-補-023-01 改02	補足説明資料	地盤の支持性能について<地盤物性値・支持力>	P.48	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の詳細設計について、施設護岸の影響を踏まえて基本ケースのモデルの考え方を説明すること。	2022/11/16	施設護岸、基礎捨石、被覆石及び捨石は、役割に期待しないが、基本ケースとして、解析モデルに取り込み、防波壁への波及的影響を考慮する旨を記載しました。また、不確かさケースとして施設護岸等が損傷した場合を想定し、施設護岸等がない場合の検討を実施する旨を記載しました。	NS2-補-027-08改07「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-84(通し頁P.88)	コメント移動



No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁					
044	2022/2/4	全般	—	—	—	設置許可審査において、防波壁(逆T擁壁)の背面に液状化抑制を目的として自主的に実施すると説明している地盤改良について、防波壁への影響評価を説明すること。	2022/11/22	自主的対策である改良地盤⑧をモデル化した影響検討を実施し、影響は軽微であることを確認しました。	NS2-補-027-08改08「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.3-252～257(通し頁P.323～328)	コメント移動
045	2022/3/18	NS2-他-076	その他(解析用物性値設定方針)	解析用物性値(改良地盤)の設定方針について	P.7	ケーソンの中詰材の改良体について、別途補足説明資料の中で説明すること。	2022/12/21	ケーソンの中詰材改良体について、詳細設計段階においてすべての中詰材を改良することとし、室内試験及び原位置試験(PS検層)における試験結果を踏まえ、解析用物性値を設定する旨を記載しました。	NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.1.5 P.(参考)3-1～15(通し頁P.642～656)	コメント移動
046	2022/6/1	NS2-他-076改02	その他	解析用物性値(改良地盤)の設定方針について	P.41	改良地盤が破壊した場合の強度設定の考え方として残留強度の取扱いについて今後説明すること。	2022/11/2 2022/11/16 2022/12/21	改良地盤のすべり安全評価に用いる残留強度及び引張強度について、室内試験結果を踏まえ設定する旨を記載しました。また、すべり安全評価のフォローを追記しました。	NS2-補-027-08改04「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)3-1～10(通し頁P.322～331) NS2-補-027-08改07「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)2-1～8(通し頁P.277～284) NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)2-1～8(通し頁P.634～641)	コメント移動
047	2022/6/17	NS2-補-023-01改06	補足説明資料	地盤の支持性能について	P.137	捨石の解析用物性の設定について、防波壁の安全機能への影響の観点から、その妥当性を説明すること。	2022/11/16	基礎捨石及び被覆石の解析用物性値は港湾基準に基づき設定しますが、基礎捨石の物性が、試験による取得が困難であること及び文献を参照して設定することによる不確かさに対する配慮として、基礎捨石を貫通するように鋼管杭を設置し、基礎捨石による鋼管杭への影響が懸念される断面については、基礎捨石及び被覆石の解析用物性値を埋戻土(粘性土)で代用する旨を記載しました。	NS2-補-027-08改07「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.1-84(通し頁P.88)	コメント移動
048	2022/7/20	NS2-補-023-01改08	補足説明資料	地盤の支持性能について<物性値>	P.204	改良地盤⑥について、動せん断弾性係数が小さい場合の慣性力への影響を定量的に説明すること。	2022/12/21	改良地盤⑥について、原位置試験で確認されたS波速度を考慮した影響検討を実施し、慣性力による影響が大きい重力擁壁を確認した結果、照査値が小さくなることを確認しました。	NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.5-500～507(通し頁P.531～538)	コメント移動
049	2022/11/11	NS2-他-067改09	その他(論点整理)	島根原子力発電所第2号機工事計画認可申請(補正)に係る論点整理について	P.1.35	防波壁の各構造形式における主な論点について、12/7会合で整理した内容に基づいて説明すること。	2022/11/22	防波壁の各種構造形式における主な論点について、12/7会合で整理した内容との対応が分かるように記載しました。	NS2-他-067改10「島根原子力発電所第2号機工事計画認可申請(補正)」に係る論点整理について」P.1.2	
050	2022/11/16	NS2-補-027-08改07	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.114	被覆コンクリートと鋼管杭の構造概要を示したうえで、実機とモデルとの整合性について説明すること。	2022/12/16	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)における被覆コンクリート壁と鋼管杭の構造概要を追記しました。また、3次元構造解析のモデル化において、被覆コンクリート壁と鋼管杭の境界設定として、節点共有を用いることについて、被覆コンクリート壁と鋼管杭の境界に発生する鉛直方向の慣性力対して、鋼管杭と被覆コンクリート壁の付着力が十分に大きく、鋼管杭から被覆コンクリート壁の引き抜きは生じず、一体性を確保していることから節点共有とすることが適切である旨を追記しました。	NS2-補-027-08改13「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」	
051	2022/11/16	NS2-補-027-08改07	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.152	被覆コンクリート下端の鋼管杭について、耐震評価を説明すること。	2022/12/16	「4.1 地震応答解析結果」の多重鋼管杭の耐震評価では、全ての基準地震動Ss及び解析ケースにおける曲げ・軸力系破壊に対する照査及びせん断破壊に対する照査において、最も照査値が大きくなる断面に対する照査結果及び断面力図を示していたため、多重鋼管杭の断面変化点毎の照査結果を追記し、「4.1 地震応答解析結果」における多重鋼管杭の耐震評価で示していた照査値が最も厳しくなることを確認しました。	NS2-補-027-08改13「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)5-1～5(通し頁P.338～342)	
052	2022/11/16	NS2-補-027-08改07	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.105	改良地盤⑤の難透水性について、局所安全率による評価を検討して説明すること。	2022/12/16	改良地盤⑤について、局所的な破壊が難透水性の保持に及ぼす影響を確認するため、局所安全係数による健全性評価を実施し、局所的な破壊は確認されないことから、改良地盤⑤は健全性を確保している旨を追記しました。	NS2-補-027-08改13「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.1-188,189(通し頁P.193,194)	
053	2022/11/16	NS2-補-027-08改07	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.123,130	3次元構造解析に入力する変位・慣性力・静止土圧・外水圧について、地震応答解析において評価されているものを重複して入力することの妥当性を説明すること。	2022/12/16	地震応答解析により算定した鋼管杭の変位には、常時荷重(静止土圧及び外水圧)及び地震時荷重(慣性力)の影響が含まれている。3次元構造解析には、地震応答解析結果のうち、地表面高さの鋼管杭の変位に加え、鋼管杭と被覆コンクリート壁の慣性力及び常時荷重を荷重として重複して考慮することで、被覆コンクリート壁の評価においては安全側の評価となることから、妥当であると判断した旨を追記しました。	NS2-補-027-08改13「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)6-1～17(通し頁P.344～360)	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
054	2022/11/16	NS2-補-027-08改07	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.13	漂流物対策工の役割・評価方針が分かるように説明すること。	2022/12/21	防波壁に設置する漂流物対策工は、津波防護施設である防波壁に設置し、漂流物衝突荷重を分散して防波壁に伝達し、防波壁の局所的な損傷を防止する機能。又は漂流物をグラウンドアンカに衝突させない機能を有することから、Sクラス施設である津波防護施設に分類し、その役割及び評価方針を記載しました。なお、漂流物対策工の役割、評価方針については、防波壁の添付資料及び補足説明資料にも反映します。	NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.8-17～19(通し頁P.694～696)	
055	2022/6/24	NS2-他-154	その他	漂流物対策工の概要	P.5.6	防波壁に設置する漂流物対策工について、グラウンドアンカの防護等の考え方を説明すること。	2022/12/21	防波壁(逆T擁壁)に設置される漂流物対策工のうち、グラウンドアンカを設置している範囲は鋼材及びアンカーボルトにより構成する構造とし、グラウンドアンカの保守管理時に取り外しが可能な構造とする旨を記載しました。	NS2-補-027-08改15「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.8-3.10(通し頁P.680,687)	コメント移動
056	2022/12/9	NS2-補-027-08改10	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.10	防波壁の打ち増しコンクリートについて、躯体コンクリートとの一体性を踏まえた設計の考え方を説明すること。	2023/2/24	NS2-補-027-08改28「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.4.1.1項参考資料2(通し頁P.418～451)	NS2-補-027-08改28「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.4.1.1項参考資料2(通し頁P.418～451)	
057	2022/12/13	NS2-補-027-08改11	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.22	局所的な衝突荷重について、防波壁の設計への反映方法を明確にするとともに、それを踏まえて評価対象断面の選定の是非を説明すること。	2023/1/11	「1.5 浸水防護施設の評価における漂流物衝突荷重、風荷重及び積雪荷重の設定」において、「局所的な漂流物衝突荷重」及び「施設全体に作用する漂流物衝突荷重」の影響を比較した結果を踏まえ、防波壁(逆T擁壁)については、保守的な「施設全体に作用する漂流物衝突荷重」を設定することから、「局所的な漂流物衝突荷重」については、評価対象断面の選定における観点に考慮しない旨を記載しました。	NS2-補-027-08改16「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.4-18,25(通し頁P.221,228)	
058	2022/12/13	NS2-補-027-08改11	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.162,166	縮小版及びフランジ部に作用する応力を固定ボルト及び管胴部でどのように処理しているのか説明すること。	2023/3/29	固定ボルトについては、縮小版に作用する水平力により生じる固定ボルトの引張力に加え、縮小版外縁に作用する曲げモーメントに伴い生じる固定ボルトの引張力を考慮した設計とする方針とし、発生応力が許容限界以下であることを確認しました。また、取水管(管胴部)については、取水管(管胴部)に作用する曲げモーメントに加え、取水管(フランジ部)に作用する曲げモーメントを考慮した設計とする方針とし、発生応力が許容限界以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改35「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.3.1-38,48(通し頁P.49,59)P.2.3.2-38(通し頁P.177)	
059	2022/12/14	NS2-添2-011-12	耐震(計算書)VI-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書	VI-2-10-2-8 防水壁の耐震性についての計算書	P.139～143	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備防水壁の鋼板の面内及び面外応力の組合せ応力に対する評価結果を補足説明資料等で説明すること。	2023/3/8	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備防水壁の鋼板は薄い面材であることから、面内及び面外応力の組合せ応力に対する評価は、検討不要としました。	NS2-補-027-08改31「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.4.2.4-1～10(通し頁P.45～56)	
060	2022/12/16	NS2-補-027-08改13	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.199	岩盤の根入部について、応力再配分した場合の破壊領域の拡大の有無、必要に応じてそれらを踏まえたすべり安全率評価を説明すること。	2023/1/25	最も破壊領域が広い等の理由から、③-③断面を評価対象断面に設定し、静的非線形解析を実施した結果、海側への破壊進展が確認されました。そのため、杭先端から海側にすべり面を設定し、すべり安全率を算定した結果、1.2以上であったことから、岩盤の水平支持力が確保されていることを確認しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.1-13,119～132,174～188,212～215(通し頁P.17,123～136,178～192,216～219)	
061	2022/12/16	NS2-補-027-08改13	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.199	応力再配分した場合の破壊領域を踏まえ、必要に応じて岩盤の水平支持(一面せん断)の観点から、すべり安全率評価を説明すること。	2023/1/25	最も破壊領域が広い等の理由から、③-③断面を評価対象断面に設定し、静的非線形解析を実施した結果、海側への破壊進展が確認されました。そのため、杭先端から海側にすべり面を設定し、すべり安全率を算定した結果、1.2以上であったことから、岩盤の水平支持力が確保されていることを確認しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.1-13,119～132,174～188,212～215(通し頁P.17,123～136,178～192,216～219)	
062	2022/12/16	NS2-補-027-08改13	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.199	止水目地の観点から、静的非線形解析における防波壁の変位を確認して説明すること。	2023/1/25	静的非線形解析による岩盤の破壊進展に伴う変位増分を考慮した止水目地の変形量評価を実施した結果、許容限界以下であることを確認しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.1-132,188(通し頁P.136,192)	
063	2022/12/16	NS2-補-027-08改13	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.199	地震による岩盤の破壊状況を考慮した場合の津波評価結果に対する影響について説明すること。	2023/2/8	基準地震動Ssによる動的解析により鋼管杭周辺の岩盤に破壊領域が認められるため、基準地震動Ssによる動的解析及び静的非線形解析による岩盤の破壊領域を反映した津波時の局所完全係数分布及びすべり安全率を確認しました。その結果、破壊領域を通るすべり面のすべり安全率が1.2以上であったことから、岩盤の水平支持力が確保されていることを確認しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」通し頁P.86～96,111,121～124,138～140,147～152,256～260	
064	2022/12/16	NS2-補-027-08改13	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	—	鋼管杭の照査において、2次元FEMの結果と3次元構造解析の結果を比較して、3次元構造解析の保守性を説明すること。	2023/1/18	3次元構造解析において重複した荷重を考慮することについて、地震応答解析と3次元構造解析の鋼管杭における曲げモーメントを比較した結果、地震応答解析に比べて3次元構造解析の曲げモーメントが大きくなることから、地震応答解析に比べて3次元構造解析が保守的である旨を記載しました。	NS2-補-027-08改18「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.(参考)7-1～6(通し頁P.375～380)	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への反映箇所	備考
		ヒアリング資料番号	図書種別、目録番号	図書名称	該当頁					
065	2022/12/20	NS2-補-027-08改14	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	全般	防波壁、漂流物対策工及び防波扉の構造、地盤状況等、説明したい内容について、詳細な図面等で説明すること。	2023/2/8	防波壁、漂流物対策工及び防波扉の位置関係及び基礎地盤の状況が分かるように、図面にキープラを追加しました。また、近接箇所については、各構造物・地盤を通る高さ(EL 0.5m~8.5m)でスライスした平面図等を追加したうえで、耐震評価における構造物間の相対変位が、構造物間の離隔距離に対して十分裕度があることを確認しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.329,331~333,335~339, 508,510~512,514~518,612,614~617, 621~625,803,805~808,812~816, 910~915,921,954~966	
066	2022/12/20	NS2-添2-011-08	耐震(計算書)(VI-2-10-2-4)	VI-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書	P.88	漂流物対策工(RC支柱)の奥行方向のモデル化範囲やモデル化位置等、構造物のモデル化方法を詳細に説明すること。	2023/2/8	2次元解析モデルにおける漂流物対策工(RC支柱)の線形はり要素へのモデル化について、モデル奥行き、断面二次モーメントの算出方法及び照査用断面の設定方法について説明するとともに、その他の構造物のモデル化の考え方に追加しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.371,392~395,449,543~546, 584,648,669~673,727,841~845,879	
067	2022/12/20	NS2-添2-011-08	耐震(計算書)(VI-2-10-2-4)	VI-2-10-2-4 防波壁通路防波扉の耐震性についての計算書	P.151	RC支柱に作用する漂流物対策工や防波扉の地震時慣性力の取り扱いについて説明すること。	2023/2/8	2次元解析モデルにおいて、防波扉及び漂流物対策工の鋼製扉体は、付加重量として基礎スラブ又はRC支柱に設定して考慮する旨を記載しました。また、鋼製扉体の耐震評価は、付加重量を設定している設置床における最大応答加速度から、保守的な値の設計震度を設定して静的に評価を行う旨を記載しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.372,392,393,417,431,460,478, 649,669,671,694,709,742,769	
068	2022/12/20	NS2-補-027-08改14	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.98	解析断面の妥当性について、地質構造の差異(液化化対象層の分布等)がMMRや改良地盤の安定性に与える影響や、防波扉とその支持物との干渉の観点についても説明すること。	2023/2/8	防波扉(荷揚場)周辺の地質状況に基づき、改良地盤の幅、埋戻土の幅及び岩盤上面の傾斜の観点から解析断面の妥当性について検討し、耐震評価上保守的な設定であることを確認しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.359~369	
069	2022/12/20	NS2-補-027-08改14	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.645	漂流物衝突荷重について、「施設全体に作用する漂流物衝突荷重」と「局所的な漂流物衝突荷重」の設定方法の考え方について、これまでの説明内容を踏まえて整理して説明すること。	2023/2/8	衝突荷重については、「1.5 浸水防護施設の評価における漂流物衝突荷重、風荷重及び積雪荷重の設定」の整理結果を踏まえ、評価対象部位に応じて「施設全体に作用する衝突荷重」又は「局所的な漂流物衝突荷重」を考慮する旨を追加し、部材幅が1m未満の部材(張出桁及び補助縦桁)については「局所的な漂流物衝突荷重」による評価結果を追加しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.537~539,579,580,588,591~605, 834~836,878,883,886~902	
070	2022/12/20	NS2-補-027-08改14	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.597	防波扉(1号機北側、2号機北側)について、漁船以外の漂流物を考慮する必要がないか整理して説明すること。	2023/2/8	防波扉(1号機北側、2号機北側)は防波壁の壁面(海側)より奥まった狭隘な場所に設置していることから、防波扉に漂流物として船舶が直接衝突しないため、枕木を漂流物として考慮して強度評価を行い、構造健全性を有することを確認しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.304~322	
071	2022/12/20	NS2-補-027-08改14	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	全般	漂流物対策工の鋼製扉体の構成部材・接合方法が分かる資料を用いて説明すること。	2023/2/8	漂流物対策工の鋼製扉体について、各部材の構成が分かるように構造図を追加し、溶接で接合した格子状の部材である旨を記載しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.327,431,432,506,576,577,610, 709,710,801,872,873	
072	2022/12/20	NS2-補-027-08改14	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.18	各防波扉の運用及び扉開の状態における耐震性について整理して説明すること。	2023/2/8	①各防波扉の運用については、【NS2-他-072「島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(耐津波設計方針)」のNo.123にて回答】 ②防波扉(荷揚場)及び防波扉(3号機東側)について、扉開の状態の耐震評価を実施し、評価対象部材の発生応力が許容限界以下であることを確認しました。	①- ②NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.967~1021	コメント移動
073	2022/12/20	NS2-補-027-08改14	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.79	開閉装置の耐震設計方針について説明すること。	2023/2/8	防波扉(荷揚場)及び防波扉(3号機東側)の開閉装置については、手動による開閉操作により、津波が到達するまでに荷揚場作業に係る車両・資機材の退避が可能であることを確認していることから、開閉装置の動的機能維持評価は実施しない旨を追加しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.340,626	
074	2022/12/21	NS2-補-027-08改15	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.12~14	防波壁に設置する漂流物対策工が押抜きせん断で損傷しないことを踏まえ、防波壁における漂流物衝突荷重の考え方を整理して説明すること。	2023/1/25	防波壁における「施設全体に作用する漂流物衝突荷重」は、「局所的な漂流物衝突荷重」である1,200kNを上回ることを、また、漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)は、「局所的な衝突荷重」においても局所的な損傷(コンクリートの押抜きせん断)は生じないことから、「局所的な衝突荷重」により防波壁が損傷するおそれはないため、防波壁の強度評価においては「施設全体に作用する漂流物衝突荷重」を考慮する旨を記載しました。	NS2-補-027-08改20「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.5-15~17(通し頁P.17~19)	
075	2022/12/21	NS2-補-027-08改15	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.16	局所的な衝突荷重を考慮する施設について網羅的に説明すること。	2023/1/25	津波防護施設の構造的特徴及び漂流物対策工の有無を踏まえ、評価対象部材における漂流物衝突荷重を整理しました。	NS2-補-027-08改20「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.5-18(通し頁P.20)	
076	2022/12/21	NS2-補-027-08改15	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.17	防波壁通路防波扉(1号機北側、2号機北側)について、開口幅を踏まえて設計に考慮する漂流物を説明すること。	2023/1/25	防波壁通路防波扉(1号機北側、2号機北側)は、防波壁の壁面(海側)より奥まった狭隘な場所に設置する施設であることから、衝突する漂流物として枕木を選定した旨を記載しました。	NS2-補-027-08改20「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.5-5~9(通し頁P.7~11) NS2-補-018-02改13「津波への配慮に関する説明書に係る補足説明資料」 P.4.1-11,4.5-3,6,24~26,28,29,37,39,添付2-8, 添付15-1~7(通し頁P.15,20,23,41~43,45,46,54,56,140~147)	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
077	2022/12/21	NS2-補-027-08改15	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.157	重力擁壁とケーソンの一体性について追記して説明すること。	2023/1/25	重力擁壁とケーソンの一体性について、重力擁壁の転倒及び滑動、並びに転倒に伴う接地圧を確認し、すべての項目において許容限界を下回ることを確認したことから、重力擁壁とケーソンは一体性が確保されていると判断しました。	NS2-補-027-08改20「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.5、P.(参考)6-1~15(通し頁P.671~685)	
078	2022/12/21	NS2-補-027-08改15	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.45	放水路貫通部のケーソンについて、施設としての位置付けを明確にした上で、評価方法(許容限界・鉄筋の取り扱い等)を整理して説明すること。	2023/1/25	放水路ケーソンのうち頂版、側壁及び底版は、重力擁壁を支持する機能及び遮水性を保持する機能を有することから、ケーソンがおおむね弾性状態にとどまることを確認するために、3次元線形構造解析による耐震評価を行う旨を記載しました。また、放水路ケーソンのうち隔壁は、重力擁壁を支持する機能を有することから、構造強度を有することを確認するために、3次元線形構造解析を行い、3次元線形構造解析による許容限界を超える場合は、3次元非線形構造解析による耐震評価を行う旨を記載しました。	NS2-補-027-08改20「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.5-7~11,223,229,234~240(通し頁P.127~131,343,349,354~360)	
079	2023/1/11	NS2-補-027-08改16	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.13	重畳時の応力算定プロセスを整理するとともに、その妥当性について説明すること。	2023/2/8	重畳時の応力算定プロセスとして、重畳時は津波と余震が同時に作用する事象であることから、重畳時に発生する応力値は、余震に伴う最大応力値と津波に伴う応力値を足し合わせたうえで、重複している常時応力解析による応力値を差し引いて算定している旨を記載しました。 また、妥当性の確認として、重畳時は、余震に伴い地盤剛性が低下した状態で津波が作用することから、余震荷重と津波荷重を作用させた解析を実施しました。その結果、余震に伴う地盤剛性の低下が照査値に与える影響は軽微であることを確認しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.97~99,251~255	
080	2023/1/11	NS2-補-027-08改16	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.153	重畳時における2次元応答解析及び3次元構造解析の地盤のばらつきを取り扱いについて整理して説明すること。	2023/2/8	津波時及び重畳時の評価のうち、鋼管杭等の評価を目的とした2次元有限要素法においては、照査値に与える影響が軽微であることから、地盤のばらつきを考慮しない旨を追記しました。 また、被覆コンクリート壁の評価を目的とした3次元構造解析においては、鋼管杭における法線直交方向の挙動の差異による被覆コンクリート壁のねじれを表現する手法として、地盤のばらつきを考慮する旨を追記しました。	NS2-補-027-08改24「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.156	
081	2023/1/13	NS2-補-027-08改17	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.81	耐震強化岸壁に求められる許容限界の変形量について、漂流防止装置基礎(荷揚護岸)への適用性を説明すること。	2023/2/15	許容限界の変形量について、発電所における使用条件と過去に被災した護岸の供用の観点から許容される変形量を整理し、保守的な設定を行った旨を追記しました。	NS2-補-027-08改25「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 通し頁P.1133~1140	
082	2023/1/18	NS2-補-027-08改18	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.220	3次元構造解析に入力している地盤応答解析における鋼管杭の変位を説明すること。	2023/1/25	被覆コンクリート壁の法線方向のねじれの影響に対する評価を行うため、3次元構造解析において両端の鋼管杭に設定する変位量について記載を追記しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.1-244,245(通し頁P.248,249)	
083	2023/1/18	NS2-補-027-08改18	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.415	鉄筋降伏以外の破壊が起きていないことについて説明すること。	2023/1/25	模型実験後の鉄筋周辺のコンクリート表面の写真を記載するとともに、考察として、表面に浮きがあるがコンクリート内部にクラックが連続していないことを確認した旨を追記しました。	NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.(参考)1-35~43(通し頁P.437~445)	
084	2023/1/18	NS2-他-067改11	その他	島根原子力発電所第2号機工事計画認可申請(補正)に係る論点整理について	P.8	セメントミルクの評価方針について、求められる役割等を示したうえで、評価方針のプロセス等を説明すること。	2023/1/25	鋼管杭と岩盤の間の空隙を間詰めしているセメントミルクに期待する役割は、鋼管杭及び被覆コンクリート壁を支持する等であり、岩盤と同様の役割を期待しています。そのため、セメントミルクが岩盤と同様の強度を有することを確認したうえで、セメントミルクを岩盤として耐震及び耐津波評価を実施する方針とする旨を追記しました。	NS2-他-067改12「島根原子力発電所第2号機工事計画認可申請(補正)に係る論点整理について」 P.8	
085	2023/1/18	NS2-他-067改11	その他	島根原子力発電所第2号機工事計画認可申請(補正)に係る論点整理について	P.6	改良地盤の奥行方向及び深さ方向の範囲が分かるように説明すること。	2023/1/25	防波壁の背後に設置する改良地盤⑤について、奥行方向及び深さ方向の改良範囲が分かるように記載を追記しました。	NS2-他-067改12「島根原子力発電所第2号機工事計画認可申請(補正)に係る論点整理について」 P.6	
086	2023/1/18	NS2-他-067改11	その他	島根原子力発電所第2号機工事計画認可申請(補正)に係る論点整理について	P.23	波返重力擁壁の基部コンクリートの強度と模型実験のコンクリート強度の取り扱いについて整理して説明すること。	2023/1/25	実構造物の重力擁壁(基部コンクリート)の設計基準強度は18N/mm <sup>2</sup> に対して、一軸圧縮強度の平均値が27.0N/mm <sup>2</sup> 、平均値-1σが24.5N/mm <sup>2</sup> となっていることを踏まえ、実構造物における主筋の破壊形態や引張耐力に及ぼす影響を確認するため、実験体のコンクリート強度は実構造物と同程度である24N/m <sup>2</sup> とした旨を記載しました。	NS2-他-067改12「島根原子力発電所第2号機工事計画認可申請(補正)に係る論点整理について」 P.25	
087	2023/2/1	NS2-補-027-08改23	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.54	ケーソンについて、土木の設計体系を用いているのに、許容限界として建築の値を用いている考え方を整理して説明すること。	2023/2/15	放水路ケーソンについては、土木の設計体系に基づき設計するため、「コンクリート標準示方書(2002)」に基づく許容限界を採用します。なお、「コンクリート標準示方書(2002)」に基づく許容限界を超える場合、発生応力度の平均化を実施し評価を行います。発生応力度の平均化後においても許容限界を超える場合は、許容限界を超える範囲が局所的であることを確認し、部材全体としての機能維持されていることを確認します。また、参考として、「RC規準(1999)」に基づく短期許容応力度以下であることを確認します。	NS2-補-027-08改25「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.5-226,227,405(通し頁P.346,347,525)	
088	2023/2/1	NS2-補-027-08改23	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.150	耐震計算において、非線形解析における鉄筋コンクリート要素としてモデル化する範囲及び具体的なモデル化方法について説明すること。	2023/2/15	放水路ケーソンのうち鉄筋を考慮する隔壁について、鉄筋コンクリート要素でモデル化する領域は、かぶり厚さのおおむね2倍程度となるよう設定することとし、モデル化方法を追記しました。	NS2-補-027-08改25「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.2.1.5-233,234(通し頁P.353,354)	
089	2023/2/8	NS2-補-027-08改24	その他	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.538	漂流物対策工のうち、材料の異なる構造物が混在する場合の衝突荷重の考え方について整理して説明すること。	2022/2/22	防波扉の漂流物対策工については、異なる材料のRC支柱で両端を支持される構造であること、部材が船首の幅を上回る鋼材であることを踏まえ、「施設全体に作用する衝突荷重」に加えて「船首衝突」を考慮する。	NS2-補-027-08改29「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」 P.1.5-13,14,18(通し頁P.15,16,20)	

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
090	2023/2/17	NS2-補-027-08改26	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.6	地震時の取水管の挙動が管路縮小工に及ぼす影響について説明すること。	2023/3/29	1号機取水槽の耐震性を確保するため、管路縮小工の周囲にコンクリートを充填することにより、1号機取水管終端部の大部分は剛構造であることから、隣接する1号機取水管の管径方向の変形(土圧による内空側への変形)及び管軸方向の変形(地震動による水平及び鉛直方向の変形)が縮小板の健全性に及ぼす影響は軽微である旨を記載しました。	NS2-補-027-08改35「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.3.1-17,2.3.2-16(通し頁P.28,155)	
091	2023/2/17	NS2-補-027-08改26	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.71	間接支持機能及び波及的影響を及ぼさないことの確認において、評価対象部位の周辺部材の損傷がどの様な影響を及ぼすのか分かるように設計対象断面及び解析手法、評価手法を整理して説明すること。	2023/3/29	北側壁の補強工事として充填コンクリートを打設することとしました。それに伴い、設計対象断面は北側壁にとって弱軸である南北断面を選定し、解析手法や評価手法についても整理した上で詳細に記載しました。	NS2-補-027-08改35「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.3.1-13~15,34~39,58~70(通し頁P.24~26,45~50,69~81)	
092	2023/2/17	NS2-補-027-08改26	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.115,116	曲げ照査において層間変形角を用いていることについて、その適用性を説明すること。	2023/3/29	補強工事及び評価対象部材の見直しを踏まえ、曲げ照査方法を降伏曲げモーメントによる照査に見直すことを記載しました。	NS2-補-027-08改35「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.3.1-121,122(通し頁P.132,133)	
093	2023/2/24	NS2-補-027-08改28	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.444	防波壁の挙動を踏まえた打ち増しコンクリートの損傷モード、及び想定し得る作用荷重の考え方を整理したうえで、集水柵及び打ち増しコンクリートの設計の考え方を説明すること。	2023/3/31 2023/4/21 説明予定	防波壁の挙動を踏まえた作用荷重の考え方を2.4.1.1屋外排水路逆止弁の耐震性に関する補足説明の参考資料2に追記しました。	NS2-補-027-08改36「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.4.1.1項のP(参考)2-27,28(通し頁P.456,457) NS2-補-027-08改39「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.4.1.1項のP(参考)2-27~30(通し頁P.439~442)	
094	2022/10/19	NS2-他-232	その他	防波壁(波返重力擁壁)のうちケーソンの評価方法の見直しについて	P.1	設置変更許可段階からの評価方針の見直しについて、ケーソンの三次元FEM解析を行わない場合は、その理由、妥当性、評価方法の比較等を含めて説明すること。	2023/3/8	ケーソンについて、設置変更許可段階の評価方針である3次元静的FEM解析により評価する方針としました。	NS2-補-027-08改30「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.5-228~520(通し頁P.233~525)	
095	2022/10/19	NS2-他-232	その他	防波壁(波返重力擁壁)のうちケーソンの評価方法の見直しについて	P.9	解析において、ケーソンや防波壁を一体として扱う場合にはその根拠を説明すること。	2023/3/8	No.78にて回答済み		
096	2022/9/16	NS2-他-029改01	その他	屋外排水路逆止弁の設置状況及び許容限界の設定の考え方について	P.6	防波壁(波返重力擁壁及び多重鋼管杭式擁壁)下の水路部は断面開口部となるため、設計上の配慮について説明すること。防波壁(波返重力擁壁)と既設ケーソンの一体性が集水柵に及ぼす影響を説明すること。	2023/3/8	①防波壁(波返重力擁壁)の屋外排水路による断面開口部について、屋外排水路と比較して開口率の大きい放水路ケーソンの耐震性を確認していることから、防波壁(波返重力擁壁)の耐震性に影響はないと判断する。 ②また、防波壁(波返重力擁壁)の重力擁壁とケーソンの一体性を確認していることから、集水柵に及ぼす影響はない。 ③防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の屋外排水路による断面開口部において、取水路や屋外排水路が設置され多重鋼管の設置間隔が大きくなるが、ブロック長が最も長く被覆コンクリート壁の影響が大きい断面を選定していることから、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性に影響はないと判断する。	①NS2-補-027-08改32「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.2.1.9-39~41(通し頁P.344~346) ②NS2-補-027-08改30「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.1.5 P.(参考)6-1~16(通し頁P.690~705) ③NS2-補-027-08改21「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」2.1.1 P.(参考)4-17~19(通し頁P.357~359)	コメント移動
097	2022/6/24	NS2-他-154	その他	漂流物対策工の概要	P.5	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の漂流物対策工について、押し波時の碎波等により海水位より低い位置に漂流物が衝突する場合もあることを踏まえ、対策工の設置範囲を説明すること。	2023/3/8	鋼管杭の評価のうち最も厳しい曲げ・軸力系の破壊においては、津波水位EL 12.6mより低い位置に漂流物が衝突したとしても、発生曲げモーメントは小さくなることから、鋼管杭に漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)を設置しない旨を記載しました。	NS2-補-027-08改32「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.1.5-11(通し頁P.70)	コメント移動
098	2022/6/24	NS2-他-154	その他	漂流物対策工の概要	P.5他	漂流物対策工の設置について、設置に伴う防波壁の止水性確保の考え方及び漂流物対策工と防波壁に作用する衝突荷重について説明すること。	2023/3/8	漂流物対策工は防波壁の海側に設置することに対し、止水目地は防波壁の陸側に設置することで止水性を確保します。また、漂流物対策工に作用する衝突荷重及び漂流物対策工を介して防波壁に分散して伝達する衝突荷重について、それぞれ安全側の評価となるよう衝突荷重を選定する旨を記載しました。	NS2-補-027-08改32「浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料」P.1.5-18(通し頁P.77)	コメント移動
099	2023/3/8	NS2-補-027-08改32	補足説明資料	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料	P.320他	止水目地の天端高さ(EL12.6m)に対し、設置許可での許容津波高さがEL15mであることを含め、止水目地の天端高さについて検討すること。	2023/3/9	止水目地の天端高さについて、EL15mとする方針に見直しました。	NS2-添1-004改09「VI-1-1-3-2 津波への配慮に関する説明書」VI-1-1-3-2-5のP.14~16(通し頁P.159~161)	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(浸水防護施設(土建関係))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～3377については、他-231改36で整理済みのため省略。						
3378	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧) 応答を抽出するものである。 (新) 応答値を抽出するものである。  (旧) 2次元地震応答解析により地震時荷重を算定し、・・・ (新) 地震応答解析により地震時荷重を算定し、・・・  (旧) 基礎地盤に発生する3次元構造解析モデルに作用させる地震時土圧及び慣性力である。 (新) 断面力、変位及び基礎地盤に発生する接地圧並びに3次元構造解析モデルに作用させる変位及び慣性力である。	2023/3/24	再掲
3379	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.3	「2.2 構造概要」について、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の天端の標高を追記しました。また、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の構造概要について、他補正申請図書と記載を合わせるため、記載の構成を変更しました。	2023/3/24	再掲
3380	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.3	図2-2について、鳥観図及び断面図で図書番号を分け、鳥観図において漂流物対策工を追加しました。 また、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧) 改良地盤 (新) 改良地盤⑤  (旧) 埋戻土 (新) 埋戻土(粘性土)	2023/3/24	再掲
3381	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.4	図2-3の防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の構造図について、漂流物対策工と標高を追加しました。 また、見やすさの観点から、鋼管杭の構成における凡例について資料の上部に移動しました。	2023/3/24	再掲
3382	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.5	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧) 地震時土圧、慣性力及び基礎地盤の接地圧は、・・・ (新) 断面力、変位、慣性力及び基礎地盤の接地圧は、・・・	2023/3/24	再掲
3383	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.6	図2-4中の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧) 地震時土圧、慣性力及び接地圧 (新) 断面力、変位、慣性力及び接地圧	2023/3/24	再掲
3384	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.7 他	本文中に記載された適用規格・基準類について、記載を適正化しました。	2023/3/24	再掲
3385	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.8 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧) 防波壁 (新) 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)	2023/3/24	再掲
3386	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.8	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧) ④-④断面は、取水管を横断するため、多重鋼管杭の杭間隔が広いことから、選定した。 (新) ④-④断面は、取水管を横断するため、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)のブロック長が最長となり、杭間隔が広いことから、選定した。	2023/3/24	再掲
3387	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.8	⑦-⑦断面を変形性評価の評価対象断面として選定している旨について記載を追記しました。	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3388	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.8,14~17	図3-9~図3-12について、②-②断面、③-③断面及び④-④断面の構造図を追加しました。	2023/3/24	再掲
3389	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.9	図3-11について以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)止水目地 (新)目地	2023/3/24	再掲
3390	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.10	図3-2の図タイトルを以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) また、図中の凡例について修正しました。 (旧)縦断面図 (新)縦断面図	2023/3/24	再掲
3391	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.11~13	図3-3~8について岩相図から岩級図に修正し、図中に漂流物対策工を追加しました。	2023/3/24	再掲
3392	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.18	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)2次元有限要素法解析 (新)2次元有限要素法  (旧)線形はり要素 (新)線形はり要素(ビーム要素)	2023/3/24	再掲
3393	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.18	「3.2.1 施設」についてモデル化方法の記載を拡充しました。	2023/3/24	再掲
3394	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.19	章タイトルについて、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)材料物性及び地盤物性のばらつき (新)地盤物性のばらつき  表3-1の表タイトルについて、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)有効応力解析における解析ケース (新)解析ケース	2023/3/24	再掲
3395	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.20,21	重畳時の評価実施する評価対象断面及び解析ケース①のみを実施する旨を追記しました。 また、解析ケース④を実施する旨に付いて記載を追記し、それに合わせて表3-2を修正しました。	2023/3/24	再掲
3396	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.21	表3-2内の地震動の位相について、符号を括弧付きで記載するように修正しました。	2023/3/24	再掲
3397	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.22	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)積雪及び風荷重 (新)積雪荷重及び風荷重  (旧)機器・配管荷重の自重を考慮する。 (新)機器・配管の荷重の自重を考慮する。	2023/3/24	再掲
3398	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.22,23	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)Sd (新)KSd	2023/3/24	再掲
3399	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.23	表3-3の注記について、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)連波重畳時に用いる。 (新)重畳時に用いる。	2023/3/24	再掲
3400	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.24	図3-13について標高の記載について記載を適正化しました。	2023/3/24	再掲
3401	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.25~50	図3-14~図3-39の加速度応答スペクトルの縦軸のタイトルについて、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)応答加速度 (新)加速度	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3402	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.36	図3-25について図中の補助線を修正しました。	2023/3/24	再掲
3403	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.51~76	④-④断面及び⑦-⑦断面の入力地震動及び応答スペクトルを追加しました。	2023/3/24	再掲
3404	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.77	「3.5.1 解析モデル」についてモデル化方法の記載を拡充しました。	2023/3/24	再掲
3405	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.77,78	図3-66及び図3-67について凡例を修正しました。また、④-④断面及び⑦-⑦断面の解析モデル図も追加しました。	2023/3/24	再掲
3406	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.80	表3-4について杭頭連結材及び被覆コンクリート壁の使用材料を追加しました。	2023/3/24	再掲
3407	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.81~116	「4. 解析結果」について、②-②断面及び③-③断面の防波壁天端の変位量及び解析ケース④における最大加速度分布図を追記しました。	2023/3/24	再掲
3408	NS2-添2-011-04改01	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.117~149	「4. 解析結果」について、④-④断面における最大加速度分布図及び防波壁天端の変位量及び⑦-⑦断面の防波壁天端の変位量を追記しました。	2023/3/24	再掲
3409	NS2-添2-011-04改02	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.3	図2-2の断面図において漂流物対策工及び止水目地を追加しました。	2023/4/21	
3410	NS2-添2-011-04改02	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.9 他	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の平面図上の改良地盤⑤の法線直交方向の幅について適正化しました。	2023/4/21	
3411	NS2-添2-011-04改02	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.21	表3-2のタイトルについて、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)耐震計価 (新)耐震評価	2023/4/21	
3412	NS2-添2-011-04改02	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.77	常時解析時における境界条件について記載を追記しました。	2023/4/21	
3413	NS2-添2-011-04改02	VI-2-10-2-2-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震応答計算書	P.80	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)3.5.3 地盤及び改良地盤の物性値 (新)3.5.3 地盤の物性値	2023/4/21	
3414	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)当たっては (新)あたっては	2023/3/24	再掲
3415	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.3	「2.2 構造概要」について、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の構造概要の他補正申請図書と記載を合わせるため、記載の構成を変更しました。	2023/3/24	再掲
3416	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.3 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)防波壁 (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)	2023/3/24	再掲
3417	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.3	図2-2について、鳥観図及び断面図で図番号を分け、鳥観図において漂流物対策工を追加しました。また、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)改良地盤 (新)改良地盤⑤  (旧)埋戻土 (新)埋戻土(粘性土)	2023/3/24	再掲



No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3418	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.3	<p>構造概要について以下の通り記載を修正しました。(下線部参照)</p> <p>(旧)鋼管を多重化して (新)岩盤に支持される鋼管を多重化して</p> <p>(旧)杭基礎構造及び、鋼管杭と鉄筋コンクリート造の (新)杭基礎構造と、鋼管及び鉄筋コンクリート造の</p> <p>(旧)鋼管杭は、岩盤に支持させる構造とし、岩盤部では隣り合う多重鋼管杭間をセメントミルクで間詰めする。被覆コンクリート壁の、ブロック間の境界には、止水性を保持するための止水目地を設置する。 また、津波の地盤中からの回り込みに対し、防波壁の背後に地盤改良を実施する。 (新)被覆コンクリート壁の海側に、鉄筋コンクリート版により構成された漂流物対策工(以下「漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)」という。)を設置し、被覆コンクリート壁の陸側の境界部には、試験等により止水性を確認した止水目地を設置するとともに、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の背後に地盤改良を実施する。</p>	2023/3/24	再掲
3419	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.4	<p>図2-3の防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の構造図について、漂流物対策工と標高を追加しました。 また、見やすさの観点から、鋼管杭の構成の凡例について資料の上部に移動しました。</p>	2023/3/24	再掲
3420	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.4	<p>概略配筋図及び止水目地の概念図において、削除しました。</p>	2023/3/24	再掲
3421	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.5	<p>図2-4について止水目地の概念図を追加し、凡例について以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照)</p> <p>(旧)止水目地 (新)目地</p>	2023/3/24	再掲
3422	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.6	<p>以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照)</p> <p>(旧)発生応力 (新)発生応力度</p> <p>(旧)止水目地の変形量 (新)止水目地の変位量</p> <p>(旧)許容限界を下回ることを確認する。 (新)許容限界以下であることを確認する。</p> <p>(旧)防波壁 (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)</p>	2023/3/24	再掲
3423	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.7~9	<p>表2-1~表2-3について漂流物対策工における項目及び記載の追記をしました。</p>	2023/3/24	再掲
3424	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.7~8	<p>表2-1~表2-2の注記について下記のとおり記載を適正化しました。(下線部参照)</p> <p>(旧)岩盤を含む。 (新)岩盤とみなす。</p>	2023/3/24	再掲
3425	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.7	<p>表2-1内について下記のとおり記載を適正化しました。(下線部参照)</p> <p>(旧)被覆コンクリート壁間の変形に追従する。 (新)被覆コンクリート壁間の変位に追従する。</p> <p>(旧)防波壁の解析モデル (新)解析モデル</p> <p>(旧)解析モデルに取り込み (新)解析モデルに反映し</p>	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3426	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.9	表2-3内の評価方法及び許容限界の項目について、評価に用いる断面力、応力及び許容限界について適正化しました。 また、改良地盤⑤について注記を追記しました。	2023/3/24	再掲
3427	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.10	図2-5中について施設の健全性評価として、漂流物対策工及び止水目地について記載を追記しました。また、評価フローの項目として、許容限界の設定を追記しました。	2023/3/24	再掲
3428	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.11 他	本文中に記載された適用規格・基準類について、記載を適正化しました。	2023/3/24	再掲
3429	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.12	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)防波壁(多重鋼管式擁壁) (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)  (旧)④-④断面は、取水管を横断するため、多重鋼管杭の杭間隔が広いことから、選定した。 (新)④-④断面は、取水管を横断するため、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)のブロック長が最長となり、杭間隔が広いことから、選定した。  (旧)止水目地の変形量 (新)止水目地の変位量	2023/3/24	再掲
3430	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.12,18~24	図3-9~図3-12について、②-②断面、③-③断面及び④-④断面の構造図を追加しました。また、図3-13~図3-15について、②-②断面、③-③断面及び④-④断面の概略配筋図を追加しました。	2023/3/24	再掲
3431	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.13	図3-11について以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)止水目地 (新)目地	2023/3/24	再掲
3432	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.14	図3-2の図タイトルを以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) また、図中の凡例について修正しました。 (旧)縦断面図 (新)縦断面図	2023/3/24	再掲
3433	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.15~17	図3-3~8について岩相図から岩級図に修正し、図中に漂流物対策工を追加しました。	2023/3/24	再掲
3434	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.25	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)2次元動的有限要素法(有効応力解析)による耐震評価を行い (新)2次元有限要素法(有効応力解析)による耐震評価を行い  (旧)有効応力解析における解析ケース (新)解析ケース	2023/3/24	再掲
3435	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.26	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)全ての (新)すべての	2023/3/24	再掲
3436	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.26	解析ケース④を実施する旨に付いて記載を追記し、それに合わせて表4-2を修正しました。	2023/3/24	再掲
3437	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.27	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)②-②断面及び③-③断面 (新)②-②断面、③-③断面、④-④断面及び⑦-⑦断面	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3438	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.28	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)断面諸元 (新)鋼管杭の断面諸元  表4-3について④-④断面の諸元を追加し、表タイトルについて記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)鋼管杭断面諸元 (新)鋼管杭の断面諸元	2023/3/24	再掲
3439	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.29	表4-4の表内について引張強度について数値を修正しました。(下線部参照) (旧)0.11 (新)0.109  また、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)鋼管杭及び改良地盤④とする。 (新)鋼管杭、改良地盤④及び改良地盤⑤とする。	2023/3/24	再掲
3440	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.30	Σ記号及び許容許容応力度の添え字について記載を適正化し、降伏モーメント及び短期許容せん断力の算定式を見やすさの観点から拡大しました。	2023/3/24	再掲
3441	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.31	表4-5について④-④断面の降伏モーメント及び許容せん断力を追加しました。	2023/3/24	再掲
3442	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.32	杭頭連結材の許容限界について記載を追加しました。 また、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)すべり安全率を示す。 (新)許容限界を示す。	2023/3/24	再掲
3443	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.33 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)評価対象断面である②-②断面及び⑦-⑦断面位置における止水目地 (新)止水目地(シートジョイント)  (旧)変形量 (新)変位量  (旧)極限支持力 (新)極限支持力度	2023/3/24	再掲
3444	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.34	評価方法において、引張照査の項目を追加しました。 また、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)発生応力が「4.1.6 許容限界」 (新)発生断面力又は発生応力度が「4.1.6 許容限界」  (旧)せん断抵抗力の和をせん断力の和で除した値を時々刻々求め、 (新)せん断抵抗力の和をせん断力の和で除した値を求め、	2023/3/24	再掲
3445	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.35	「(3) 止水目地」について、防波壁の計算書図書間の記載の統一のため、記載の適正化をしました。	2023/3/24	再掲
3446	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.36 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)杭先端部 (新)杭下端部	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3447	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.36	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)軸応力 (新)軸応力度  (旧)極限支持力 (新)極限支持力度  (旧)A (新)A'	2023/3/24	再掲
3448	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.37	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) また、漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)は、モデル化せず、その重量を考慮している旨を追記しました。 (旧)地震時土圧及び慣性力を設定する。 (新)変位及び慣性力を設定する。	2023/3/24	再掲
3449	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.38,39	図4-2~4 について標高を追記しました。また、④-④断面についても3次元構造解析モデルを追加しました。	2023/3/24	再掲
3450	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.39	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)地盤ばね (新)地盤ばね	2023/3/24	再掲
3451	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.40	「(2) 使用材料及び材料の物性値」について、「b. 鋼管杭」を新たに追加しました。	2023/3/24	再掲
3452	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.40 他	許容せん断応力度の添え字を適正化しました。(下線部参照) (旧) $\tau_{ca}$ (新) $\tau_{a1}$	2023/3/24	再掲
3453	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.41	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)3次元構造解析に基づいて算定した曲げモーメント及び軸力より算定される曲げ応力及びせん断力より算定される。 (新)被覆コンクリート壁の評価は、曲げモーメント及び軸力より算定される曲げ圧縮応力度及び曲げ引張応力度並びにせん断力より算定される。	2023/3/24	再掲
3454	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.42 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) また、発生断面力図について横軸の数式の添え字について記載を適正化し、④-④断面の解析結果を追記しました。 (旧)鋼管杭の曲げ破壊に対する (新)鋼管杭の曲げ・軸力系の破壊に対する。	2023/3/24	再掲
3455	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.44 他	鋼管杭の曲げ・軸力系の破壊に対する照査における最大照査値を示した表内における降伏モーメントの単位において、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧) $N/mm^2$ (新) $kN \cdot m$	2023/3/24	再掲
3456	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.46 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)せん断力照査 (新)せん断照査	2023/3/24	再掲
3457	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.46	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)発生断面力が許容限界以下 (新)この結果から発生断面力が許容限界以下	2023/3/24	再掲
3458	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.49	④-④断面の杭頭連結材の評価結果について追加しました。	2023/3/24	再掲
3459	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.50 他	評価対象位置における番号の表記をローマ字表記に修正しました。	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3460	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.53	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)被覆コンクリート壁の発生応力 (新)被覆コンクリート壁の発生応力度	2023/3/24	再掲
3461	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.53~60	断面力図及び照査値について、②-②断面及び③-③断面において誤りがあったことから記載を修正し、④-④断面を追加しました。 また、最大照査値を示した表内について、発生断面力の記号を適正化しました。	2023/3/24	再掲
3462	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.61 他	評価対象位置における番号の表記をローマ字表記に修正しました。(下線部参照) (旧)評価対象位置③、②-②断面 (新)評価対象位置Ⅲ、②-②断面	2023/3/24	再掲
3463	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.62	改良地盤⑤の結果について追加しました。	2023/3/24	再掲
3464	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.63	表5-19について、変位の方向の適正化及び変位量の単位及び有効桁を修正しました。また、⑦-⑦断面において評価に用いる地震動の選定について適正化しました。	2023/3/24	再掲
3465	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.64	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)最大軸応力 (新)軸応力度  また、表5-9について以下のとおり軸応力度の単位を適正化し、また、④-④断面の結果を追加しました。(下線部参照) (旧)kN/mm <sup>2</sup> (新)N/mm <sup>2</sup>	2023/3/24	再掲
3466	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.65~78	「5.6 施設護岸等の損傷による不確かさの検討」について追加しました。	2023/3/24	再掲
3467	NS2-添2-011-07改01	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.79~97	「6. 漂流物対策工」について追加しました。	2023/3/24	再掲
3468	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.3	図2-2の断面図において漂流物対策工及び止水目地を追加しました。	2023/4/21	
3469	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.5 他	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の平面図上の改良地盤⑤の法線直交方向の幅について適正化しました。	2023/4/21	
3470	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.7	表2-1について施設護岸、基礎捨石、捨石、被覆石について、役割には期待しないが、解析モデルに反映し、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)への相互作用を考慮する旨の記載を追記しました。	2023/4/21	
3471	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.8	表2-2について下記のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)改良地盤 (新)改良地盤④  (旧)改良地盤 (新)改良地盤⑤	2023/4/21	
3472	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.9	表2-2について下記のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)発生する断面力(曲げ・軸力_せん断力及び引張) (新)発生する断面力(曲げ・軸力及びせん断力)及び応力(引張力)	2023/4/21	
3473	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.26	「施設護岸等」の定義を明確にするため、記載を追加しました。	2023/4/21	
3474	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.29	表4-4について改良地盤⑤の残留強度及び引張強度を追記し、それに伴い表タイトルも修正しました。	2023/4/21	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3475	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.33	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、 <u>支持力試験により設定する。</u> (新)VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、 <u>設定する。</u>	2023/4/21	
3476	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.34	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)杭体 (新)鋼管杭	2023/4/21	
3477	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.34	改良地盤の評価について、すべり安全率の算定に使用した解析コードに関する記載を追記しました。	2023/4/21	
3478	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.35	図タイトルについて以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)図4-1 地震時の変位の概念図 (新)図4-1 地震時の変位置の概念図	2023/4/21	
3479	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.36	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)基礎地盤の支持性能評価においては、「道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社)日本道路協会、平成14年3月)」に従い、杭 (新)基礎地盤の支持性能評価においては、杭	2023/4/21	
3480	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.41	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)曲げモーメント及び軸力 (新)3次元構造解析より得られた曲げモーメント及び軸力	2023/4/21	
3481	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.42,46,78,80	③-③断面の鋼管杭の照査における発生断面力図について、図中の断面力値の記載を適正化しました。	2023/4/21	
3482	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.61~64	図5-19~図5-22中について防波壁の高さを適正化しました。	2023/4/21	
3483	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.63,64	③-③断面及び④-④断面における改良地盤⑤の結果について追加しました。	2023/4/21	
3484	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.65	表タイトルについて以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)ジョイント設置箇所の地震時相対変位置 (新)止水目地(シートジョイント)の変位置に対する照査結果	2023/4/21	
3485	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.66	表5-24中の解析ケースについて以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)② (新)①	2023/4/21	
3486	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.67~P79	「5.6 施設護岸等の損傷による不確かさの検討」について他補正申請図書と記載を合わせるため、記載の構成を変更しました。	2023/4/21	
3487	NS2-添2-011-07改02	VI-2-10-2-3-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書	P.80	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)十分な構造強度を有していることを確認する <u>ものである。</u> (新)十分な構造強度を有していることを確認する。	2023/4/21	
3488	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.1	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)留まる (新)とどまる  (旧)地震後の繰返しの来襲を想定した津波荷重 (新)地震後の繰返しの来襲を想定した津波	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3489	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.3	図2-2について、鳥瞰図及び断面図で図書番号を分け、鳥瞰図において漂流物対策工を追加及び漂流物対策工の略称を追加しました。 また、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)12.6m (新)11.9m  (旧)改良地盤 (新)改良地盤⑤  (旧)埋戻土 (新)埋戻土(粘性土)	2023/3/24	再掲
3490	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.3	構造概要について以下の通り記載を修正しました。(下線部参照) (旧)鋼管を多重化して (新)岩盤に支持される鋼管を多重化して  (旧)杭基礎構造及び、鋼管杭と鉄筋コンクリート造の (新)杭基礎構造と、鋼管及び鉄筋コンクリート造の  (旧)鋼管杭は、岩盤に支持させる構造とし、岩盤部では隣り合う多重鋼管杭間をセメントミルクで間詰めする。被覆コンクリート壁の、ブロック間の境界には、止水性を保持するための止水目地を設置する。また、津波の地盤中からの回り込みに対し、防波壁の背後に地盤改良を実施する。 (新)被覆コンクリート壁の海側に、鉄筋コンクリート版により構成された漂流物対策工(以下「漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)」という。)を設置し、被覆コンクリート壁の陸側の境界部には、試験等により止水性を確認した止水目地を設置するとともに、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の背後に地盤改良を実施する。	2023/3/24	再掲
3491	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.4	図2-3の防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の構造図について、漂流物対策工と標高を追加しました。 また、見やすさの観点から、鋼管杭の構成の凡例について資料の上部に移動しました。	2023/3/24	再掲
3492	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.4	概略配筋図及び止水目地の概念図において、削除しました。	2023/3/24	再掲
3493	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.5	図2-4について止水目地の概念図を追加し、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)止水目地 (新)目地	2023/3/24	再掲
3494	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.6 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)変形量 (新)変位量	2023/3/24	再掲
3495	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.6	漂流物対策工の評価方針を追加しました。 強度評価の方針について、記載の分かりにくさの観点から記載の構成を修正しました。	2023/3/24	再掲
3496	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.7	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)変形 (新)変位	2023/3/24	再掲
3497	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.7~9	表2-1~表2-3について漂流物対策工における項目及び記載の追記をしました。	2023/3/24	再掲
3498	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.7~8	表2-1~表2-2の注記について下記のとおりに記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)岩盤を含む。 (新)岩盤とみなす。	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3499	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.7	表2-1内について下記のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) また、施設護岸、基礎捨石、捨石、被覆石について、役割には期待しないが、解析モデルに反映し、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)への相互作用を考慮する旨の記載を追記しました。 (旧)防波壁の解析モデル (新)解析モデル  (旧)解析モデルに取り込み (新)解析モデルに反映し	2023/3/24	再掲
3500	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.7 他	下記のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)防波壁 (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)	2023/3/24	再掲
3501	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.9	表2-3内の評価方法及び許容限界の項目について、評価に用いる断面力、応力及び許容限界について適正化しました。	2023/3/24	再掲
3502	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.10	図2-5中について施設の健全性評価として、漂流物対策工及び止水目地について記載を追記しました。また、評価フローの項目として、許容限界の設定を追記しました。	2023/3/24	再掲
3503	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.11	図2-6について以下の通り記載を適正化しました。(下線部参照) ・施設の評価項目に漂流物対策工を追加  (旧)2次元動的有限要素法 (新)2次元有限要素法  (旧)施設の変形性評価 (新)施設(止水目地)の変形性評価	2023/3/24	再掲
3504	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.11 他	適用規格・基準類について、記載を適正化しました。	2023/3/24	再掲
3505	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.12 他	表3-1について、強度計算書との整合の観点から、記号について適正化しました。	2023/3/24	再掲
3506	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.14	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)防波壁 (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)  (旧)多重鋼管杭の杭間隔が広いことから、選定した。 (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)のブロック長が最長となり、杭間隔が広いことから、選定した。	2023/3/24	再掲
3507	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.15	図3-1について以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)止水目地 (新)目地	2023/3/24	再掲
3508	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.16	図3-2の図タイトルを以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) また、図中の凡例について修正しました。 (旧)縦断面図 (新)縦断面図	2023/3/24	再掲
3509	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.17~19	図3-3~8について岩相図から岩級図に修正し、図中に漂流物対策工を追加しました。	2023/3/24	再掲
3510	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.20~26	図3-9~図3-12について、②-②断面、③-③断面及び④-④断面の構造図を追加しました。また、図3-13~図3-15について、②-②断面、③-③断面及び④-④断面の概略配筋図を追加しました。	2023/3/24	再掲
3511	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.27	「3.2.2 評価対象部位」において、解析方法について明記しました。	2023/3/24	再掲



No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3512	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.28	下記のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)多重鋼管杭式擁壁 (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)  (旧)常時作用する荷重として、自重又は (新)常時作用する荷重は持続的に生じる荷重であり。	2023/3/24	再掲
3513	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.29	荷重について、防波壁の計算書図書間の記載の統一のため記載を修正しました。(下線部参照) (旧)風荷重は、平成12年5月31日建設省告示第1454号に定められた松江市の基準風速30m/sを使用する。浸水防護施設が設置される状況に応じて、建築基準法及び建設省告示第1454号に基づき、ガスト影響係数等を適切に設定して算出する。 (新)風荷重については、設計基準風速を30m/sとし、「建築基準法・同施行令」に基づき算定する。  (旧)積雪荷重は、発電所に最も近い気象官署である松江地方気象台(松江市)での観測記録(1941~2018年)より、観測史上1位の月最深積雪100cm(1971年2月4日)に平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考慮した値を基本とし、積雪量1cmごとに20N/m <sup>2</sup> の積雪荷重が作用することを考慮し、各施設の積雪面積を乗じて設定する。 (新)積雪荷重として、発電所最寄り気象官署である松江地方気象台(松江市)での観測記録(1941~2018年)より、観測史上1位の月最深積雪100cm(1971年2月4日)に平均的な積雪荷重を与えるための係数0.35を考慮し35.0cmとする。 積雪荷重については、「松江市建築基準法施行細則(平成17年3月31日松江市規則第234号)」により、積雪量1cmごとに20N/m <sup>2</sup> の積雪荷重が作用することを考慮し設定する。	2023/3/24	再掲
3514	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.30	図3-16について漂流物対策工を追加しました。	2023/3/24	再掲
3515	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.31	Σ記号及び許容許容応力度の添え字について記載を適正化しました。	2023/3/24	再掲
3516	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.32	表3-4Iについて津波時及び重畳時の評価に用いる降伏モーメント及び許容せん断力を追記しました。また、④-④断面の降伏モーメント及び許容せん断力について追記しました。	2023/3/24	再掲
3517	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.33	表3-5の表内について許容曲げ圧縮応力度の有効桁を適正化しました。(下線部参照) (旧)9 (新)9 <u>0</u>	2023/3/24	再掲
3518	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.33	以下のとおり記載を適正化しました。 (旧)すべり安全率 (新)許容限界	2023/3/24	再掲
3519	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.34	以下のとおり記載を適正化しました。 (旧)評価対象断面である②-②断面及び⑦-⑦断面位置における止水目地 (新)止水目地(シートジョイント)	2023/3/24	再掲
3520	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.34 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)止水目地 (新)止水目地(シートジョイント)	2023/3/24	再掲
3521	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.34 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)極限支持力 (新)極限支持力度	2023/3/24	再掲
3522	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.35	解析ケース④について記載を追記しました。	2023/3/24	再掲
3523	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.35 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)応答値 (新)応力度	2023/3/24	再掲
3524	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.35,46	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)発生する応答値 (新)発生する応力度及び変位	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3525	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.35	⑦-⑦断面の解析モデルを地震応答計算書に移したことに伴い、記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)評価対象断面のうち②-②断面及び③-③断面の解析モデルは、 (新)評価対象断面のうち②-②断面、③-③断面、④-④断面及び⑦-⑦断面の解析モデルは、	2023/3/24	再掲
3526	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.36	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)境界条件については、有限要素解析における半無限地盤を模擬するため、粘性境界を設ける。 (新)境界条件については、 <u>底面固定及び水平固定とする。</u>	2023/3/24	再掲
3527	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.36	モデル化方法について、記載を拡充しました。	2023/3/24	再掲
3528	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.37	表3-10について被覆コンクリート壁の記載を追記しました。	2023/3/24	再掲
3529	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.37 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)および (新)及び	2023/3/24	再掲
3530	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.37	表3-11の表内について引張強度について数値を修正しました。(下線部参照) (旧)0.11 (新)0.109	2023/3/24	再掲
3531	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.39	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)せん断力照査 (新)せん断照査	2023/3/24	再掲
3532	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.40,48	「(c) 止水目地」について、防波壁の計算書図書間の記載の統一のため、記載の適正化をしました。	2023/3/24	再掲
3533	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.41	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)杭先端部 (新)杭下端部  (旧)軸応力 (新)軸応力度  (旧)極限支持力 (新)極限支持力度  (旧)A (新)A <sub>1</sub>	2023/3/24	再掲
3534	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.42	漂流物対策工のモデル化の考え方を追記しました。	2023/3/24	再掲
3535	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.43,51	以下の通り記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)地盤ばね (新)地盤ばね	2023/3/24	再掲
3536	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.43~44	図3-18~図3-20について標高を追記しました。また、④-④断面についても3次元構造解析モデルを追加しました。	2023/3/24	再掲
3537	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.45	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)仕様材料 (新)鋼管杭の使用材料及び物性値	2023/3/24	再掲
3538	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.45	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)被覆コンクリート壁の評価は、モーメント及び軸力より算定される曲げ応力及びせん断力より算定されるせん断応力が許容限界以下であることを確認する。 (新)被覆コンクリート壁の評価は、 <u>曲げモーメント及び軸力より算定される曲げ圧縮応力度及び曲げ引張応力度並びにせん断力より算定されるせん断応力度が許容限界以下であることを確認する。</u>	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3539	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.46 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)同様である (新)同様とする	2023/3/24	再掲
3540	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.46	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)2次元動的有限要素法 (新)2次元有限要素法	2023/3/24	再掲
3541	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.46	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)2次元動的有限要素法 (新)2次元静的有限要素法及び2次元動的有限要素法	2023/3/24	再掲
3542	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.46	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)Ⅴ I (新)Ⅵ	2023/3/24	再掲
3543	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.46,47	重畳時の境界条件について、記載を適正化しました。	2023/3/24	再掲
3544	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.48,49	重畳時の止水目地の評価方法について、記載を適正化しました。	2023/3/24	再掲
3545	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.50	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)解析モデル及び構造物のモデル化については、 (新)構造物のモデル化については、  (旧)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の重畳時の強度評価 (新)評価方法	2023/3/24	再掲
3546	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.51~53	表4-1及び表4-2について、遡上津波荷重を追加し、強度評価に用いる荷重を適正化しました。 また、④-④断面を追加しました。	2023/3/24	再掲
3547	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.53 他	・照査結果及び断面力図について評価断面毎に記載順を見直しました。  ・以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)鋼管杭の曲げ破壊に対する (新)鋼管杭の曲げ・軸力系破壊に対する  (旧)せん断力照査 (新)せん断照査  ・最大照査値を示した表内における降伏モーメントの単位において、以下のとおり記載を適正化しました。 (旧)N/mm <sup>2</sup> (新)kN・m  ・発生断面力における数式の添え字について記載を適正化しました。  ・④-④断面の解析結果を追記しました。	2023/3/24	再掲
3548	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.57 他	最大照査値を示した表内におけるせん断耐力の単位を修正しました。 (旧)N/mm <sup>2</sup> (新)kN	2023/3/24	再掲
3549	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.64 他	評価対象位置における番号の表記をローマ字表記に修正しました。(下線部参照) (旧)評価対象位置① (新)評価対象位置Ⅰ	2023/3/24	再掲
3550	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.65 他	被覆コンクリート壁の曲げ照査及びせん断照査における本文中及び図表タイトルの記載について、記載の統一化の観点から、記載内容を修正しました。	2023/3/24	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3551	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.69	表5-3Iについて軸力の表記を絶対値表記にしました。	2023/3/24	再掲
3552	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.73 他	図5-19Iについて、防波壁の天端の高さを適正化しました。	2023/3/24	再掲
3553	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.74~77,92,93	局所安全係数分布の凡例について修正しました。 また、④-④断面の解析結果を追記しました。	2023/3/24	再掲
3554	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.75,92	図5-20Iについてすべり線を修正しました。	2023/3/24	再掲
3555	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.78,104	止水目地の評価結果について、変位の方向の適正化及び変位量の値、単位及び有効桁を修正しました。	2023/3/24	再掲
3556	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.79	「5.1.6 施設護岸等の損傷による不確かさの検討」について追加しました。	2023/3/24	再掲
3557	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.90 他	以下について記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)曲げ照査分布 (新)曲げ照査	2023/3/24	再掲
3558	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.92	表5-18のすべり安全率を修正しました。	2023/3/24	再掲
3559	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.96 他	図5-27Iについて記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)曲げ圧縮応力に対する (新)曲げ・軸力系の破壊に対する  (旧)曲げ引張応力に対する (新)曲げ・軸力系の破壊に対する	2023/3/24	再掲
3560	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.102	下記について記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)5.2.3 改良地盤⑤ (新)5.2.3 改良地盤	2023/3/24	再掲
3561	NS2-添3-015-04改01	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.106	「6. 漂流物対策工」について追加しました。	2023/3/24	再掲
3562	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.5 他	防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の平面図上の改良地盤⑤の法線直交方向の幅について適正化しました。	2023/4/21	
3563	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.9	表2-3内について構造強度を有することを評価方針とした改良地盤⑤の評価項目を削除しました。	2023/4/21	
3564	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.10	下記について記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)2次元動的有限要素法解析 (新)2次元有限要素法	2023/4/21	
3565	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.28 他	衝突荷重の単位について以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)kN/m (新)kN/m <sup>2</sup>	2023/4/21	
3566	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.34	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、支持力試験により設定する。 (新)VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、設定する。	2023/4/21	
3567	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.35 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)津波水位 (新)津波高さ	2023/4/21	
3568	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.36,42,46,49	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)解析モデル及び諸元 (新)解析モデル	2023/4/21	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3569	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.36,46	常時解析時における境界条件について記載を追記しました。	2023/4/21	
3570	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.37	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)地盤及び改良地盤の物性値 (新)地盤の物性値	2023/4/21	
3571	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.39	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)杭体 (新)鋼管杭	2023/4/21	
3572	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.39	改良地盤の評価について、すべり安全率の算定に使用した解析コードに関する記載を追記しました。	2023/4/21	
3573	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.40	図タイトルについて以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)図3-17 津波時の変位の概念図 (新)図3-17 津波時の変位量の概念図	2023/4/21	
3574	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.41	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)基礎地盤の支持性能評価においては、「道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説((社)日本道路協会、平成14年3月)」に従い、杭 (新)基礎地盤の支持性能評価においては、杭	2023/4/21	
3575	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.45	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)仕様材料 (新)鋼管杭の使用材料及び物性値	2023/4/21	
3576	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.45	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)「(1) 2次元静的有限要素法」に示したものをを用いる。 (新)「(1) 2次元有限要素法」に示したものをを用いる。	2023/4/21	
3577	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.45	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)曲げモーメント及び軸力 (新)3次元構造解析より得られた曲げモーメント及び軸力	2023/4/21	
3578	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.48	図タイトルについて以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)図3-17 重畳時の変位の概念図 (新)図3-17 重畳時の変位量の概念図	2023/4/21	
3579	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.64 他	被覆コンクリート壁の曲げ照査及びせん断照査における断面力図及び照査値について、②-②断面及び③-③断面において誤りがあったことから記載を修正しました。また、④-④断面を追加しました。 最大照査値を示した表内について、発生断面力の記号を適正化しました。	2023/4/21	
3580	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.64 他	表内の発生応力度の小数桁について他資料との整合のため、2桁から1桁に修正しました。	2023/4/21	
3581	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.73 他	図5-19について、防波壁の天端の高さを適正化しました。	2023/4/21	
3582	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.78 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)最大軸力 (新)軸応力度  表5-23～表5-25について以下のとおり単位を適正化しました。(下線部参照) (旧)N/mm <sup>2</sup> (新)kN  (旧)kN/mm <sup>2</sup> (新)N/mm <sup>2</sup>  また、④-④断面の結果を追加しました。	2023/4/21	

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3583	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.79~88	「5.6 施設護岸等の損傷による不確かさの検討」について他補正申請図書と記載を合わせるため、記載の構成を変更しました。	2023/4/21	
3584	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.105	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)構造健全性を保持することを確認するものである。 (新)構造健全性を保持することを確認する。	2023/4/21	
3585	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.107	図6-2について漂流物対策工①及び漂流物対策工②の区分範囲を示す色を修正しました。	2023/4/21	
3586	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.113	図6-6のタイトルについて以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)の強度計算フロー (新)漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)の強度評価フロー	2023/4/21	
3587	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.115	図6-7について標高の単位を追加しました。	2023/4/21	
3588	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.117	下記について記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)の評価に用いる荷重の組み合わせを (新)漂流物対策工(鉄筋コンクリート版)の評価に用いる荷重の作用図を	2023/4/21	
3589	NS2-添3-015-04改02	VI-3-別添3-2-1-3 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の強度計算書	P.119	図6-9中について下記のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)漂流物衝突荷重 (新)衝突荷重	2023/4/21	
3590	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.目-1,2	目次のタイトル及びページ番号を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3591	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-1	「1. 概要」について、以下のとおり記載を適正化する(下線部参照)とともに、漂流物対策工については別の補足説明資料にて説明することを追記しました。(下線部参照) (旧)施設・地盤の健全性評価、施設の変形性評価を行う。 (新)施設・地盤の健全性評価及び施設の変形性評価を行う。	2023/4/7	再掲
3592	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-2	以下のとおり記載を適正化しました。 (旧)範囲 (新)位置図	2023/4/7	再掲
3593	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-3	「2.2 構造概要」について、津波高さを入力津波高さ(EL.11.9m)に適正化しました。また、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の構造概要について、他補正申請図書と記載を合わせるため、記載の構成を変更しました。	2023/4/7	再掲
3594	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-3	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)正面図 (新)鳥瞰図	2023/4/7	再掲
3595	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-4 他	平面図について、改良地盤⑤の範囲を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3596	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-10 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)発生応力 (新)発生応力度  (旧)止水目地の変形量 (新)止水目地の変位量  (旧)許容限界を下回ることを確認する。 (新)許容限界以下であることを確認する。	2023/4/7	再掲
3597	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-11	表2.3-1内について、他補正申請図書と記載を合わせるため、記載を適正化しました。	2023/4/7	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3598	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-11 他	参考資料や他補正申請図書を引用する際の記載方法を統一するために適正化しました。	2023/4/7	再掲
3599	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-12	表2.3-2内について、以下のとおり記載を適正化する(下線部参照)とともに、改良地盤の番号を追記しました。 (旧)鉄筋コンクリート版がせん断破壊しないこと。 (新)鉄筋コンクリート版がおおむね弾性状態にとどまること。	2023/4/7	再掲
3600	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-13	表2.3-3内について、他補正申請図書と記載を合わせるため、記載を適正化するとともに、評価項目として改良地盤⑤を追加し、評価項目とする理由を注記に記載しました。	2023/4/7	再掲
3601	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-14	図2.3-1のフローについて、漂流物対策工を追加するとともに、他補正申請図書と記載を合わせるために、「許容限界の設定」を追加しました。	2023/4/7	再掲
3602	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-15 他	本文中に記載された適用規格・基準類について、記載を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3603	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-16	表2.4-1内について、他補正申請図書と記載を合わせるため、記載を適正化するとともに、許容限界に改良地盤⑤を追加しました。	2023/4/7	再掲
3604	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-17	表3.1-1及び本文中において、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)隣接構造物 (新)周辺構造物	2023/4/7	再掲
3605	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-17	評価対象断面を縦断面図と横断面図に分けて記載しました。	2023/4/7	再掲
3606	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-20 他	横断面図(岩級区分図、岩相区分図)について、引き出し線の記載を以下のとおりとし、図の表現を他補正申請図書と統一するため適正化しました。また⑥-⑥断面の岩級区分について、適正化しました。 (旧)防波壁 (新)被覆コンクリート壁	2023/4/7	再掲
3607	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-23 他	構造図について、記載の順番を正面図→断面図にするとともに、右肩に(単位:mm)を追記しました。	2023/4/7	再掲
3608	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-30 他	他補正申請図書と記載を合わせるため、章番号及び図表番号を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3609	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-30	施設・地盤の健全性評価について、改良地盤⑤を追記しました。	2023/4/7	再掲
3610	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-32 他	数式を見やすさの観点から拡大しました。	2023/4/7	再掲
3611	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-33	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)改良地盤及び岩盤 (新)改良地盤	2023/4/7	再掲
3612	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-33 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)評価対象断面である②-②断面及び⑦-⑦断面位置における止水目地の許容限界を… (新)止水目地(シートジョイント)の許容限界を…	2023/4/7	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3613	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-34	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき、支持力試験により設定する。 (新)VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に基づき設定する。	2023/4/7	再掲
3614	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-35 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)線形はり要素 (新)線形はり要素(ビーム要素)	2023/4/7	再掲
3615	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-35	他補正申請図書と記載を合わせるため、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)…2次元有限要素法(有効応力解析)により、被覆コンクリート壁の健全性評価については、3次元構造解析により行う。 (新)…2次元有限要素法(有効応力解析)による耐震評価を行う。なお、被覆コンクリート壁については、「5_3次元構造解析」により健全性評価を行う。	2023/4/7	再掲
3616	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-36	図4.1.1-1について、マルチスプリング要素のモデル化対象として、D級岩盤はないことから削除しました。	2023/4/7	再掲
3617	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-37	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)4.1.3 材料物性及び地盤物性のばらつき (新)4.1.3 地盤物性のばらつき	2023/4/7	再掲
3618	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-38	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)Rayleigh減衰を考慮することとし、2次元有限要素法(有効応力解析)では剛性比例型減衰( $\alpha=0$ , $\beta=0.002$ )を考慮する。 (新)Rayleigh減衰を考慮することとし、剛性比例型減衰( $\alpha=0$ , $\beta=0.002$ )を考慮する。	2023/4/7	再掲
3619	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-39 他	地震動の位相や方位の記載について、統一するため適正化しました。	2023/4/7	再掲
3620	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-41 他	加速度応答スペクトルの縦軸について、他補正申請図書と記載を合わせるため、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)応答加速度 (新)加速度	2023/4/7	再掲
3621	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-77 他	⑦-⑦断面について、他補正申請図書と記載を合わせるため、地震波全波を記載しました。	2023/4/7	再掲
3622	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-90 他	解析モデル図について、他補正申請図書と記載を合わせるため、凡例の記載を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3623	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-94	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)2次元地震応答解析 (新)地震応答解析	2023/4/7	再掲
3624	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-96	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)反無限地盤 (新)半無限地盤  (旧)ダッシュボット (新)ダッシュボット	2023/4/7	再掲
3625	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-97	図4.1.7-13の注記のうち、引用している港湾基準について、略称とせずに記載するように適正化しました。	2023/4/7	再掲
3626	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-98	図4.1.7-14について、凡例において改良地盤④を削除するとともに、方位を記載しました。	2023/4/7	再掲



No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3627	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-99	図4.1.7-15のうち取水路の径について、不要であるため記載を削除しました。	2023/4/7	再掲
3628	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-103 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)防波壁 (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)	2023/4/7	再掲
3629	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-107	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)前面又は背面に施設護岸等がない場合の検討を実施する。 (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)前面に施設護岸等がある断面については施設護岸等が保守的でない場合を、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の背面に施設護岸等がある断面については保守的に施設護岸等を埋戻土(粘性土)に置換した場合の検討を実施する。	2023/4/7	再掲
3630	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-112 他	内部摩擦角や物性値等について、記載する桁数を統一しました。	2023/4/7	再掲
3631	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-113	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)保守的に0と設定 (新)保守的にゼロと設定	2023/4/7	再掲
3632	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-119	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)kN/m <sup>3</sup> (新)kN/m <sup>2</sup>	2023/4/7	再掲
3633	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-121	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)…設定している物性値を用いる。 (新)…設定している物性値及び「港湾基準」に基づき設定した物性値を用いる。	2023/4/7	再掲
3634	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-121,124	改良地盤⑤の残留強度及び引張強度について記載しないこととしていたが、改良地盤⑤についてもすべり安全率評価を行うことから、その記載について削除し、改良地盤⑤の残留強度及び引張強度を追加しました。	2023/4/7	再掲
3635	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-121 他	解析用物性値について、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に合わせて記載を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3636	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-123 他	他補正申請図書と記載を合わせるため、埋戻土(施設護岸背面)の解析用物性値を追加し、追加に伴い表番号を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3637	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-124	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)地下水位 (新)設計地下水位	2023/4/7	再掲
3638	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-125	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)地震応答解析に基づいて算定した発生応力が… (新)地震応答解析に基づいて算定した発生断面力及び発生応力度が…  (旧)杭体 (新)鋼管杭	2023/4/7	再掲
3639	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-125 他	照査について、曲げ照査、せん断照査、引張照査で統一するように記載を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3640	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-125	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)せん断力の和で除した値を時々刻々求め、… (新)せん断力の和で除した値を求め、…	2023/4/7	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3641	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-125	すべり安全率の算定に用いる解析コードについて追記しました。	2023/4/7	再掲
3642	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-127	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)止水目地の地震時の変形性評価について、法線直交方向及び法線方向ともに、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震荷重による最大変位量が許容限界以下であることを確認する。 (新)止水目地(シートジョイント)の地震時の変形性評価について、法線直交方向、法線方向及び深度方向いずれも、防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の地震時の最大変位量が許容限界以下であることを確認する。	2023/4/7	再掲
3643	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-127 他	以下のとおり記載を適正化する(下線部参照)とともに、変位量、相対変位量の使い分けについて、記載を適正化しました。 (下線部参照) (旧)変位 (新)変位量	2023/4/7	再掲
3644	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-127	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)x方向(法線直交方向)の変位量 $\delta x: \delta x =  \delta x(T)  \times 2$ y方向(法線方向)の変位量 $\delta y: \delta y =  \delta y(T) $ z方向(深度方向)の変位量 $\delta z: \delta z =  \delta z(T)  \times 2$ $\delta x(T)$ :x方向の最大相対変位量 $\delta y(T)$ :y方向の最大相対変位量 $\delta z(T)$ :z方向の最大相対変位量 (新)x方向(法線直交方向)の地震時の変位量 $\delta x: \delta x =  \delta x(T)  \times 2$ y方向(法線方向)の地震時の変位量 $\delta y: \delta y =  \delta y(T) $ z方向(深度方向)の地震時の変位量 $\delta z: \delta z =  \delta z(T)  \times 2$ $\delta x(T)$ :x方向(法線直交方向)の地震時の最大相対変位量 $\delta y(T)$ :y方向(法線方向)の地震時の最大相対変位量 $\delta z(T)$ :z方向(深度方向)の地震時の最大相対変位量	2023/4/7	再掲
3645	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-127	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)…地震荷重による最大変位量とする。 (新)…地震時の荷重による最大変位量とする。	2023/4/7	再掲
3646	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-128	他補正申請図書と記載を合わせるため、止水目地の変位量の算定方法を追記しました。	2023/4/7	再掲
3647	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-129	基礎地盤の支持性能評価について、道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説は用いていないため、削除しました。	2023/4/7	再掲
3648	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-129	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)杭先端部 (新)杭下端部	2023/4/7	再掲
3649	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-129 他	曲げモーメント、軸力、せん断力について、照査に用いる値は必ずしも最大値ではないため、maxを削除しました。併せて、その他の記号の記載について、統一するために適正化しました。	2023/4/7	再掲
3650	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-130	岩盤1速度層のせん断強度について、保守的にD級岩盤のせん断強度を用いる旨を追記しました。	2023/4/7	再掲
3651	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-130 他	以下のとおり記載を適正化し(下線部参照)、せん断破壊等も含めた同様の文章についても統一するため記載を適正化しました。 (旧)「鋼管杭の曲げ・軸力系破壊に対する最大照査値の地震動・時刻」 (新)「鋼管杭の曲げ・軸力系 <del>の</del> 破壊に対する最大照査値の地震動・時刻」	2023/4/7	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3652	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-132 他	連続して参照する図の記載方法を統一しました。	2023/4/7	再掲
3653	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-144	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)…「最大せん断ひずみ分布」記載する。 (新)…「最大せん断ひずみ分布」を記載する。	2023/4/7	再掲
3654	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-145 他	Ss-F1及びSs-F2について、他補正申請図書と記載を合わせるため、方位の記載を削除しました。	2023/4/7	再掲
3655	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-145 他	表の注記について、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)曲げ・軸力系の破壊に対する評価のうち、… (新)解析ケース①において、曲げ・軸力系の破壊に対する評価のうち、…	2023/4/7	再掲
3656	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-153	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)(3) 鋼管杭(杭頭連結材)の引張破壊に対する照査 (新)(3) 杭頭連結材の引張照査	2023/4/7	再掲
3657	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-153	表4.2.1-3Iについて、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)鋼管杭の引張破壊照査値 (新)杭頭連結材の引張破壊に対する照査値	2023/4/7	再掲
3658	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-154 他	改良地盤⑤の評価結果を記載し、章構成や章タイトルを適正化しました。それに伴い表番号を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3659	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-162	表4.2.2-1Iについて、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)降伏モーメント $M_y(N/mm^2)$ (新)降伏モーメント $M_y(kN\cdot m)$	2023/4/7	再掲
3660	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-163 他	図4.2.2-1(2)等の断面力図について、断面力の数値の追記等を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3661	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-163 他	断面力図の横軸について、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)(a)曲げモーメント $M_x(kN\cdot m)$ (b)軸力 $N_x(kN)$ (c)せん断力 $Q_z(kN)$ (新)(a)曲げモーメント $M(kN\cdot m)$ (b)軸力 $N(kN)$ (c)せん断力 $Q(kN)$	2023/4/7	再掲
3662	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-168	杭頭連結材について、発生応力度が許容限界以下であることを確認した旨を追記しました。	2023/4/7	再掲
3663	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-169,172	以下のとおり記載を適正化し(下線部参照)、同様の文章についても統一するため記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)地盤の液状化対象層に発生した過剰間隙水圧比を確認するため、各施設の照査値のうち0.5を超える照査値で最大の照査値を示す解析ケースを表4.2.5-1Iに、地震応答解析の全時刻における過剰間隙水圧比の最大値分布図を図4.2.5-1Iに示す。 (新)地盤の液状化対象層に発生した過剰間隙水圧比を確認するため、鋼管杭及び基礎地盤の照査値のうち0.5を超える照査値で最大の照査値を示す解析ケースを表4.2.5-1Iに、最大の照査値を示す解析ケースにおける地震応答解析の過剰間隙水圧比の最大値分布図を図4.2.5-1Iに示す。	2023/4/7	再掲
3664	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-169 他	表4.2.5-1及び表4.2.6-1Iについて、他補正申請図書と記載を合わせるため、解析ケースを追記しました。	2023/4/7	再掲
3665	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-172	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)…改良地盤④による鋼管杭の変形抑制効果が小さくことから、… (新)…改良地盤④による鋼管杭の変形抑制効果は小さいことから、…	2023/4/7	再掲
3666	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-176 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)発生応力 (新)発生断面力	2023/4/7	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3667	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-185~189	改良地盤⑤の評価結果を追加し、章構成を適正化しました。また、改良地盤④および改良地盤⑤のすべり線及び局所安全係数分布図を追加しました。	2023/4/7	再掲
3668	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-190	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)改良地盤④においてはせん断破壊及び引張強度に達する要素は局所的であること、… (新)改良地盤④においては引張強度に達する要素は局所的であること、…	2023/4/7	再掲
3669	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-191 他	破壊履歴図における防波壁の図示について、防波壁の高さを適正化しました。	2023/4/7	再掲
3670	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-193	表4.2.9-1の④-④断面については照査値を記載しないため、「-」を追記しました。	2023/4/7	再掲
3671	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-207	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)「4.2.1 止水目地」参照 (新)「4.2.10 止水目地」参照	2023/4/7	再掲
3672	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-207	表4.2.9-2の変位量の値について、止水目地の結果に合わせて桁数を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3673	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-208	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)この結果から、変位量が許容限界以下であることを確認した。 (新)地震時の止水目地(シートジョイント)の変位量に対する評価を行った結果、変位量が許容限界以下であることを確認した。	2023/4/7	再掲
3674	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-208 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)横断方向 $\delta_x(T)$ (新)法線直交方向 $\delta_x(T)$  (旧)鉛直方向 $\delta_z(T)$ (新)深度方向 $\delta_z(T)$	2023/4/7	再掲
3675	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-209	表4.2.10-1(2)の深度方向の変位量について適正化しました。	2023/4/7	再掲
3676	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-210	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)止水目地の変形性に対する評価結果 (新)止水目地(シートジョイント)の変位量に対する評価結果	2023/4/7	再掲
3677	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-211	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の基礎地盤に生じる最大接地圧が極限支持力度以下であること… (新)防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の杭下端部に生じる最大軸応力度が極限支持力度以下であること…	2023/4/7	再掲
3678	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-215	以下のとおり記載を適正化しました。 (旧)渡って (新)わたって	2023/4/7	再掲
3679	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-215,216	他補正申請図書と記載を合わせて、施設護岸等の役割を追記し、表番号を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3680	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-236	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)風荷重・積雪荷重 (新)風荷重及び積雪荷重	2023/4/7	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3681	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-237	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)…「(参考資料7)3次元構造解析の保守性の検討」に示す。 (新)…「(参考資料7)3次元構造解析の保守性」に示す。	2023/4/7	再掲
3682	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-238 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)土圧 (新)静止土圧  (旧)水圧 (新)静水圧  (旧)地震応答解析のうち常時応力解析 (新)常時応力解析	2023/4/7	再掲
3683	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-240	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)鋼管杭をモデル化したはりの単位体積重量に… (新)鋼管杭をモデル化した線形シェル要素の単位体積重量に…  (旧)…漂流物対策工の単位体積重量を考慮する。 (新)…漂流物対策工の重量を考慮する。  (旧)…海水の密度 $1.03\text{g/cm}^3$ を考慮する。 (新)…海水の密度 $1.03\text{t/m}^3$ を考慮する。	2023/4/7	再掲
3684	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-242~244	表中の相対変位について、負号を削除しました。	2023/4/7	再掲
3685	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-245	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)応答加速度の正負の方向とする。 (新)応答加速度の正負の方向とし、3次元構造解析モデルの要素の高さ位置に合わせて、全要素に入力する。	2023/4/7	再掲
3686	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-253 他	応答加速度分布のうち④-④断面について、海側杭と陸側杭をそれぞれ記載し、図番号を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3687	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-259	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)地震応答解析モデルにおける被覆コンクリート壁下端位置の鋼管杭から抽出算定する。 (新)地震応答解析モデルにおける被覆コンクリート壁下端位置の鋼管杭から抽出する。	2023/4/7	再掲
3688	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-262	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)風荷重及び積雪荷重は、表5.1.2-1に示すとおり公式により算定する。 (新)風荷重及び積雪荷重は、「3.3(2) 荷重」を基に設定する。	2023/4/7	再掲
3689	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-262	「(1)構造物のモデル化」について、他補正申請図書と記載を合わせて、文章の並びを適正化するとともに、漂流物対策工のモデル化の考え方について追記しました。	2023/4/7	再掲
3690	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-270	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)多重鋼管杭の使用材料は、… (新)鋼管杭の使用材料は、…	2023/4/7	再掲
3691	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-271	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)3次元構造解析より得られた曲げモーメント及び軸力より算定される曲げ応力並びにせん断力より算定されるせん断応力が「3.4 許容限界」で設定した許容限界以下であることを確認する。 (新)被覆コンクリート壁の評価は、3次元構造解析より得られた曲げモーメント及び軸力より算定される曲げ圧縮応力度及び曲げ引張応力度並びにせん断力より算定されるせん断応力度が「3.4 許容限界」で設定した許容限界以下であることを確認する。	2023/4/7	再掲

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
3692	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-278 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)被覆コンクリート (新)被覆コンクリート壁	2023/4/7	再掲
3693	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-279 他	3次元構造解析のうち④-④断面について、誤りがあったため発生断面力及び照査値を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3694	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-283 他	3次元構造解析における断面力を $M'$ 、 $N'$ 、 $Q'$ に、短期許容応力度を $\tau_{a1}$ に適正化しました。(断面力図含む)	2023/4/7	再掲
3695	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.2.1.1-289 他	以下のとおり記載を適正化し(下線部参照)、同様の文章についても統一するため記載を適正化しました。 (旧)この結果から、被覆コンクリート壁の発生応力が許容限界以下であることを確認した。 (新)この結果から、コンクリート及び鉄筋の発生応力度が許容限界以下であることを確認した。	2023/4/7	再掲
3696	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)1-3	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)径の異なる4本または3本の・・・ (新)径の異なる4本又は3本の・・・	2023/4/7	再掲
3697	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)2-2	図2-1の平面配置図について、VI-2-1-3「地盤の支持性能に係る基本方針」に合わせて適正化しました。	2023/4/7	再掲
3698	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)2-7	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)保守的に $(kN/m^2)$ とする。 (新)保守的に $Q(kN/m^2)$ とする。	2023/4/7	再掲
3699	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)4-4	図1.3.1-1について、モデル図の色に誤りがあったため、適正化しました。	2023/4/7	再掲
3700	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)4-6,11	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)施設護岸がある場合 (新)施設護岸等がある場合	2023/4/7	再掲
3701	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)4-6,11	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)鋼管杭のせん断破壊の照査値は・・・ (新)鋼管杭のせん断破壊に対する照査値は・・・	2023/4/7	再掲
3702	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)5-5	以下のとおり記載を適正化しました。 (旧) $F_{ca}$ (新) $F_{a1}$	2023/4/7	再掲
3703	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)5-7	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)被覆コンクリート壁クリート壁の鉛直慣性力の算定結果 (新)被覆コンクリート壁の鉛直慣性力の算定結果  (旧)鉛直慣性力 (新)被覆コンクリート壁の鉛直上向きの慣性力	2023/4/7	再掲
3704	NS2-補-027-08改37	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)6-7,21	③-③断面の3重管部の解析ケース及び評価結果を適正化しました。	2023/4/7	再掲
3705	NS2-補-027-08改40	浸水防護施設の耐震性に関する説明書の補足説明資料(2.1.1 防波壁(多重鋼管杭式擁壁)の耐震性についての計算書に関する補足説明)	P.(参考)8-1 他	以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照)同様に目次も修正しました。 (旧)(参考資料8)静的非線形解析に用いた解析コードの適用性について (新)(参考資料8)静的非線形解析に用いた解析コードの適用性	2023/4/21	