

1. 件名「東京電力福島第一原子力発電所の現状等に関する情報連絡会」
2. 日時：令和元年 11 月 19 日（火） 17:15～17:22
3. 場所：原子力規制庁 3 階 ERC テレビ会議システム
4. 出席者：
原子力規制庁 総務課 事故対処室 齊藤補佐、篠田係員
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー
運転・保安グループ 課長

5. 要旨

原子力規制庁は福島第一原子力発電所のプラント状況、水処理状況及び水移送状況に関して、本日午前までの各号機のプラントパラメータのトレンドグラフに異常な変化がないこと、並びに本日の作業実績及び明日の作業予定等について東京電力から説明を受け、その内容の確認を行った。

【本日の作業実績】

- ・ 1号機 R/B PMB 滞留水移送 停止 / 開始
- ・ 1号機 T/B PMB 滞留水移送 継続
- ・ 2号機 T/B、Rw/B PMB 滞留水移送 停止 / 開始
- ・ 3号機 R/B、T/B、Rw/B PMB 滞留水移送 停止 / 開始
- ・ 4号機 R/B PMB 滞留水移送 継続
- ・ 建屋滞留水浄化(3号機) 開始 / 停止
- ・ 増設多核種除去設備(A) 運転 循環待機 運転
- ・ 増設多核種除去設備(B) 運転 停止
- ・ 1号機 PCV ガス管理設備 排気ファン切替 A B
- ・ 1号機 PCV ガス管理設備 排気流量変更
- ・ 窒素ガス分離装置(C) 非待機
- ・ 非常用窒素ガス分離装置用空気圧縮機(A)及び予備用発電機 隔離
- ・ 5号機 M/C 5E～6C、M/C 5F～6D 連系線 隔離
- ・ D/G 5A 手動起動試験
- ・ サブドレーン一時貯水タンク(D) 排水

【明日の作業予定】

- ・ 2号機 R/B PMB 滞留水移送 開始 / 停止
- ・ 多核種除去設備(B) 運転 停止 運転
- ・ 1号機 PCV ガス管理設備水素モニタ(B) 点検
- ・ 2号機 SFP ヒドラジン注入
- ・ サブドレーン一時貯水タンク(E) 排水

6. 資料

- ・ 福島第一原子力発電所プラント関連パラメータトレンド
(2019年11月19日)