

# クリアランス長期計画

2020年1月16日

## (1) 実績

- I 浜岡5号炉タービン車軸・動翼の測定・評価に関する認可（2014年5月）⇒確認完了（2017年11月）
- II 浜岡1,2号炉解体撤去物の測定・評価に関する認可（2019年3月）⇒確認申請（初回：同11月）

## (2) 今後のクリアランス認可申請予定。

- ① 上記実績 I 及び II を踏まえ、「浜岡4号炉タービン車軸」の認可申請。
- ② ①の実績を踏まえ、「浜岡4号炉タービン動翼」の認可申請。
- ③ ①の実績を踏まえ、「浜岡2号炉タービン車軸」の認可申請。
- ④ ②及び③の実績を踏まえ、「廃止措置第2段階（後半以降）の解体撤去物」の認可申請。
- ⑤ ①～④の実績を踏まえ、「運転中に発生した金属類（一般）」の認可申請

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
解体撤去物 ・第2段階前半		⇒年間4申請（200トン/回）⇒年間6申請（2,400～3,000トン/年）			完了目標▽
①4号炉タービン車軸	認可申請▽				
②4号炉タービン動翼		認可申請▽			
③2号炉タービン車軸			認可申請▽		
④解体撤去物 ・第2段階後半以降				認可申請▽	
⑤運転中に発生した 金属類（一般）				認可申請（目標）▽	

: 認可申請準備
  : 測定・評価／確認申請