

# 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2020年11月24日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2020年												2021年						期限等
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
設置許可	1	玄海3/4	使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事	2019/1/22申請												◇1/E						
設 工 認	1	玄海3	蒸気発生器保管庫共用化及び保管物変更工事													▼6/26 ◇1/E						
	2	玄海3	原子炉容器上部ふた取替工事													▼6/26 ◇1/E						
	3	玄海4	使用済燃料運搬用容器設置工事													▼8/28 ◇12/E						
	4	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事													▼9/10 ◇3/E						
	5	玄海3/4	海水ポンプ取替工事(変認)													▽1/M 7/M◇						
	6	玄海3/4	特定重大事故等対処施設設置工事(変認) (有毒ガス防護BF)													▽11/E ◇2/E						
	7	川内1/2	廃棄物搬出設備設置工事													▽1/E 7/B◇						
	8	玄海3/4 川内1/2	高エネルギーアーク対策工事(EDG)													▼8/19 ◇11/E						【経過措置期限】 2021年8月1日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
	9	玄海3/4 川内1/2	燃料体設工認													▽12/M 6/M◇						
	10	玄海3/4 川内1/2	火災防護に係る審査基準の一部改正対応													▽3/E 9/E◇						【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要)
保 安 規 定	1	玄海	使用済燃料貯蔵設備貯蔵能力変更工事 (リラッキング)													▼8/31 ◇12/M						
	2	玄海	放射性廃棄物でない廃棄物(NR)の適用													▽12/M ◇3/M						
	3	玄海	蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化													▽2/M ◇5/B						
廃 止 措 置 計 画	1	玄海1/2	検査制度見直し													▼9/8 ◇12/M						
	2	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)													—準備中—						

【凡例】 ▼:申請日  
▽:申請予定時期  
◇:許認可希望時期