

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2021年1月14日
九州電力株式会社

| 許認可 | No. | プラント | 工事名(件名) | 2020年 | | | | | | | | | | | | 2021年 | | | | | | | | | 期限等 | |
|-------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|--|--|--|------|--|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 設置許可 | 1 | 玄海3/4 | 使用済燃料乾式貯蔵施設設置工事 | 2019/1/22申請 | | | | | | | | | | | | ◇2/E | | | | | | | | | | |
| 設 工 認 | 1 | 玄海3 | 原子炉容器上部ふた取替工事 | ▼6/26 | | | | | | | | | | | | ◇1/E | | | | | | | | | | |
| | 2 | 玄海3/4 | 緊急時対策棟設置工事 | ▼9/10 | | | | | | | | | | | | ◇3/E | | | | | | | | | | |
| | 3 | 玄海3/4 | 特定重大事故等対処施設設置工事(変認) (有毒ガス防護BF) | ▼11/27 | | | | | | | | | | | | ◇2/E | | | | | | | | | | |
| | 4 | 玄海3/4 | 海水ポンプ取替工事(変認) | | | | | | | | | | | | | ▽1/M | | | | | | | | | ◇7/M | |
| | 5 | 川内1/2 | 廃棄物搬出設備設置工事 | | | | | | | | | | | | | ▽1/E | | | | | | | | | ◇7/B | |
| | 6 | 玄海3/4 川内1/2 | 燃料体 | ▼12/15 | | | | | | | | | | | | ◇6/M | | | | | | | | | | |
| | 7 | 玄海3/4 川内1/2 | 火災防護に係る審査基準の一部改正対応 | | | | | | | | | | | | | ▽3/E | | | | | | | | | 9/E◇ | 【経過措置期限】 2024年2月13日以後最初の施設定期検査終了の日(経過措置期限までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要) |
| 保安規定 | 1 | 玄海 | 放射性廃棄物でない廃棄物(NR)の適用 | ▼12/23 | | | | | | | | | | | | ◇3/M | | | | | | | | | | |
| | 2 | 玄海 | 蒸気発生器保管庫の保管対象物の変更及び共用化 | | | | | | | | | | | | | ▽2/M | | | | | | | | | ◇5/B | |
| 廃止措置計画 | 1 | 玄海1/2 | 性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除) | | | | | | | | | | | | | —準備中— | | | | | | | | | | |

【凡例】 ▼:申請日
▽:申請予定時期
◇:許認可希望時期