

STO-Q22-002

令和4年5月11日

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

環境安全部

定期事業者検査報告書

(定期事業者検査終了時)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条の5第1項の規定に基づく株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの加工施設の定期事業者検査を終了しましたので、同法同条第3項の規定及び核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の13第2項の規定に準じて下記の通り報告いたします。

記

1. 名称及び住所並びに代表者の氏名

名称：株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

住所：神奈川県横須賀市内川2丁目3番1号

代表者の氏名：代表取締役社長 山崎 肇

2. 加工施設を設置した事業所の名称及び所在地

名称：株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

所在地：神奈川県横須賀市内川2丁目3番1号

3. 検査の対象及び方法並びに期日

検査の対象：株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの加工施設

検査の方法：別添1の「検査計画・実績一覧表」のとおり

検査の期日：令和4年2月11日～令和4年4月13日

4. 検査の実績又は予定の概要

別添1「検査計画・実績一覧表」のとおり

以上

添付書類

1. 定期事業者検査の計画

○ 定期事業者検査に係る工程

検査対象である建物・構築物及び設備・機器の所管部が検査を実施する際、個々の検査に前後関係はないが、相互に影響し合わないよう部門間で調整を行って、各部の業務計画に従って順次検査を進める。この際、別添1の「検査計画・実績一覧表」に記したとおり、検査対象が工事中又は工事準備中のため検査を実施できる状態にない設備があるため、これ以外の設備について、検査を実施する。また、加工施設の維持管理のために使用する設備は、可能な限り検査の対象とする。

○ 当該定期事業者検査期間中に実施する工事

新規規制基準への適合のための以下の工事を実施する。

平成31年1月30日付け 原規規発第1901303号（第1次設工認）

令和2年3月13日付け 原規規発第2003136号（第3次設工認）

○ 当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目

施設管理の実施の計画として保安規定に基づいて定める保全計画に従って、定期事業者検査を実施する。検査項目は別添1の「検査計画・実績一覧表」に記したとおりであるが、検査対象が工事中又は工事準備中のため検査を実施できる状態にない設備が含まれる。今回の定期事業者検査の開始にあたり検査を予定する設備について、施設管理の重要度、保全方式並びに定期事業者検査、巡視及び点検の実施頻度を検査項目毎にまとめ、別添2に示す。

○ 前回の定期事業者検査からの変更点

核燃料施設等における重要度評価の検討状況を踏まえ、保全重要度の整理を見直した。

また、新規規制基準への適合のための設工認申請及び工事の進捗を踏まえて、別添1及び別添2における設備等の整理を見直した。以下に変更点の概要を示す。

(1) 設備内風速の確認検査の対象設備であった第26排気系の設備の一部（第2加工棟第2開発実験室）の11設備について、令和3年度の使用前検査にて設備撤去の使用前検査を受検したため、当該設備を別添2「施設管理実施計画」から削除する。

(2) 放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査の対象設備であった、サブタンク（No. C）、ホールドアップタンク（No. A）、ホールドアップタンク（No. B）、凝集沈殿槽（No. B）、凝集沈殿槽（No. C）、排液貯槽（No. A）、排液貯槽（No. B）及び排液

貯槽 (No. F、G) について、適合確認のための工事準備中となり、令和 4 年度以降に予定している新規制基準への適合確認を受けるまでの間に使用予定はなく、現在も設備停止中であるため、検査をできる状態ではない。

- (3) 液体廃棄設備の処理能力検査の対象設備であった、サブタンク C 系統 (遠心分離機 E、F) について、適合確認のための工事 (撤去) 準備中となり、令和 4 年度以降に予定している新規制基準への適合確認を受けるまでの間に使用予定はなく、現在も設備停止中であるため、検査をできる状態ではない。したがって、処理能力をサブタンク A 系統及びサブタンク B 系統とした場合の 22.5 m³/日 (サブタンク C 系統撤去後の現事業変更許可申請書記載値) として検査を実施する。

2. 加工施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める施設管理の目標
施設管理の確実な実施による法令報告事象となる故障発生：ゼロ件/年

3. 施設管理実施計画に係る次に掲げる事項

イ. 施設管理実施計画の始期及び期間

令和 4 年 2 月 11 日～次の定期事業者検査の開始日前日まで

ロ. 加工施設の工事の方法及び期日

新規制基準への適合のための設工認申請に基づく以下の工事を実施する。

平成 31 年 1 月 30 日付け 原規規発第 1901303 号 (第 1 次設工認)

令和 2 年 3 月 13 日付け 原規規発第 2003136 号 (第 3 次設工認)

- ハ. 加工施設の点検、検査等 (以下「点検等」という。) の方法、実施頻度及び時期
別添 2 の「施設管理実施計画」に示すとおり。

ニ. 加工施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置

- (1) 放射性液体廃棄物の廃棄施設の液面高検知警報装置の警報作動検査

- ① 検査中は液面高の検知機能が一時的に喪失する場合もあるため、検査中に上流工程からの排水を停止させるとともに検査中に槽内の水位を上昇させる場合は水位を目視等で確認しながら検査を実施する。
- ② 検査実施の際は、検査により警報発報する旨の連絡又は表示を行う。

- (2) 非常用発電機・無停電電源の作動検査

検査のために計画停電を実施する場合は、以下の措置を講じる。

- ① 施設の通常的使用の停止

- ② 核燃料物質の適切な閉じ込め
- ③ 計画停電時対応体制の確保及び周知徹底

(3) ガンマモニタの警報作動検査

- ① 検査実施中は検査対象の検出部以外の近傍の検出部により検知機能を維持させることとし、設置場所ごとに1台ずつ（論理回路の検査の場合は1グループずつ）を検査対象とする。
- ② 検査実施の際は、検査により警報発報する旨の連絡又は表示を行う。

(4) 排気／環気モニタの警報作動検査

- ① 検査中はダストサンプラでの集塵を継続し、検査実施中に異常がなかったことは、排気／環気モニタの検査開始前の測定値と検査終了直後の測定値を比較することで確認する。
- ② 検査実施の際は、検査により警報発報する旨の連絡又は表示を行う。

(5) 設備内風速の確認検査

検査対象となる囲い式フード等設備内は、クリーニングが実施されており、放射性物質がないことを確認してから検査を行う。

(6) 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査

社内規定に基づき、給排気設備の停止措置を行った後、検査を行う。

4. 第三条の十第二項に規定する、技術基準に適合している状態を維持しているかどうかを判定する方法に関する事（一定の期間を含む。）

定期事業者検査項目の全てについて、一定の期間を12ヶ月として設定し、点検、部品の取替え、設備の劣化傾向の把握等を行うことにより、一定の期間において定期事業者検査の対象設備が技術基準に適合する状態を維持することを確実にする。

【検査実績結果における所見】

各検査項目の判定は、全て「良」。一方、以下の検査項目に関わる設備に不適合が生じたため不適合処置を実施し、当該不適合の除去後に検査を実施した。この結果、今次定期事業者検査は、令和4年3月下旬終了予定であったが、令和4年4月13日終了となった。

・検査番号9「液体廃棄設備の処理能力検査」

処理能力の測定準備中に、廃液中ウラン濃度測定器の測定信号に電気ノイズが混入し、

測定器が誤作動する不適合が生じた。したがって、不適合処置を実施し、劣化した信号線の取り替え及びノイズ混入を妨げる信号線経路の設定により、ノイズが低減したことを確認し、当該不適合を除去した後に当該処理能力の測定を実施し、令和4年4月13日に検査を終了した。

・検査番号12「給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査」

令和3年度定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時）別添2「表1 施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）」の備考欄において、第16排気系の記載を、前年度と同様「今回対象外（注2）」とすべきところ、当該記載を誤って削除する不適合が生じた。したがって、不適合処置を実施し、令和3年度の保安規定に基づく定期事業者検査の実施計画において、第16排気系を前年度と同様に今回対象外とする適正化を行ない、当該不適合を除去した後に、令和3年度定期事業者検査を行うと共に、本定期事業者検査報告書（定期事業者検査終了時）における同記載についても同様に適正化を行った。

5. 前回の定期事業者検査において提出した2. から4. に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類

該当なし

6. 前回の定期事業者検査において提出した2. 又は3. に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類

該当なし

7. 前回の定期事業者検査において提出した4. に掲げる事項を説明する書類の内容（一定の期間に係るものに限る。）に変更があった場合にあっては、第三条の十第三項各号に掲げる事項について記載した書類

該当なし

別添 1

検査計画・実績一覧表

検査番号	検査項目	検査実績
1	自動火災報知設備の警報作動検査	R4/3/24～R4/3/29
2	可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査 ^{注1、注4}	—
3	負圧警報設備の警報作動検査	R4/2/15～R4/3/8
4	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査 ^{注2、注4}	R4/2/18～R4/3/17
5	焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査 ^{注1、注4}	—
6	廃油処理装置の警報作動検査	R4/3/15～R4/3/18
7	非常用発電機・無停電電源の作動検査	R4/2/11～R4/2/17
8	気体廃棄設備の処理能力検査 ^{注2}	R4/2/17～R4/3/16
9	液体廃棄設備の処理能力検査 ^{注4}	R4/3/15～R4/4/13
10	ガンモニタの警報作動検査	R4/3/14～R4/3/17
11	排気／環気モニタの警報作動検査 ^{注4}	R4/3/14～R4/3/24
12	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査 ^{注2}	R4/3/15～R4/3/25
13	臨界安全管理のインターロック作動検査 ^{注2、注4}	R4/3/25～R4/3/29
14	過加熱防止のインターロック作動検査 ^{注1、注4}	—
15	自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査 ^{注1、注4}	—
16	搬送設備の停電時保持能力検査 ^{注3、注4}	R4/3/7～R4/3/29
17	第1種管理区域の負圧確認検査 ^{注2}	R4/2/16～R4/3/3
18	設備内風速の確認検査 ^{注2、注4}	R4/2/28～R4/3/18
19	濾過装置の性能確認検査 ^{注4}	R4/2/16～R4/2/18

注1：下記検査項目の対象設備は、令和4年度以降に予定している新規制基準への適合確認を受けるまでの間に使用予定はなく、現在も設備停止中であるため、検査をできる状態ではない。

- ・可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査
- ・焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査
- ・過加熱防止のインターロック作動検査
- ・自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査

注2：下記検査項目には、注1と同じ理由により今回対象外とする設備を含む。それ以外の設備は、加工施設の維持管理に不可欠な活動として使用するため今回の検査対象とする。

- ・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査（第1加工棟、第2加工棟）
- ・気体廃棄設備の処理能力検査（第1加工棟）
- ・給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査（第1加工棟）
- ・臨界安全管理のインターロック作動検査（第2加工棟）
- ・第1種管理区域の負圧確認検査（第1加工棟）
- ・設備内風速の確認検査（第1加工棟、第2加工棟）

注3：下記検査項目は、注1と同じ理由により今回対象外とする設備を含む。それ以外の設備は、新規規制基準の設工認に基づく使用前検査を受けて対応工事後の機能維持のため、及び、加工施設の維持管理に不可欠な活動のために使用するものとして、今回の検査対象とする。

- ・搬送設備の停電時保持能力検査

注4：下記検査項目の一部対象設備は、今後の設工認を受けて撤去予定のものであるため、検査をできる状態ではない。

- ・可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査（第1加工棟、第2加工棟）
- ・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査（サブタンクC系統）
- ・焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査（第1加工棟）
- ・液体廃棄設備の処理能力検査（サブタンクC系統）
- ・排気／環気モニタの警報作動検査（環気モニタ）
- ・過加熱防止のインターロック作動検査（第1加工棟）
- ・自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査（第1加工棟）
- ・臨界安全管理のインターロック作動検査（第1加工棟）
- ・搬送設備の停電時保持能力検査（第1加工棟）
- ・設備内風速の確認検査（第1加工棟、第2加工棟）
- ・濾過装置の性能確認検査（第1加工棟、第2加工棟）

別添 2

施設管理実施計画

施設管理実施計画の記載について

1. 施設管理実施計画策定の基本方針

施設管理実施計画は、現行保安活動（設計、工事、試験、検査及び点検（巡視も含む。））を法令の技術基準の要求に照らして整理し、対象とする構造物、系統、設備、機器及び器具を選別して策定する。

また、耐震重要度分類及び加工施設の運転への影響を考慮した施設管理重要度分類^{※1}に応じて保全方式^{※2}を策定する。

※1:規格、運転経験、使用環境、劣化故障モード、機器等設計知見、科学的知見、高経年化技術を考慮すること。

※2:重要度に応じ、時間基準保全、状態基準保全、事後保全等の方式を選択すること。

2. 施設管理実施計画策定に係る個別方針

(1) 管理対象設備の選定

保全を行うべき対象範囲を以下の設備から選定し「保全対象一覧表」を策定する。ただし、消耗品、工具等の資機材は含めない。

1. 安全機能を有する施設として加工事業変更許可申請書及び設工認申請書に基づき設置したもの
2. 上記の安全機能に影響を及ぼすおそれのあるもの
3. その他自ら定める設備

(2) 施設管理の重要度の選定及び保全方式の選定

保全対象範囲について、系統ごとの範囲やその機能を明確にした上で、当該機器等の故障の影響、運転経験等を考慮して、「図1 保全重要度の設定フロー」に基づき、保全重要度を設定する。

3. 記載に関する方針

- ・ 施設区分の欄には、当該加工施設を構成する施設区分名を記載する。以下に記載の例示を示す。

例：成形施設、貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設など

- ・ 設備名の欄には、上記区分を構成する設備名を記載する。以下に記載の例示を示す。

例：囲い式フードなど

- ・ 点検及び試験の項目の欄には、各管理部門で実施する試験、点検、巡視を記載する。以下に記載の例示を示す。

例：外観点検、機能・性能試験など

- 保全重要度の欄には保全重要度を記載する。以下に記載の例を示す。
例： A、B、C など
- 保全形式又は頻度の欄には実施頻度を記載する。頻度の記載は以下のとおり。
Y: 年、M: 月、W: 週、D: 日、WD: 平日
なお、上記に該当するものがない場合には実施する頻度を記載（例：使用の都度、取扱の都度など）。

- ・保全対象範囲の明確化
- ・施設の範囲と安全機能の整理

GNF-J敷地内

(原子力施設としての)保全対象:
 (1) 安全機能を有する施設
 (2) (1)に含まれるものを除く放射線測定器類
 (排気監視設備及び排水監視設備を含む)
 (3) その他組織自らが定める設備等

(原子力施設としての)保全対象外:
 (4) 加工施設の安全及び生産システムに影響を及ぼさない設備等
 …部品加工関係、事務棟、食堂など

・保全重要度の設定




図1 保全重要度の設定フロー

- ※3:重要な安全機能とは、以下のいずれかに該当する機能をいう。
- a. 喪失した場合、設計基準事故に進展する可能性のある機能。
 - b. 喪失した場合、核的制限値を逸脱する可能性のある機能。
 - c. 設計基準事故発生時に、その拡大を防止する機能及びその影響を緩和する機能。
- ※4:当該機器の過去の不具合履歴、類似機器の履歴、消耗品の有無、劣化部位の有無などを考慮し、点検を実施しなかった場合に、劣化による故障が発生する可能性が大きい機器であるかを判断する。ここで、保全対象の更新頻度よりも長い寿命を有する場合には、故障の可能性は小さいと判断する。また、偶発故障や人為的なミスによる故障は、常に発生する可能性があるので考慮せず、予防可能故障(MPFF)のみを考慮する。
- ※5:警報システム、巡視点検、状態監視等により、機能の喪失に至る前に機器の劣化状態を検知でき、かつ許容故障時間の範囲内で補修・交換が可能である場合を、「検知修復性有り」とする。
- ※6:以下のいずれかに該当する場合、予防保全が適切であると判断する。
- a. 機器の故障により、技術基準に適合しない状態となる可能性がある。
 - b. 原子力以外の法令上の予防保全要求がある。
 - c. 上記 a, b 以外の観点（例：製品品質、安全衛生）において、機器の故障により許容できない影響が発生する可能性がある。
 - d. 安価で効果的な予防保全タスクがある。

表1 施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査番号	検査項目	設備名	施設区分	点検及び試験の項目	保全重要度(注5)	保全形式又は頻度	加工施設の技術基準に関する規則の該当条項	備考	
1	自動火災報知設備の警報作動検査	1 自動火災報知設備	第1加工棟	その他の加工施設	作動試験	B	1 2M	11条1項, 18条1項	R4年3月29日終了
		2	第2加工棟	その他の加工施設	作動試験	B	1 2M	11条1項, 18条1項	R4年3月29日終了
		3	第2貯蔵棟	その他の加工施設	作動試験	B	1 2M	11条1項, 18条1項	R4年3月29日終了
		4	廃棄物貯蔵棟第2棟	その他の加工施設	作動試験	B	1 2M	11条1項, 18条1項	R4年3月29日終了
		5	動力棟	その他の加工施設	作動試験	B	1 2M	11条1項, 18条1項	R4年3月29日終了
2	可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査	1 第2ウラン回収室第1区域	可燃性ガス検知機構(K1)	化学処理施設	作動試験	C	1 2M	11条5項, 18条1項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		2 第2炉室	可燃性ガス検知機構(K2)	成型施設	作動試験	C	1 2M	11条5項, 18条1項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		3	可燃性ガス検知機構(K3)	成型施設	作動試験	C	1 2M	11条5項, 18条1項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		4	可燃性ガス検知機構(K4)	成型施設	作動試験	C	1 2M	11条5項, 18条1項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		5 第1ガドリニア炉室	可燃性ガス検知機構(K5)	成型施設	作動試験	C	1 2M	11条5項, 18条1項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
3	負圧警報設備の警報作動検査	1 負圧警報設備	第2ウラン回収室第1区域(1階)	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		2	第2ウラン回収室第1区域(2階)	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		3	第2成型室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		4	第2炉室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		5	第2装填室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		6	第2廃棄物処理室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		7	第2機械工作室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		8	第2-2階酸化ウラン取扱室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		9	第2安全管理計測室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		10	第2洗濯室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		11	第2-3階酸化ウラン取扱室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		12	第2開発実験室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		13	第2フィルタ室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		14	第1-1階粉末取扱室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		15	第1-9廃棄物貯蔵場	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		16	第1-10廃棄物貯蔵場	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		17	第1ガドリニア成型室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		18	第1ガドリニア炉室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		19	第1ガドリニア装填室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		20	第1廃棄物処理室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		21	第1廃棄物減容室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		22	第1-2機材準備・保管室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		23	第1化学分析室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		24	第1物理試験室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		25	第1分光分析室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		26	第1-3分析室(廊下)	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		27	第1酸化ウラン取扱室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		28	第1-2階粉末取扱室B	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		29	第1-2階粉末取扱室A	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		30	第1ガドリニア粉末取扱室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		31	第1-2フィルタ室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
		32	第1-1フィルタ室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月7日終了
		33	第1-1機材準備・保管室	放射性廃棄物の廃棄施設	計器校正, 作動試験	B	1 2M	18条1項	R4年3月8日終了
4	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	1 第1廃棄物処理室	ホールドアップタンク(No.4)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		2	ホールドアップタンク(No.5)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		3	ホールドアップタンク(No.6)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		4	ホールドアップタンク(No.7-1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		5	ホールドアップタンク(No.7-2)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		6	ホールドアップタンク(No.8-1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		7	ホールドアップタンク(No.8-2)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		8 第1-3分析室	ホールドアップタンク(貯槽1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年2月24日終了
		9	ホールドアップタンク(貯槽2)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年2月24日終了
		10	ホールドアップタンク(希釈槽)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年2月24日終了
		11 第2廃棄物処理室	ホールドアップタンク(No.A)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	今回対象外(注2), 工事前タンク水抜・用役停止
		12	ホールドアップタンク(No.B)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	今回対象外(注2), 工事前タンク水抜・用役停止
		13	ホールドアップタンク(No.C)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		14	ホールドアップタンク(No.D)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		15	ホールドアップタンク(No.E)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		16	ホールドアップタンク(No.F)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		17	ホールドアップタンク(No.G)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		18	ホールドアップタンク(No.H)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		19	サンブ(No.1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		20	サンブ(No.2)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		21 第1廃棄物処理室	サンブ(No.1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		22 第1-1機材準備・保管室	サンブ(No.1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		23 第1-1機材準備・保管室	サンブ(No.2)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		24 第1-2機材準備・保管室	サンブ(No.1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月16日終了
		25 第1ガドリニア成型室	サンブ(No.1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年3月15日終了
		26 第1-2汚染検査室	サンブ	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	今回対象外(注2), 工事前タンク水抜・用役停止
		27 第1化学分析室	サンブ	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2M	18条1項	R4年2月24日終了

表1 施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査番号	検査項目	設備名	施設区分	点検及び試験の項目	保全重要度(注5)	保全形式又は頻度	加工施設の技術基準に関する規則の該当条項	備考	
4	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	28 第2 廃棄物処理室	サブタンク (No. A, B)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月17日終了
		29	サブタンク (No. C)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注4), 撤去前タンク水抜・用役停止
		30	凝集沈殿槽 (No. A)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月17日終了
		31	凝集沈殿槽 (No. B)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注2), 工事前タンク水抜・用役停止
		32	凝集沈殿槽 (No. C)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注2), 工事前タンク水抜・用役停止
		33 第2 廃棄物処理室	凝集沈殿槽 (No. D)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月17日終了
		34	排液貯槽 (No. A)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注2), 工事前タンク水抜・用役停止
		35	排液貯槽 (No. B)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注2), 工事前タンク水抜・用役停止
		36	排液貯槽 (No. C, D, E)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月17日終了
		37	排液貯槽 (No. F, G)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注2), 工事前タンク水抜・用役停止
		38 第2 ウラン回収室第1 区域	サンブ (No. A)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月15日終了
		39	サンブ (No. B)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月15日終了
		40 第2 ウラン回収室第2 区域	サンブ (No. C)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月16日終了
		41	サンブ (No. D)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月16日終了
42 第2 装填室	サンブ (北側)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月15日終了		
43	サンブ (No. 1)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年2月23日終了		
5	焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査	1 第2 炉室	2 1 号機	成型施設	作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		2	2 2 号機	成型施設	作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		3	2 3 号機	成型施設	作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		4 第1 ガドリニア炉室	A 号機	成型施設	作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		5	B 号機	成型施設	作動試験	C	1 2 M	18条1項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
6	廃油処理装置の警報作動検査	1 第2 廃棄物処理室	廃油処理装置	放射性廃棄物の廃棄施設	作動試験	C	1 2 M	18条1項	R4年3月18日終了
7	非常用発電機・無停電電源の作動検査	1	ガスタービン発電機1号機	その他の加工施設	機能・性能試験	C	1 2 M	24条1項	R4年2月17日終了
		2	ガスタービン発電機2号機	その他の加工施設	機能・性能試験	C	1 2 M	24条1項	R4年2月17日終了
		3	無停電電源装置No. 1	その他の加工施設	機能・性能試験	C	1 2 M	24条2項	R4年2月17日終了
		4	無停電電源装置No. 2	その他の加工施設	機能・性能試験	C	1 2 M	24条2項	R4年2月17日終了
		5	無停電電源装置No. 3	その他の加工施設	機能・性能試験	C	1 2 M	24条2項	R4年2月17日終了
8	気体廃棄設備の処理能力検査	1 第1 加工棟	排気筒A	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2 M	20条1項1号	今回対象外(注2), 一部系統工事前用役停止
		2	排気筒B	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2 M	20条1項1号	今回対象外(注2), 一部系統工事前用役停止
		3 第2 加工棟	排気筒C	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2 M	20条1項1号	R4年3月16日終了
9	液体廃棄設備の処理能力検査	1 遠心分離機	サブタンクA系統	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2 M	20条1項1号	R4年4月13日終了
		2	サブタンクB系統	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2 M	20条1項1号	R4年4月13日終了
		3	サブタンクC系統	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2 M	20条1項1号	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
10	ガンマモニタの警報作動検査	1 第1 加工棟検出器	M3	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		2	M4	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		3	M5	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		4	M8	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		5	M9	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		6	M10	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		7	M11	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		8	M12	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		9	M13	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		10	M14	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		11	M15	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		12	M16	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		13	M17	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		14	M18	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		15	M19	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		16	M20	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		17	M21	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		18	M22	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		19	M23	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		20	M24	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		21	M25	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		22	M26	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		23	M27	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		24	M28	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		25	M29	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		26	M30	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		27 第2 加工棟検出器	M35	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		28	M36	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		29	M37	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		30	M38	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		31	M39	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		32	M40	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		33	M41	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		34	M42	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		35	M43	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		36	M44	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了
		37	M45	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2 M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了

表1 施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査番号	検査項目	設備名	施設区分	点検及び試験の項目	保全重要度(注5)	保全形式又は頻度	加工施設の技術基準に関する規則の該当条項	備考				
10	ガンマモニタの警報作動検査	第2加工棟検出器	M46	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M47	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M48	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M49	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M50	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M51	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M52	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M53	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M54	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M55	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M56	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M57	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M58	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M59	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M60	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M61	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M62	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M63	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M64	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M65	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M66	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M67	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M68	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M69	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月16日終了			
			M70	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M71	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M72	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M73	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M74	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M75	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M76	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M77	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M78	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M79	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			M80	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了			
			73	第1加工棟論理回路グループ	1-1(1)	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			74		1-1(2)	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			75		1-2	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			76		1-3	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			77		1-4	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			78		1-5	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			79		第2加工棟論理回路グループ	2-1	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了
			80			2-2	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了
			81	2-3		放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			82	2-4		放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			83	2-5		放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			84	2-6		放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			85	3-1		放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			86	3-2		放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			87	3-3		放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項3号	R4年3月17日終了	
			11	排気/環気モニタの警報作動検査	1 排気監視用ダストモニタ	排気筒A用	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項1号	R4年3月24日終了
						排気筒B用	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項1号	R4年3月24日終了
					3 排気監視用ダストモニタ	排気筒C用	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	18条1項, 19条1項1号	R4年3月24日終了
						4 リサイクル監視用ダストモニタ	No.1	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	該当なし
					5	No.2	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	該当なし	今回対象外(注4),撤去前用役停止
					6	No.3	放射線管理施設	機能・性能試験	C	1 2M	該当なし	今回対象外(注4),撤去前用役停止
			12	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	第1加工棟	第1排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
						第2排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2),工事前用役停止
						第3排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
						第4排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2),工事前用役停止
						第6排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
						第7排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2),工事前用役停止
						第8排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
						第9排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2),工事前用役停止
						第10排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2),工事前用役停止
						第11排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2),工事前用役停止
						第12排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
						第13排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2),工事前用役停止
						第14排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	C	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2),工事前用役停止
						第15排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了

表1 施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査番号	検査項目	設備名	施設区分	点検及び試験の項目	保全重要度(注5)	保全形式又は頻度	加工施設の技術基準に関する規則の該当条項	備考	
12	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	15 第1加工棟	第1 6排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	今回対象外(注2), 工事前用役停止
		16	第1 7排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		17 第2加工棟	第1 8排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		18	第2 0排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		19	第2 1排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		20	第2 2排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		21	第2 3排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		22	第2 4排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		23	第2 5排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		24	第2 6排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
		25	第2 7排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	機能・性能試験	B	1 2M	10条1項1号・6号, 18条2項	R4年3月25日終了
13	臨界安全管理のインターロック作動検査	1 第2ウラン回収室第1区域	粉末供給装置(酸化還元炉(1))	化学処理施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条2項, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		2	粉末供給装置(酸化還元炉(2))	化学処理施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条2項, 18条2項	今回対象外(注2), 工事前用役停止
		3 第2-3階酸化ウラン取扱室	粉末移し替えフード(搬送コンベヤ含む)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条2項, 18条2項	今回対象外(注2), 工事前用役停止
		4	混合装置(21号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条2項, 18条2項	今回対象外(注2), 工事前用役停止
		5	混合装置(22号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条2項, 18条2項	今回対象外(注2), 工事前用役停止
		6 第1ガドリニア粉末取扱室	粉末受入装置	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条2項, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		7 第2-3階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ(酸化ウラン貯蔵棚の付属設備)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	B	1 2M	4条2項, 18条2項	R4年3月29日終了
		8	添加剤添加装置	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条1項・2項, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		9 第2ウラン回収室第1区域	粉末取り出し用フード(酸化還元炉(1)用)	化学処理施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条1項, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		10	粉末取り出し用フード(酸化還元炉(2)用)	化学処理施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条1項, 18条2項	今回対象外(注2), 工事前用役停止
		11 第2-2階酸化ウラン取扱室	混合装置(平板型)の粉末取出部	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	4条1項, 18条2項	今回対象外(注2), 工事前用役停止
14	過加熱防止のインターロック作動検査	1 第2ウラン回収室第1区域	酸化還元炉(1)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条6項, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		2	酸化還元炉(2)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条6項, 18条2項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		3 第1ガドリニア成型室	酸化炉	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条6項, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		4 第2炉室	焼結炉(21号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条6項, 18条2項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		5	焼結炉(22号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条6項, 18条2項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		6	焼結炉(23号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条6項, 18条2項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		7 第1ガドリニア炉室	焼結炉(A号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条6項, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		8	焼結炉(B号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条6項, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
15	自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査	1 第2ウラン回収室第1区域	酸化還元炉(1)	化学処理施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条7項1号, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		2 第2炉室	焼結炉(21号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条7項1号, 18条2項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		3	焼結炉(22号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条7項1号, 18条2項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		4	焼結炉(23号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条7項1号, 18条2項	今回対象外(注1), 工事前用役停止
		5 第1ガドリニア炉室	焼結炉(A号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条7項1号, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		6	焼結炉(B号機)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	11条7項1号, 18条2項	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
16	搬送設備の停電時保持能力検査	1 第2酸化ウラン搬入室	クレーン(C1)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		2 第2組立室	クレーン(C2)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		3	クレーン(C3)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		4	クレーン(C4)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		5 第2装填室	リフト(L3)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月23日終了
		6	リフト(L4)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		7	リフト(L5)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		8 第2-3階酸化ウラン取扱室	トラバーサ(T1)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		9	トラバーサ(T2)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		10	トラバーサ(T3)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		11 第2-2階酸化ウラン取扱室	トラバーサ(T4)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		12	トラバーサ(T5)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		13 第2-3階酸化ウラン取扱室	トラバーサ(T6)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		14	トラバーサ(T7)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		15 第1酸化ウラン取扱室	トラバーサ(T8)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		16	トラバーサ(T9)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		17 第1ガドリニア粉末取扱室	トラバーサ(T10)	成型施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注4), 撤去前用役停止
		18 第2酸化ウラン貯蔵場	自動搬出入装置(A1)(酸化ウラン貯蔵棚)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月29日終了
		19	自動搬出入装置(A2)(酸化ウラン貯蔵棚)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月29日終了
		20	自動搬出入装置(A3)(酸化ウラン貯蔵棚)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月29日終了
		21	自動搬出入装置(A4)(酸化ウラン貯蔵棚)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月29日終了
		22	自動搬出入装置(A5)(酸化ウラン貯蔵棚)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月29日終了
		23 第2装填室	自動搬出入装置(P1)(C型ペレット貯蔵棚)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月23日終了
		24	自動搬出入装置(P2)(C型ペレット貯蔵棚)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月23日終了
		25 第2組立室	集集体搬送装置(B1)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		26	集集体搬送装置(B2)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		27	集集体搬送装置(B3)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		28	集集体搬送装置(B4)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		29	集集体搬送装置(B5)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		30	集集体移載装置(B6)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		31	集集体移載装置(B7)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	今回対象外(注3), 工事前用役停止
		32	集集体移載装置(B8)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月9日終了
		33 第2装填室	燃料棒運搬車(N1)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月23日終了
		34 第2組立室	燃料棒運搬車(N2)(1号機)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月23日終了
		35	燃料棒運搬車(N3)(2号機)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C	1 2M	16条1項2号	R4年3月23日終了

表1 施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査番号	検査項目	設備名	施設区分	点検及び試験の項目	保全重要度(注5)	保全形式又は頻度	加工施設の技術基準に関する規則の該当条項	備考
16	搬送設備の停電時保持能力検査	36 第1 ガドリニア装填室	燃料棒運搬車 (N6)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C 1 2M	16条1項2号	今回対象外(注4),撤去前用役停止
		37 第1 燃料棒検査室	燃料棒運搬車 (N8)	核燃料物質の貯蔵施設	機能・性能試験	C 1 2M	16条1項2号	今回対象外(注4),撤去前用役停止
17	第1種管理区域の負圧確認検査	1 第1 廃棄物減容室	第1 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		2 第1-2 機材準備・保管室	第2 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		3 第1-2 分析室(1)	第3 排気系①	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		4 第1-2 分析室(2)	第3 排気系①	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		5 第1-3 分析室(1)	第3 排気系②	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		6 第1-3 分析室(2)	第3 排気系②	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		7 第1-3 分析室(3)	第3 排気系②	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		8 第1-3 分析室(4)	第3 排気系②	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		9 第1 廃棄物処理室	第4 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		10 第1-1 フィルタ室	第6 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		11 第1 化学分析室	第7 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		12 第1-1 機材準備・保管室	第8 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		13 第1-1 階粉末取扱室	第9 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		14 第1-9 廃棄物貯蔵場	第10 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		15 第1-2 階粉末取扱室A	第11 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		16 第1-2 階粉末取扱室B	第11 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		17 第1 酸化ウラン取扱室	第12 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		18 第1-10 廃棄物貯蔵場	第13 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		19 第1 ガドリニア成型室	第14 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		20 第1 ガドリニア装填室	第14 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		21 第1 ガドリニア粉末取扱室	第14 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		22 第1 ガドリニア炉室	第14 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		23 第1 物理試験室	第15 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		24 第1 分光分析室	第16 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		25 第1-2 フィルタ室	第17 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	C 1 2M	10条1項6号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		26 第2 ウラン回収室第1区域(1階)	第18 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		27 第2 ウラン回収室第1区域(2階)	第18 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		28 第2 機械工作室	第20 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		29 第2 廃棄物処理室	第20 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		30 第2 成型室	第21 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		31 第2 炉室	第22 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		32 第2 装填室	第23 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		33 第2-2 階酸化ウラン取扱室	第24 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		34 第2 洗濯室	第25 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		35 第2-3 階酸化ウラン取扱室	第26 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		36 第2 開発実験室	第26 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		37 第2 安全管理計測室	第27 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
		38 第2 フィルタ室	第28 排気系	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 負圧確認	B 1 2M	10条1項6号	R4年3月3日終了
18	設備内風速の確認検査	1 第1 排気系	サンドブラスト装置(1号機)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前除染済
		2	サンドブラスト装置(2号機)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前除染済
		3	サンドブラスト装置(3号機)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前除染済
		4	フィルタ減容装置	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了
		5 第3 排気系①	フード(LB-13)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了
		6	フード(LB-14)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了
		7 第3 排気系②	フード(RI-01)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		8	フード(RI-02)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		9	フード(RI-03)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		10	フード(RI-04)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		11	フード(RI-05)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		12	フード(RI-06)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		13	フード(RI-07)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		14	フード(RI-08)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		15 第7 排気系	フード(LB-10)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前用役停止
		16	フード(LB-1)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		17	フード(LB-2)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		18	フード(LB-3)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		19	フード(LB-4)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		20	フード(LB-5)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		21	フード(LB-6)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		22	フード(LB-7)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		23	フード(LB-8)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		24	フード(LB-9)	その他の加工施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注2),工事前用役停止
		25 第1 4 排気系	圧縮・造粒装置	成型施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前除染済
		26	ベレットプレス	成型施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前除染済
		27	ベレットプレス(油圧式)	成型施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前除染済
		28	ベレット押し出し装置	成型施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前除染済
		29	混合装置	成型施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前除染済
		30	酸化炉	成型施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前除染済
		31	粒度調整機	成型施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前除染済
32	研削機	成型施設	外観点検, 風速確認	C 1 2M	10条1項5号	今回対象外(注4),撤去前除染済		

表1 施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査番号	検査項目	設備名	施設区分	点検及び試験の項目	保全重要度(注5)	保全形式又は頻度	加工施設の技術基準に関する規則の該当条項	備考		
18	設備内風速の確認検査	33 第1 4 排気系	集塵器 (A)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		34	集塵器 (B)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		35	集塵器 (C)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		36	研削機用排気集塵装置	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		37	粉末受入装置	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		38	搬送コンベヤ	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		39	添加用フード	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		40	汎用フード (TB-9)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		41	混合装置 (I)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		42	混合装置 (II)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		43	粉末投下装置 (圧縮・造粒装置の付属設備)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		44	粉末投下装置 (ペレットプレスの付属設備)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		45	粉末処理用フード	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		46	粉碎実験機	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済	
		47	第1 5 排気系	フード (LB-12)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		48	第1 8 排気系	粉末供給装置用フード (酸化還元炉(1)用)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		49		粉末供給装置用フード (酸化還元炉(2)用)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		50		粉末取り出し用フード (酸化還元炉(1)用)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		51		粉末取り出し用フード (酸化還元炉(2)用)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		52		溶解槽用フード (No.A)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		53		溶解槽用フード (No.B)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		54		汎用フード(スクラップ計量用フード)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了
		55		粉碎機	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		56		粗粉碎機	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		57		粉末篩機	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		58		乾燥機 (A)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		59		汎用フード (2WR1-2)	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		60		サンブA	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		61		サンブB	化学処理施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		62	第2 0 排気系	廃棄物用フード(スラッジ乾燥機 (B))	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了
		63		廃棄物用フード(スラッジ乾燥機 (A) 付属)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了
		64		減容プレス	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		65	第2 1 排気系	汎用フード (2P-5)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了
		66		汎用フード (2P-6)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		67		ペレットプレス (22号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		68		ペレットプレス (23号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		69		ペレットプレス (24号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		70		ペレット取り出し装置 (22号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		71		ペレット取り出し装置 (23号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		72		ペレット取り出し装置 (24号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		73		試験用ペレットプレス (油圧式)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		74		第2 3 排気系	研削装置 (21号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号
		75	研削装置 (22号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		76	研削装置 (23号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		77	研削装置 (24号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済
		78	ペレット払い出し装置 (21号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		79	ペレット払い出し装置 (22号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		80	ペレット払い出し装置 (23号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		81	集塵器 (A) (21号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		82	集塵器 (A) (22号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		83	集塵器 (A) (23号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		84	集塵器 (B) (21号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		85	集塵器 (B) (22号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		86	集塵器 (B) (23号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		87	集塵器 (C) (21号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		88	集塵器 (C) (22号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		89	集塵器 (C) (23号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		90	研削機用排気集塵装置		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		91	汎用フード (2L-4)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了	
		92	汎用フード (2L-5)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済	
		93	汎用フード (2L-10)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了	
		94	第2 4 排気系	混合装置	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	R4年3月3日終了
		95		混合装置 (平板型)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		96		汎用フード (2H2-7)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		97		圧縮・造粒装置	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		98		粉末投下装置 (ペレットプレスの付属設備) (22号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		99		粉末投下装置 (ペレットプレスの付属設備) (23号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		100		粉末投下装置 (ペレットプレスの付属設備) (24号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		101		搬送コンベヤ用フード (PP用) (22号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		102		搬送コンベヤ用フード (PP用) (23号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		103		搬送コンベヤ用フード (PP用) (24号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注2), 工事前除染済
		104		第2 6 排気系	粉碎装置 (21号機)	成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号
		105	粉碎装置 (22号機)		成型施設	外観点検, 風速確認	C	1 2M	10条1項5号	今回対象外 (注4), 撤去前除染済

表1 施設管理実施計画（定期事業者検査対象設備）

検査番号	検査項目	設備名	施設区分	点検及び試験の項目	保全重要度(注5)	保全形式又は頻度	加工施設の技術基準に関する規則の該当条項	備考	
19	濾過装置の性能確認検査	329 第28排気系	2次フィルタユニット (2)	放射性廃棄物の廃棄施設	外観点検, 性能確認	C	1 2 M	20条1項4号, 23条1項3号	R4年2月18日終了

注1：下記検査項目の対象設備は、令和4年度以降に予定している新規制基準への適合確認を受けるまでの間に使用予定はなく、現在も設備停止中であるため、検査をできる状態ではない。

- ・可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査
- ・焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査
- ・過加熱防止のインターロック作動検査
- ・自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査

注2：下記検査項目には、注1と同じ理由により今回対象外とする設備を含む。それ以外の設備は、加工施設の維持管理に不可欠な活動として使用するため今回の検査対象とする。

- ・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査（第1加工棟、第2加工棟）
- ・気体廃棄設備の処理能力検査（第1加工棟）
- ・給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査（第1加工棟）
- ・臨界安全管理のインターロック作動検査（第2加工棟）
- ・第1種管理区域の負圧確認検査（第1加工棟）
- ・設備内風速の確認検査（第1加工棟、第2加工棟）

注3：下記検査項目は、注1と同じ理由により今回対象外とする設備を含む。それ以外の設備は、新規制基準の設工認に基づく使用前検査を受けて対応工事後の機能維持のため、及び、加工施設の維持管理に不可欠な活動のために使用するものとして、今回の検査対象とする。

- ・搬送設備の停電時保持能力検査（第2加工棟）

注4：下記検査項目の一部対象設備は、今後の設工認を受けて撤去予定のものであるため、検査をできる状態ではない。

- ・可燃性ガス漏えい検知設備の警報作動検査（第1加工棟、第2加工棟）
- ・放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査（サブタンクC系統）
- ・焼結炉の冷却水圧力低下の警報作動検査（第1加工棟）
- ・液体廃棄設備の処理能力検査（サブタンクC系統）
- ・排気／環気モニタの警報作動検査（環気モニタ）
- ・過加熱防止のインターロック作動検査（第1加工棟）
- ・自動窒素ガス切り替え機構のインターロック作動検査（第1加工棟）
- ・臨界安全管理のインターロック作動検査（第1加工棟）
- ・搬送設備の停電時保持能力検査（第1加工棟）
- ・設備内風速の確認検査（第1加工棟、第2加工棟）
- ・濾過装置の性能確認検査（第1加工棟、第2加工棟）

注5：注1から注4の理由により検査対象外となる施設については、停止中に実施すべき点検及び試験等に基づく保全重要度を記載している。

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	汎用フード(粉末重量調整用フード、2H3-1、2H3-6)	-	臨界防止	校正	C	1Y	-	設備内風速の確認検査	-
				閉じ込め	設備内風速の確認検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検、性能点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	粉末輸送容器収納用ガイド	-	その他	-	-	-	-	-	○
				臨界防止	外観点検	C	10Y	2021		
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	-	その他	-	-	-	-	-	-
				臨界防止	-	-	-	-		
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2021		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	フリーフローコンベヤ	その他	-	-	-	-	-	-
				臨界防止	-	-	-	-		
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2022		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	駆動ローラーコンベヤ	その他	-	-	-	-	-	○
				臨界防止	-	-	-	-		
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2021		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	昇降式コンベヤ	その他	-	-	-	-	-	○
				臨界防止	-	-	-	-		
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	トラバーサ(T1,T2,T3,T6,T7)	その他	-	-	-	-	-	○
				臨界防止	-	-	-	-		
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	スキッド	その他	-	-	-	-	-	-
				臨界防止	外観点検	B	10Y	2018		
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ用フード(22、23、24)	-	その他	-	-	-	-	-	-
				臨界防止	-	-	-	-		
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	粉末缶用台車	-	その他	-	-	-	-	-	-
				臨界防止	外観点検	B	4Y	2018		
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	リフト(第2-2階酸化ウラン取扱室、第2成型室とつなぐもの)	-	その他	-	-	-	-	-	○
				臨界防止	-	-	-	-		
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	リフト(第2-2階酸化ウラン取扱室、第2成型室とつなぐもの)	コンベヤ(*:当室に5台、第2-2階酸化ウラン取扱室に4台、第2成型室に1台設置)	その他	-	-	-	-	-	○
				臨界防止	-	-	-	-		
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	圧縮・造粒装置 (階上の粉末投下装置につながる投下管を含む)	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	平板型混合装置 (階上の粉末投下装置につながる投下管を含む)	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	混合装置	-	臨界防止	-	-	-	-	設備内風速の確認検査	-
				閉じ込め	設備内風速の確認検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検、性能点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
放射線管理	-	-	-							
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	汎用フード(2H2-7)	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	粉末投下装置(22、23、24) (階下の設備につながる投下管部分は床上の範囲)	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	昇降式コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ	トラパーサ(T4,T5)	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	搬送コンベヤ用フード	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	粉末缶用台車	-	臨界防止	外観点検	B	4Y	2018		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2成型室	ペレットプレス (階上の粉末投下装置につながる投下管を含む)	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						
成型施設	第2成型室	試験用ペレットプレス	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-	-						

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な 保全
成型施設	第2成型室	ペレット取出し装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2成型室	ペレット取出し装置	コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2成型室	汎用フード(2P-5)	-	臨界防止	校正	C	1Y	-	設備内風速の確認検査	-
				閉じ込め	設備内風速の確認検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検、性能点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
成型施設	第2成型室	粉末缶用台車	-	臨界防止	外観点検	B	4Y	2018		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2炉室	焼結炉	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2炉室	ペレット密度計	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2炉室	搬送コンベヤ	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2炉室	搬送コンベヤ	ポート移載装置	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	研削装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	ペレット払い出し装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	研削屑集塵装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	排気集塵装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
成型施設	第2装填室	汎用フード(2L-4、2L-10)	-	臨界防止	校正	C	1Y	-	設備内風速の確認検査	-
				閉じ込め	設備内風速の確認検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	汎用フード(2L-5)	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	ペレット検査装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	ペレット検査台	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	ペレットトレイ用カート(U02)	-	臨界防止	外観点検	C	10Y	2018		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	ペレットトレイ用カート(GAD)	-	臨界防止	外観点検	C	10Y	2018		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	粉末缶用台車	-	臨界防止	外観点検	B	4Y	2018		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	搬送コンベヤ	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	外観点検、作動点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
成型施設	第2装填室	チェーンリフト(リフタ(L3))	-	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	-
				閉じ込め	外観点検、機能点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
被覆施設	第2装填室	ペレット装填装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
被覆施設	第2装填室	ペレット装填装置	コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
被覆施設	第2装填室	ペレット装填装置	トレイボックス搬出入装置	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
被覆施設	第2装填室	ペレットアンロード装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
被覆施設	第2装填室	第2端栓溶接機	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
被覆施設	第2装填室	第2端栓溶接機	コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
被覆施設	第2装填室	燃料棒切断機	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
被覆施設	第2装填室	燃料棒切断機	コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
被覆施設	第2装填室	搬送コンベヤⅡ	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	機能点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
被覆施設	第2装填室	チェーンリフトⅡ(リフト(L4、L5))	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
被覆施設	第2装填室	燃料棒運搬車(N1)	-	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	法定点検	C	1M、1Y	-		
組立施設	第2組立室	燃料棒濃縮度測定装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	燃料棒溶接部検査装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	燃料棒搬送装置	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
組立施設	第2組立室	燃料棒検査台	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018	-	-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	燃料棒検査台	移動式コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	B	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	燃料棒検査台	定盤	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	B	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	燃料棒収集装置	-	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	集集体組立装置	-	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	外観点検	C	1Y	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	集集体組立装置	燃料棒搬送コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2020		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	ヘリウムリーク検査器	-	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	燃料集集体検査装置	-	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	荷造梱包用装置	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	荷造梱包用装置	移載機	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検、作動点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
組立施設	第2組立室	荷造梱包用装置	クレーン(C4)	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	法定点検	C	1M、1Y	-		
組立施設	第2組立室	荷造梱包用装置	コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検査対象の場合)	特別な保全
組立施設	第2組立室	燃料棒運搬車(N2,N3)	-	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	法定点検	C	1M、1Y	-		
組立施設	第2組立室	クレーン(C2)	-	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	法定点検	C	1M、1Y	-		
組立施設	第2組立室	搬送コンベヤ(MOX用)	-	臨界防止	-	-	-	-	-	
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
化学処理施設	第2ウラン回収室第1区域	粉砕装置	-	臨界防止	-	-	-	-	-	
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
化学処理施設	第2ウラン回収室第1区域	汎用フード(スクラップ計量用フード)	-	臨界防止	校正	C	1Y	-	設備内風速の確認検査	-
				閉じ込め	設備内風速の確認検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
化学処理施設	第2ウラン回収室第1区域	酸化炉	-	臨界防止	-	-	-	-	-	
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
化学処理施設	第2ウラン回収室第1区域	粉末篩機	-	臨界防止	-	-	-	-	-	
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
化学処理施設	第2ウラン回収室第1区域	リフタ(第2-3階酸化ウラン取扱室とつなぐもの)	-	臨界防止	-	-	-	-	-	
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
化学処理施設	第2ウラン回収室第1区域	リフタ(第2-3階酸化ウラン取扱室とつなぐもの)	コンベヤ(*:当区域に2台、第2-3階酸化ウラン取扱室に1台設置)	臨界防止	-	-	-	-	-	
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
化学処理施設	第2ウラン回収室第1区域	粉末缶用台車	-	臨界防止	外観点検	B	4Y	2018	-	-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
核燃料物質の貯蔵施設	第2(1階)酸化ウラン貯蔵場 第2-地下1階発送品保管場	粉末輸送容器(内容器含む)	-	臨界防止	外観点検	B	1Y	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
核燃料物質の貯蔵施設	第2(1階)酸化ウラン貯蔵場	天然ウラン用粉末輸送容器	-	臨界防止	外観点検	B	1Y	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
核燃料物質の貯蔵施設	第2(1階)酸化ウラン貯蔵場 第2-地下1階発送品保管場 第2-3階発送品保管場 第1発送品保管場	集合体輸送容器(内容器含む)	-	臨界防止	外観点検	B	1Y	-		-
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	ウラン貯蔵容器(ウラン収納専用缶含む)	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018		-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2(1階)酸化ウラン貯蔵場	クレーン	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2(1階)酸化ウラン貯蔵場	搬送コンベヤ	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2(1階)酸化ウラン貯蔵場	リフト(第2(2階)酸化ウラン貯蔵場とつなぐもの)	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2(2階)酸化ウラン貯蔵場	容器貯蔵コンベヤ	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	外観点検、機能点検	C	1Y、10Y	2020		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2(2階)酸化ウラン貯蔵場	容器貯蔵コンベヤ	トラバース	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	外観点検、作動点検	C	1Y、10Y	2020		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2(2階)酸化ウラン貯蔵場	搬送コンベヤ	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	外観点検、作動点検	C	1Y、10Y	2020		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	D搬送路	リフト	-	臨界防止	外観点検、機能点検	C	1Y	-		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン搬入室	搬送コンベヤ	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	外観点検、作動点検	C	1Y、10Y	2020		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン搬入室	クレーン(C1)	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	法定点検	C	1M、1Y	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全	
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン搬入室	リフタ(第2-3階酸化ウラン取扱室, 第2-2階酸化ウラン搬送室とつなぐもの)	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	外観点検、作動点検	C	1Y、10Y			2020
				火災爆発防止	-	-	-	-			-
				耐震	-	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-	-			-
				その他	-	-	-	-			-
				その他	-	-	-	-			-
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン搬入室	リフタ(第2-3階酸化ウラン取扱室, 第2-2階酸化ウラン搬送室とつなぐもの)	コンベヤ(*:当室に1台, 第2-3階酸化ウラン取扱室に1台設置)	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	外観点検	C	10Y			2020
				火災爆発防止	-	-	-	-			-
				耐震	-	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-	-			-
				その他	-	-	-	-			-
				その他	-	-	-	-			-
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン搬入室	リフタ(第2-3階酸化ウラン取扱室, 第2-2階酸化ウラン搬送室とつなぐもの)	搬送用スキッド	臨界防止	-	外観点検	C	1Y	-	-	
				閉じ込め	-	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2加工棟	第2酸化ウラン貯蔵場, 第2-地下1階発送品保管場, 第2-3階発送品保管場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他(遮蔽)	-	巡視	C	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	酸化ウラン貯蔵棚	-	臨界防止	-	外観点検	B	1Y、10Y	2018		
				閉じ込め	-	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	酸化ウラン貯蔵棚	入出庫パツファコンベヤ	臨界防止	-	臨界安全管理のインターロック作動検査	B	1Y	-	臨界安全管理のインターロック作動検査	
				閉じ込め	-	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	酸化ウラン貯蔵棚	自動搬出入装置(A1~A5)	臨界防止	-	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	
				閉じ込め	-	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	酸化ウラン貯蔵棚	トラバーサ	臨界防止	-	臨界安全管理のインターロック作動検査	B	1Y	-	臨界安全管理のインターロック作動検査	
				閉じ込め	-	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	酸化ウラン貯蔵棚	防水パレット	臨界防止	-	外観点検	B	10Y	2018		
				閉じ込め	-	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	酸化ウラン貯蔵棚	粉末缶	臨界防止	-	外観点検	B	10Y	2018		
				閉じ込め	-	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	酸化ウラン貯蔵棚	ペレット缶	臨界防止	-	外観点検	B	10Y	2018		
				閉じ込め	-	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2酸化ウラン貯蔵場	酸化ウラン貯蔵棚	入出庫駆動ローラーコンベヤ	臨界防止	-	臨界安全管理のインターロック作動検査	B	1Y	-	臨界安全管理のインターロック作動検査	
				閉じ込め	-	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-	-		
				耐震	-	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
核燃料物質の貯蔵施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	B型酸化ウラン保管棚	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2020		
				閉じ込め	作動点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
その他	-	-	-	-						
核燃料物質の貯蔵施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	フリーローラーコンベヤ	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	2Y	2021		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	フリーローラーコンベヤ	台車	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	2Y	2021		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	粉末移し替えフード	-	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2-3階酸化ウラン取扱室	粉末移し替えフード	コンベヤ	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2-2階酸化ウラン取扱室	B型酸化ウラン保管棚	-	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2成型室	C型酸化ウラン保管棚	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2炉室	ポート保管棚	-	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2装填室	ポート保管棚	-	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2装填室	C型酸化ウラン保管棚	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2装填室	C型ペレット貯蔵棚	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2装填室	C型ペレット貯蔵棚	自動搬出入装置 (P1,P2)	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	-
				閉じ込め	外観点検、機能点検、作動点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全 重要度	保全方式 又は頻度	前回 実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な 保全
核燃料物質の貯蔵施設	第2装填室	燃料棒仕掛品保管棚	-	臨界防止	外観点検	B	1M、10Y	2018	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2ウラン回収室第1区域	C型酸化ウラン保管棚	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2組立室	燃料棒貯蔵棚	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2組立室	集合体貯蔵棚	-	臨界防止	外観点検	B	10Y	2018	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2組立室	集合体搬送装置(B1~B5)	-	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	-
				閉じ込め	外観点検、機能点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2組立室	集合体搬送装置	集合体移載装置(B6,B7,B8)	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査 (今回B6,B7は対象外)	-
				閉じ込め	外観点検、機能点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2組立室	搬送コンベヤII	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2020		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2組立室	搬送コンベヤIII	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2020		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2組立室	クレーンII(C3)	-	臨界防止	搬送設備の停電時保持能力検査	C	1Y	-	搬送設備の停電時保持能力検査	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	法定点検	C	1M、1Y	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2組立室	クレーンII(C3)	屋外搬出用レール	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	10Y	2021		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2021		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2-地下1階発送品保管場	集合体輸送容器(内容器含む)	-	臨界防止	外観点検	B	1Y	-	-	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
核燃料物質の貯蔵施設	第2-地下1階発送品保管場	粉末輸送容器(内容器含む)	-	臨界防止	外観点検	B	1Y	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟の第1種管理区域各部屋	気体廃棄設備	排気ダクト (設備の排気管～高性能エアフィルタ入口、高性能エアフィルタ出口～第1又は第2フィルタ室境界)	臨界防止	-	-	-	-	第1種管理区域の負圧確認検査 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	-
				閉じ込め	第1種管理区域の負圧確認検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検	C	1M、3M、1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	5Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
その他の主要な設備	第1加工棟の空調機械室～第1種管理区域各部屋	給気側逆流防止ダンパー	-	臨界防止	-	-	-	-	第1種管理区域の負圧確認検査 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	-
				閉じ込め	第1種管理区域の負圧確認検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	B	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	動作点検、外観点検	C	1Y、3Y	2021		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	(空調ダクトが防火区画を貫通する所)気体廃棄設備	防火ダンパー	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	外観検査、機能点検	B	1Y	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟の第1種管理区域各部屋	差圧検出器	-	臨界防止	-	-	-	-	負圧警報設備の警報作動検査	-
				閉じ込め	負圧警報設備の警報作動検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検、性能点検、校正	B	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2フィルタ室	気体廃棄設備	排気用送風機	臨界防止	-	-	-	-	第1種管理区域の負圧確認検査 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	-
				閉じ込め	第1種管理区域の負圧確認検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検、機能点検、性能点検	C	1M、6M、1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	5Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2フィルタ室	気体廃棄設備	高性能エアフィルタ	臨界防止	-	-	-	-	濾過装置の性能確認検査 気体廃棄設備の処理能力検査 第1種管理区域の負圧確認検査 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	-
				閉じ込め	濾過装置の性能確認検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	気体廃棄設備の処理能力検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	第1種管理区域の負圧確認検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	校正	C	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
耐震	外観点検	C	10Y	2020						
放射線管理	-	-	-	-						
その他	-	-	-	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第2フィルタ室	気体廃棄設備	排気ダクト (第2フィルタ室境界～高性能エアフィルタ入口、高性能エアフィルタ出口～排気口)	臨界防止	-	-	-	-	第1種管理区域の負圧確認検査 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	-
				閉じ込め	第1種管理区域の負圧確認検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検、作動点検	C	1Y、3Y	2022		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観	C	5Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2加工棟の第1種管理区域各部屋	気体廃棄設備	高性能エアフィルタ	臨界防止	-	-	-	-	濾過装置の性能確認検査 気体廃棄設備の処理能力検査 第1種管理区域の負圧確認検査 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	-
				閉じ込め	濾過装置の性能確認検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	気体廃棄設備の処理能力検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	第1種管理区域の負圧確認検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	校正	C	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
耐震	外観点検	C	5Y	2020						
放射線管理	-	-	-	-						
その他	-	-	-	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第2加工棟の第1種管理区域各部屋	気体廃棄設備	排気ダクト (設備の排気管～高性能エアフィルタ入口、高性能エアフィルタ出口～第2フィルタ室境界)	臨界防止	-	-	-	-	第1種管理区域の負圧確認検査 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	-
				閉じ込め	第1種管理区域の負圧確認検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	5Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全 重要度	保全方式 又は頻度	前回 実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な 保全
その他の主要な設備	第2加工棟の空調機械室～ 第1種管理区域各部屋	給気側逆流防止ダンパー	-	臨界防止	-	-	-	-	第1種管理区域の負圧確認検査 給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動 検査	-
				閉じ込め	第1種管理区域の負圧確認検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	給・排気用送風機の起動停止シーケンスの作動検査	B	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	動作点検、外観点検	C	1Y、3Y	2021		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2加工棟	(空調ダクトが防火区画を貫 通する所) 気体廃棄設備	防火ダンパー	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	外観点検、機能点検	B	1Y	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2加工棟の第1種管理区域 各部屋	差圧検出器	-	臨界防止	-	-	-	-	負圧警報設備の警報作動検査	-
				閉じ込め	負圧警報設備の警報作動検査	B	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検、性能点検、校正	B	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-2汚染検査室	サンブ (本体～送水先施設の入口ま で(以降※1と表示))	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2021		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-2機材準備・保管室	サンブ(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報 作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2018		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
その他	-	-	-	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-1分析室	サンブ(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報 作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-1分析室	サンブ(※1)	流しタンク	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-3分析室	サンブ(※1)	流しタンク	臨界防止	-	-	-	-	-	○
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-3分析室	ホールドアップタンク(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報 作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2020		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第1廃棄物処理室	ホールドアップタンク(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報 作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2015		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
その他	-	-	-	-						

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検査対象の場合)	特別な保全
放射性廃棄物の廃棄施設	第1廃棄物処理室	サンブ	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2装填室	サンブ(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2装填室	サンブ(北側)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	サンブ(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2017		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	-	-	-	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	ホールドアップタンク(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2021		
				閉じ込め	機能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	遠心分離機(※1)(水モニター含む)	-	臨界防止	-	-	-	-	液体廃棄設備の処理能力検査	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	性能点検(水モニター)	D	1M	-		
				その他	液体廃棄設備の処理能力検査	C	1Y	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	遠心分離機(※1)	サブタンク	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査 液体廃棄設備の処理能力検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2021		
				閉じ込め	機能点検、性能点検	D	1M、1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	液体廃棄設備の処理能力検査	C	1Y	-		
その他	-	-	-	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	分離水タンク(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検、機能点検、性能点検	D	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2013		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	凝集沈殿槽(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2020		
				閉じ込め	機能点検、性能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	スラッジタンク(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検、機能点検	D	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2019		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	真空ブリコートフィルタ(※1)	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	機能点検	D	2Y	2021		
					-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	真空ブリコートフィルタ(※1)	ろ液受けタンク	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	外観点検、機能点検	D	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2020		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	スラッジ乾燥機	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
					-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	廃棄物用フード	-	臨界防止	-	-	-	-	設備内風速の確認検査	-
				閉じ込め	設備内風速の確認検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	外観点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	排液貯槽 (本体～最終バルブ)	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	分解点検	C	CBM	2022		
				閉じ込め	機能点検、性能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	D	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第2廃棄物処理室	廃油処理装置	-	臨界防止	-	-	-	-	廃油処理装置の警報作動検査	-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	廃油処理装置の警報作動検査	C	1Y	-		
				火災爆発防止	機能点検	C	1Y	-		
				火災爆発防止	校正	C	1Y	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2021		
				放射線管理	-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第2ウラン回収室第1区域	廃油保管場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	外観点検	D	10Y	2018		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
				その他	巡視	D	1D	-		
					-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-1機材準備・保管室	サンブ	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	機能点検、性能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第2ウラン回収室第1区域	サンブ	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	機能点検、性能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			
放射性廃棄物の廃棄施設	第2ウラン回収室第2区域	サンブタンク	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-
				閉じ込め	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y	-		
				閉じ込め	機能点検、性能点検	D	1Y	-		
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
				その他	-	-	-			

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全 重要度	保全方式 又は頻度	前回 実施年	検査名 (定事検査対象の場合)	特別な 保全	
放射性廃棄物の廃棄施設	第1ガドリニア成型室	サンブ	-	臨界防止	-	-	-	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	-	
				閉じ込め	-	放射性液体廃棄物施設の液面高検知器の警報作動検査	C	1Y			-
				閉じ込め	-	機能点検、性能点検	D	1Y			-
				火災爆発防止	-	-	-	-			-
				耐震	-	外観点検	C	10Y			2022
				放射線管理	-	-	-	-			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1廃棄物減容室	フィルタ減容装置	-	臨界防止	-	-	-	-	設備内風速の確認検査	-	
				閉じ込め	-	設備内風速の確認検査	C	1Y			-
				閉じ込め	-	外観点検	C	1Y			-
				火災爆発防止	-	-	-	-			-
				耐震	-	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-	-			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-1廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-2廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-4廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	外観	D	1M			-
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-5廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-6廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-7廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-8廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-9廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-10廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-	-			
				耐震	-	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-	-			
				その他	-	巡視	D	1D			-
				その他	-	-	-	-			-

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検査対象の場合)	特別な 保全
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-11廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	巡視	D	1D	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-12廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	巡視	D	1D	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-13廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	巡視	D	1D	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-14廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	巡視	D	1D	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第1加工棟	第1-15廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	巡視	D	1D	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-1廃棄物貯蔵場	クレーン	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-			
その他	法定点検	C	1M、1Y	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	第1-7廃棄物貯蔵場	クレーン	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-			
その他	法定点検	C	1M、1Y	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	廃棄物貯蔵棟第2棟	第2-2(1階)廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	巡視	D	1D	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	廃棄物貯蔵棟第2棟	第2-2(2階)廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	巡視	D	1D	-						
放射性廃棄物の廃棄施設	廃棄物貯蔵棟第2棟	第2-2(3階)廃棄物貯蔵場	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	-	-	-			
				放射線管理	-	-	-			
その他	巡視	D	1D	-						
放射線管理施設	第1-2汚染検査室	ハンドフットクロスモニタ	-	臨界防止	-	-	-	-		○
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2022		
				放射線管理	-	-	-			
その他	-	-	-							
放射線管理施設	第2汚染検査室	ハンドフットクロスモニタ	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-			
				火災爆発防止	-	-	-			
				耐震	外観点検	C	10Y	2022		
				放射線管理	校正、性能点検	C	1Y、1M	-		
その他	-	-	-							

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
放射線管理施設	第2フィルタ室	ダストサンブラ	-	臨界防止	-	-	-	-	排気/環気モニタの警報作動検査	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他(監視、通信連絡)	排気/環気モニタの警報作動検査	C	1Y	-		
				その他(監視、通信連絡)	外観点検、性能点検、校正	C	1M、1Y	-		
放射線管理施設	第2フィルタ室	ダストモニタ	-	臨界防止	-	-	-	-	排気/環気モニタの警報作動検査	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	1Y	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他(監視、通信連絡)	排気/環気モニタの警報作動検査	C	1Y	-		
				その他(監視、通信連絡)	外観点検、性能点検、校正	C	1M、1Y	-		
放射線管理施設	屋外	モニタリングポスト	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2021		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	校正、機能点検、性能点検	C	1Y	-		
				その他	-	-	-	-		
その他の加工施設	動力棟	無停電電源装置	-	臨界防止	-	-	-	-	非常用発電機・無停電電源の作動検査	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2022		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	非常用発電機・無停電電源の作動検査	B	1Y	-		
				その他	外観点検、性能点検	C	6M、1Y	-		
その他の加工施設	屋外	無停電電源装置	-	臨界防止	-	-	-	-	非常用発電機・無停電電源の作動検査	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	非常用発電機・無停電電源の作動検査	B	1Y	-		
				その他	外観点検、性能点検	C	6M、1Y	-		
その他の加工施設	屋外	ガスタービン発電機(燃料タンク含む)	-	臨界防止	-	-	-	-	非常用発電機・無停電電源の作動検査	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	10Y	2018		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	非常用発電機・無停電電源の作動検査	B	1Y	-		
				その他	法定点検	C	6M	-		
その他の加工施設	第1加工棟、第2加工棟、動力棟、第2貯蔵棟、廃棄物貯蔵棟第2棟	自動火災報知設備の警報設備	-	臨界防止	-	-	-	-	自動火災報知設備の警報作動検査	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	自動火災報知設備の警報作動検査	B	1Y	-		
				火災爆発防止	法定点検	C	6M、1Y	-		
				火災爆発防止	性能点検	B	1M	-		
				耐震	外観点検	B	10Y	2022		
				放射線管理	-	-	-	-		
その他の加工施設	第1加工棟、第2加工棟、動力棟、第2貯蔵棟、廃棄物貯蔵棟第2棟	放送設備	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	6M	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他(通信連絡設備)	法定点検	C	6M、1Y	-		
				その他(通信連絡設備)	機能点検	C	1M	-		
その他の加工施設	警備室	放送設備	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検	C	6M	-		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他(通信連絡設備)	法定点検	C	6M、1Y	-		
				その他(通信連絡設備)	機能点検	C	1M	-		
その他の加工施設	第1加工棟、第2加工棟、動力棟、第2貯蔵棟、廃棄物貯蔵棟第2棟、廃棄物貯蔵棟第3棟	消火設備	-	臨界防止	-	-	-	-		-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	法定点検	C	6M、1Y	-		
				耐震	外観点検	C	3Y	2021		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		
				その他	-	-	-	-		

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全	
その他の加工施設	第1加工棟, 第2加工棟, 動力棟, 第2貯蔵棟, 廃棄物貯蔵棟第2棟, 廃棄物貯蔵棟第3棟	火災感知設備	-	臨界防止	-	-	-	-	自動火災報知設備の警報作動検査	-	
				閉じ込め	-	-	-				
				火災爆発防止	-	自動火災報知設備の警報作動検査	B	1Y			-
				火災爆発防止	-	法定点検	C	6M, 1Y			-
				耐震	-	外観点検	C	6M, 1Y			-
				放射線管理	-	-	-	-			
その他の加工施設	第1加工棟, 第2加工棟, 動力棟, 第2貯蔵棟, 廃棄物貯蔵棟第2棟, 廃棄物貯蔵棟第3棟	照明設備	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-				
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	外観点検	C	1Y			-
				放射線管理	-	-	-				
				その他(安全避難通路、非常用電源)	-	機能点検、法定点検	C	6M, 1Y			-
その他の加工施設	第1化学分析室	分析用フード	-	臨界防止	-	-	-	-		○	
				閉じ込め	-	-	-				
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	外観点検	C	10Y			2020
				放射線管理	-	-	-				
				その他	-	-	-				
その他の加工施設	第1-3分析室	分析用フード	-	臨界防止	-	-	-	-		○	
				閉じ込め	-	-	-				
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	外観点検	C	10Y			2020
				放射線管理	-	-	-				
				その他	-	-	-				
その他の加工施設	第1廃棄物処理室	廃棄物中ウラン測定装置	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-				
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	外観点検	C	1Y			-
				放射線管理(自主)	-	性能点検	C	1M			-
				その他	-	-	-				
その他の加工施設	第2廃棄物処理室	廃棄物中ウラン測定装置	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-				
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	外観点検	C	1Y			-
				放射線管理(自主)	-	性能点検	C	1M			-
				その他	-	-	-				
その他の加工施設	第2加工棟	監視システム	-	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-				
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	-	-				
				放射線管理	-	-	-				
				その他	-	-	-				
その他の加工施設	第2加工棟	監視システム	秤	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	-	-				
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	-	-				
				放射線管理	-	-	-				
				その他	-	-	-				
その他の加工施設	第1-2分析室	フード(LB-13、LB-14)	-	臨界防止	-	-	-	-	設備内風速の確認検査	-	
				閉じ込め	-	設備内風速の確認検査	C	1Y			-
				閉じ込め	-	外観点検、作動点検	C	1Y			-
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	外観点検	C	10Y			2018
				放射線管理	-	-	-				
その他の加工施設	第1-2分析室	フード(LB-13、LB-14)	フード用タンク	臨界防止	-	-	-	-		-	
				閉じ込め	-	外観点検、機能点検	D	1Y			-
				火災爆発防止	-	-	-				
				耐震	-	外観点検	C	10Y			2020
				放射線管理	-	-	-				
				その他	-	-	-				

表2 施設管理実施計画(安全機能を有する施設)

施設区分	場所	設備名	附属	安全機能	点検及び試験の項目	保全重要度	保全方式又は頻度	前回実施年	検査名 (定事検対象の場合)	特別な保全
建物	第1加工棟	第1加工棟	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	B	3M、1Y、5Y	2017		
				火災爆発防止	外観点検	B	1Y、5Y	2017		
				耐震	外観点検	B	1Y、5Y	2017		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	外観点検	B	3M、1Y、5Y	2017		
建物	第2加工棟	第2加工棟	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	外観点検	B	3M、1Y、5Y	2017		
				火災爆発防止	外観点検	B	1Y、5Y	2017		
				耐震	外観点検	B	1Y、5Y	2017		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	外観点検	B	3M、1Y、5Y	2017		
建物	第2貯蔵棟	第2貯蔵棟	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	外観点検	B	1Y、5Y	2021		
				耐震	外観点検	B	1Y、5Y	2021		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	外観点検	B	3M、1Y、5Y	2021		
建物	廃棄物貯蔵棟第2棟	廃棄物貯蔵棟第2棟	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	外観点検	B	1Y、5Y	2021		
				耐震	外観点検	B	1Y、5Y	2021		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	外観点検	B	3M、1Y、5Y	2021		
建物	D搬送路	D搬送路	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	外観点検	B	1Y、5Y	2021		
				耐震	外観点検	B	1Y、5Y	2021		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	外観点検	B	3M、1Y、5Y	2021		
建物	動力棟	動力棟	-	臨界防止	-	-	-	-	-	-
				閉じ込め	-	-	-	-		
				火災爆発防止	-	-	-	-		
				耐震	外観点検、性能点検	B	1Y、5Y	2021		
				放射線管理	-	-	-	-		
				その他	外観点検、性能点検	B	1Y、5Y	2021		