

# 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2023年11月20日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2023年												2024年									備考	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
設置許可	1	玄海3/4	4号高燃焼度燃料導入(55GWd/t)	2022/12/28申請												◇3/E									【許可希望時期の理由】 使用済燃料発生量低減の観点から、高燃焼度燃料を2025年度目途で導入するため。	
設 工 認	1	玄海3/4 川内1/2	火災防護のうち電線管内ケーブルの系統分離対策	▼5/31												◆11/10										
	2	玄海3	燃料体(海外MOX)	2023/1/13申請												◆10/2										
	3	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事(火災防護審査基準改正対応による変更認可申請)	▼8/31												◇12/E										
	4	川内1/2	廃棄物搬出設備設置工事(火災防護審査基準改正対応による変更認可申請)													▽12/M									◇4/M	
	5	玄海3/4	緊急時対策棟設置工事(公害防止)													▼10/31届出										
保 安 規 定	1	玄海3/4 川内1/2	火災防護のうち電線管内ケーブルの系統分離対策	▼5/31												◆11/17										
	2	川内1/2	受電系統の変更	▼4/12												◆9/26										
	3	玄海3/4	緊急時対策棟設置													▽1/M									◇7/M	

# 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2023年11月20日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2023年												2024年									備考
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
安全性向上評価	1	玄海3/4	安全性向上評価届出	▼7/10 3号(第3回)届出																					定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・玄海3号(第3回):2023年7月10日届出 ・玄海4号(第4回):2023年9月8日届出
				▼9/8 4号(第4回)届出																					
	2	川内1/2	安全性向上評価届出	▼11/20 1号(第6回)届出												▽2号(第6回)届出									定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・川内1号(第6回):2023年11月20日届出 ・川内2号(第6回):2024年2月予定

【凡例】 ▼:申請(届出)日  
▽:申請(届出)予定時期  
◇:許認可希望時期

(標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変更及び川内1/2号炉運転期間延長・玄海3号炉原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施に伴う長期施設管理方針の策定を除く)