

承認	審査		作成
濃縮保全部長	濃縮保全部長	電気主任技術者	電気計装保全課長
[Redacted]			

2022年度濃縮保全部電気計装保全課点検計画（改正2）
（2022年4月～2023年3月）

改正来歴表

件名		作成箇所		
2022年度濃縮保全部電気計装保全課点検計画（改正1） （2022年4月～2023年3月）		濃縮保全部 電気計装保全課		
		承認 承認日	審査 審査日	作成 作成日
改正 番号	改正内容および理由			
0	新規制定	2022. 2. 25	2022. 2. 25 2022. 2. 25	2022. 2. 25
01	<p>1. 詳細工程が明確になったことから、(1)定期事業者検査に係る点検等および(4)定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴う点検について、以下のとおり見直しを行った。</p> <p>①1. カスケード設備・濃縮度測定装置【定期点検】温度計点検（フィードA/B）の実施時期を7月⇒4月～6月へ実施時期を見直し。 ②13. 非常用設備【定期点検】の実施時期を6月開始⇒5月開始へ時期を見直し。 ③17. 無停電電源装置点検【定期点検】の実施時期を10月開始⇒12月開始へ時期を見直し。 ④蓄電池比重測定【定期点検】の実施時期を5月開始⇒6月開始、11月開始⇒12月開始へ時期を見直し。 ⑤14. 熱水ボイラ設備【定期点検】熱水ボイラ設備 法令点検 計器類点検の実施時期を7月⇒6月～7月へ実施時期を見直し。 ⑥通信連絡設備 一斉放送機能の実施時期を2023年1月上旬～2023年2月下旬 → 2023年1月上旬～2023年1月下旬へ見直し。 ⑦気体廃棄物の廃棄設備 第1種管理区域の排気機能維持（停止（誤操作防止）、自動起動）の実施時期を2023年1月上旬～2023年2月下旬 → 2023年1月上旬～2023年1月下旬へ見直し。 ⑧点検工程見直しに伴い、点検計画表の予定日を修正した。</p> <p>2. その他 ①更新後の設備と整合を図り、点検対象名を修正した。 (1) 定期事業者検査に係る点検等 11. 非常用設備【定期事業者検査】 7. 無停電電源設備等 直流電源設備（給電機能） 1号直流A, B、2号直流A, B、直流A, B⇒ 無停電電源設備等 直流電源設備（給電機能） 直流110V蓄電池盤A, B、共通直流110V充電器盤 ②不適合 CR1145767（P/C E母連給電切替操作に伴う、所内電気盤CSからのP/C D D111(3A)遮断器投入不可）の影響を受け、2. 改造 P/C SSTD-10化改造工事の工事完了時期を2022年4月下旬⇒2022年6月下旬へ見直した。</p>	2022. 4. 18	2022. 4. 18 2022. 4. 18	2022. 4. 18

改正来歴表

件名		作成箇所		
2022年度濃縮保全部電気計装保全課点検計画（改正2） （2022年4月～2023年3月）		濃縮保全部 電気計装保全課		
		承認 承認日	審査 審査日	作成 作成日
改正 番号	改正内容および理由			
02	<p>1. 保安規定改正(改正50)に伴い、モニタリングポストの保 修担当課が放射線管理課から電気計装保全課に変更となっ たことから、点検計画を以下の通り改正する。</p> <p>(1) 定期事業者検査に係る点検等</p> <p>10. 放射線監視・測定設備【定期事業者検査】に以 下の点検項目追加(19.～25.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングポスト(空間線量率)校正(設定値確認 含む) ・モニタリングポスト ループ試験 ・モニタリングポスト 警報 <p>(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実 施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措 置を伴うもの</p> <p>10. 放射線監視設備【定期点検】に以下の点検対象を 追加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングポスト6ヶ月、1年点検 2022年7月(6ヶ月点検)・12月(1年点検) <p>2. 排気用モニタ A/B の定期点検について、「排気用モニタ A/B における警報信号および濃度指示値等の入替について (CR 濃 105491 不 863)」の処置完了後に点検を実施する必 要があることから以下の通り実施時期を見直した。</p> <p>(1) 定期事業者検査に係る点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排気用モニタ A/B 排気用モニタ校正(設定値確認含 む)/ループ試験 実施時期：6月～7月 ⇒ 9月～10月へ見直し ・排気用モニタ A/B 警報 実施時期：6月～7月 ⇒ 9月～10月へ見直し <p>(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い 実施頻度で行う点検等であって、性能維持のため の措置を伴うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排気用モニタ A/B 点検(SP・流量計点検) 実施時期：6月～7月 ⇒ 9月～10月へ見直し ・排気用モニタ A/B(1年点検) 実施時期：6月～7月 ⇒ 9月～10月へ見直し <p>3. SSTD 試験検査装置の校正について、所内電気設備定期点 検に合わせ校正することから、点検実施時期を見直した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施時期：7月 ⇒ 8月～9月へ見直し <p>4. M/C 保護リレー更新改造工事について、LLW 管理建屋ケー ブル損傷修繕時期に合わせ実施することから実施時期を 見直した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施時期：～2022年6月下旬 ⇒ ～2022年12月下旬へ見直し 	表紙参照	表紙参照	表紙参照

改正来歴表

件名		作成箇所		
2022年度濃縮保全部電気計装保全課点検計画（改正2） （2022年4月～2023年3月）		濃縮保全部		
		電気計装保全課		
改正 番号	改正内容および理由	承認 承認日	審査 審査日	作成 作成日
02	<p>5. 工事に伴う停電待機時間が最小になるよう、他工事との工程調整により、以下の工事実施時期を見直した。</p> <p>(1)P/C SSTD-10 化改造工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施時期：～2022年6月下旬 ⇒ ～2022年8月下旬へ見直し <p>(2)GIS 制御盤および主変圧器制御盤更新工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施時期：～2022年6月中旬 ⇒ ～2022年8月中旬へ見直し <p>(3) 制御盤等の盤内部品交換・改造工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施時期：～2022年6月下旬 ⇒ ～2022年9月下旬へ見直し <p>(4) 制御盤および機側盤等の用品交換工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施時期：～2022年6月下旬 ⇒ ～2022年9月下旬へ見直し <p>6. 実績記入</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	表紙参照	表紙参照	表紙参照

1. 定期点検の実施工程

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2022年												2023年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1.全設備共通【定期事業者検査】																
1. 地震検出器(設定値確認、単体作動)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
2.カスケード設備【定期事業者検査】																
1. 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
2. ループ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
3. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
4. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
5. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
6. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
7. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
8. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
9. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
10. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
11. 圧力計校正																
12. ループ試験																
13. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
14. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
15. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
16. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
17. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
18. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
19. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
20. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
21. 圧力計校正																
22. ループ試験																
23. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
24. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
25. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
26. 圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック																
27. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
28. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
29. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
30. 地震発生時のカスケード排気のインターロック																
31. 圧力計校正																
32. ループ試験																
3.濃縮度測定装置【定期事業者検査】																
1. 濃縮度測定装置校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
2. ループ試験(設定値確認)/設定値管理の妥当性																
4.高周波電源設備【定期事業者検査】																
1. 高周波インバータ装置_定格用1 発振器単体試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
2. 高周波インバータ装置_定格用1 遠心機過回転防止機能																
3. 高周波インバータ装置_定格用2 発振器単体試験(設定値確認)																
4. 高周波インバータ装置_定格用2 遠心機過回転防止機能																
5. 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)																
6. 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																
7. 高周波インバータ装置_定格用1 発振器単体試験(設定値確認)																
8. 高周波インバータ装置_定格用1 遠心機過回転防止機能																
9. 高周波インバータ装置_定格用2 発振器単体試験(設定値確認)																
10. 高周波インバータ装置_定格用2 遠心機過回転防止機能																
11. 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
12. 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																
13. 高周波インバータ装置_定格用1 発振器単体試験(設定値確認)																
14. 高周波インバータ装置_定格用1 遠心機過回転防止機能																
15. 高周波インバータ装置_定格用2 発振器単体試験(設定値確認)																
16. 高周波インバータ装置_定格用2 遠心機過回転防止機能																
17. 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)																
18. 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																
19. 高周波インバータ装置_定格用1 発振器単体試験(設定値確認)																
20. 高周波インバータ装置_定格用1 遠心機過回転防止機能																
21. 高周波インバータ装置_定格用2 発振器単体試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
22. 高周波インバータ装置_定格用2 遠心機過回転防止機能																
23. 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)																
24. 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																
25. 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																
26. 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																
27. 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																
28. 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																
29. 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)																
30. 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																
31. 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
32. 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																
33. 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																
34. 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																
35. 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)																
36. 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																
37. 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																
38. 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																
39. 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																
40. 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																
41. 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。															
42. 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																
43. 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																
44. 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																
45. 高周波インバータ装置_定格用 発振器単体試験(設定値確認)																
46. 高周波インバータ装置_定格用 遠心機過回転防止機能																
47. 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 発振器単体試験(設定値確認)																
48. 共通 高周波インバータ装置_起動バックアップ 遠心機過回転防止機能																

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2022年						2023年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5.UF6処理設備【定期事業者検査】												
1. RE-2 発生槽A 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
2. RE-2 発生槽A 温度計校正												
3. RE-2 発生槽A 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
4. RE-2 発生槽A 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
5. RE-2 発生槽A 地震発生時の加熱停止のインターロック												
6. RE-2 発生槽B 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
7. RE-2 発生槽B 温度計校正												
8. RE-2 発生槽B 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
9. RE-2 発生槽B 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
10. RE-2 発生槽B 地震発生時の加熱停止のインターロック												
11. RE-2 発生槽C 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
12. RE-2 発生槽C 温度計校正												
13. RE-2 発生槽C 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
14. RE-2 発生槽C 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
15. RE-2 発生槽C 地震発生時の加熱停止のインターロック												
16. RE-2 発生槽D 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
17. RE-2 発生槽D 温度計校正												
18. RE-2 発生槽D 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
19. RE-2 発生槽D 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
20. RE-2 発生槽D 地震発生時の加熱停止のインターロック												
21. RE-2 発生槽E 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
22. RE-2 発生槽E 温度計校正												
23. RE-2 発生槽E 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
24. RE-2 発生槽E 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
25. RE-2 発生槽E 地震発生時の加熱停止のインターロック												
26. RE-2 発生槽F 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
27. RE-2 発生槽F 温度計校正												
28. RE-2 発生槽F 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
29. RE-2 発生槽F 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
30. RE-2 発生槽F 地震発生時の加熱停止のインターロック												
31. RE-2 発生槽G 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
32. RE-2 発生槽G 温度計校正												
33. RE-2 発生槽G 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
34. RE-2 発生槽G 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
35. RE-2 発生槽G 地震発生時の加熱停止のインターロック												
36. RE-2 発生系温水ユニットA 温度計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
37. RE-2 発生系温水ユニットA 温度ループ試験(設定値確認)												
38. RE-2 発生系温水ユニットA 温水ユニット温度異常による温水ユニット加熱停止のインターロック												
39. RE-2 発生系温水ユニットB 温度計校正												
40. RE-2 発生系温水ユニットB 温度ループ試験(設定値確認)												
41. RE-2 発生系温水ユニットB 温水ユニット温度異常による温水ユニット加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
42. RE-2 製品コールドトラップA 圧力計校正												
43. RE-2 製品コールドトラップA 温度計校正												
44. RE-2 製品コールドトラップA 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
45. RE-2 製品コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
46. RE-2 製品コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
47. RE-2 製品コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
48. RE-2 製品コールドトラップB 圧力計校正												
49. RE-2 製品コールドトラップB 温度計校正												
50. RE-2 製品コールドトラップB 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
51. RE-2 製品コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
52. RE-2 製品コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック												
53. RE-2 製品コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
54. RE-2 製品コールドトラップC 圧力計校正												
55. RE-2 製品コールドトラップC 温度計校正												
56. RE-2 製品コールドトラップC 圧力・温度ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
57. RE-2 製品コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
58. RE-2 製品コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック												
59. RE-2 製品コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
60. RE-2 製品コールドトラップD 圧力計校正												
61. RE-2 製品コールドトラップD 温度計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
62. RE-2 製品コールドトラップD 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
63. RE-2 製品コールドトラップD 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
64. RE-2 製品コールドトラップD 地震発生時の加熱停止のインターロック												
65. RE-2 製品コールドトラップD ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
66. RE-2 製品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
67. RE-2 製品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力ループ試験(設定値確認)												
68. RE-2 製品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力計校正												
69. RE-2 製品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
70. RE-2 製品回収槽A ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
71. RE-2 製品回収槽A 重量計校正												
72. RE-2 製品回収槽A 重量ループ試験(設定値確認)												
73. RE-2 製品回収槽A 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
74. RE-2 製品回収槽B ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
75. RE-2 製品回収槽B 重量計校正												
76. RE-2 製品回収槽B 重量ループ試験(設定値確認)												
77. RE-2 製品回収槽B 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
78. RE-2 製品回収槽C ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
79. RE-2 製品回収槽C 重量計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
80. RE-2 製品回収槽C 重量ループ試験(設定値確認)												
81. RE-2 製品回収槽C 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
82. RE-2 製品回収槽D ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
83. RE-2 製品回収槽D 重量計校正												
83. RE-2 製品回収槽D 重量ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
84. RE-2 製品回収槽D 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2022年						2023年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
85. RE-2A 廃品コールドトラップA 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
86. RE-2A 廃品コールドトラップA 温度計校正												
87. RE-2A 廃品コールドトラップA 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
88. RE-2A 廃品コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
89. RE-2A 廃品コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック												
90. RE-2A 廃品コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
91. RE-2A 廃品コールドトラップB 圧力計校正												
92. RE-2A 廃品コールドトラップB 温度計校正												
93. RE-2A 廃品コールドトラップB 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
94. RE-2A 廃品コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
95. RE-2A 廃品コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
96. RE-2A 廃品コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
97. RE-2A 廃品コールドトラップC 圧力計校正												
98. RE-2A 廃品コールドトラップC 温度計校正												
99. RE-2A 廃品コールドトラップC 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
100. RE-2A 廃品コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
101. RE-2A 廃品コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック												
102. RE-2A 廃品コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
103. RE-2A 廃品コールドトラップD 圧力計校正												
104. RE-2A 廃品コールドトラップD 温度計校正												
105. RE-2A 廃品コールドトラップD 圧力・温度ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
106. RE-2A 廃品コールドトラップD 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
107. RE-2A 廃品コールドトラップD 地震発生時の加熱停止のインターロック												
108. RE-2A 廃品コールドトラップD ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
109. RE-2A 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力計校正												
110. RE-2A 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力ループ試験(設定値確認)												
111. RE-2A 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力計校正												
112. RE-2A 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力ループ試験(設定値確認)												
113. RE-2A 廃品回収槽A ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
114. RE-2A 廃品回収槽A 重量計校正												
115. RE-2A 廃品回収槽A 重量ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
116. RE-2A 廃品回収槽A 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
117. RE-2A 廃品回収槽A 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
118. RE-2A 廃品回収槽B ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
119. RE-2A 廃品回収槽B 重量計校正												
120. RE-2A 廃品回収槽B 重量ループ試験(設定値確認)												
121. RE-2A 廃品回収槽B 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
122. RE-2A 廃品回収槽B 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
123. RE-2A 廃品回収槽C ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
124. RE-2A 廃品回収槽C 重量計校正												
125. RE-2A 廃品回収槽C 重量ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
126. RE-2A 廃品回収槽C 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
127. RE-2A 廃品回収槽C 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
128. RE-2B 廃品コールドトラップA 圧力計校正												
129. RE-2B 廃品コールドトラップA 温度計校正												
130. RE-2B 廃品コールドトラップA 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
131. RE-2B 廃品コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
132. RE-2B 廃品コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック												
133. RE-2B 廃品コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
134. RE-2B 廃品コールドトラップB 圧力計校正												
135. RE-2B 廃品コールドトラップB 温度計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
136. RE-2B 廃品コールドトラップB 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
137. RE-2B 廃品コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
138. RE-2B 廃品コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック												
139. RE-2B 廃品コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
140. RE-2B 廃品コールドトラップC 圧力計校正												
141. RE-2B 廃品コールドトラップC 温度計校正												
142. RE-2B 廃品コールドトラップC 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
143. RE-2B 廃品コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
144. RE-2B 廃品コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック												
145. RE-2B 廃品コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
146. RE-2B 廃品コールドトラップD 圧力計校正												
147. RE-2B 廃品コールドトラップD 温度計校正												
148. RE-2B 廃品コールドトラップD 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
149. RE-2B 廃品コールドトラップD 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
150. RE-2B 廃品コールドトラップD 地震発生時の加熱停止のインターロック												
151. RE-2B 廃品コールドトラップD ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
152. RE-2B 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力計校正												
153. RE-2B 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力ループ試験(設定値確認)												
154. RE-2B 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力計校正												
155. RE-2B 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
156. RE-2B 廃品回収槽D ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
157. RE-2B 廃品回収槽D 重量計校正												
158. RE-2B 廃品回収槽D 重量ループ試験(設定値確認)												
159. RE-2B 廃品回収槽D 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
160. RE-2B 廃品回収槽D 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												
161. RE-2B 廃品回収槽E ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
162. RE-2B 廃品回収槽E 重量計校正												
163. RE-2B 廃品回収槽E 重量ループ試験(設定値確認)												
164. RE-2B 廃品回収槽E 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
165. RE-2B 廃品回収槽E 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
166. RE-2B 廃品回収槽F ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック												
167. RE-2B 廃品回収槽F 重量計校正												
168. RE-2B 廃品回収槽F 重量ループ試験(設定値確認)												
169. RE-2B 廃品回収槽F 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)												
170. RE-2B 廃品回収槽F 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2022年										2023年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
171. RE-2C 廃品コールドトラップA 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
172. RE-2C 廃品コールドトラップA 温度計校正													
173. RE-2C 廃品コールドトラップA 圧力・温度ループ試験(設定値確認)													
174. RE-2C 廃品コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
175. RE-2C 廃品コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック													
176. RE-2C 廃品コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
177. RE-2C 廃品コールドトラップB 圧力計校正													
178. RE-2C 廃品コールドトラップB 温度計校正													
179. RE-2C 廃品コールドトラップB 圧力・温度ループ試験(設定値確認)													
180. RE-2C 廃品コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
181. RE-2C 廃品コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
182. RE-2C 廃品コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
183. RE-2C 廃品コールドトラップC 圧力計校正													
184. RE-2C 廃品コールドトラップC 温度計校正													
185. RE-2C 廃品コールドトラップC 圧力・温度ループ試験(設定値確認)													
186. RE-2C 廃品コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
187. RE-2C 廃品コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック													
188. RE-2C 廃品コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
189. RE-2C 廃品コールドトラップD 圧力計校正													
190. RE-2C 廃品コールドトラップD 温度計校正													
191. RE-2C 廃品コールドトラップD 圧力・温度ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
192. RE-2C 廃品コールドトラップD 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
193. RE-2C 廃品コールドトラップD 地震発生時の加熱停止のインターロック													
194. RE-2C 廃品コールドトラップD ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
195. RE-2C 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力計校正													
196. RE-2C 廃品コールドトラップ(移送ヘッダA) 圧力ループ試験(設定値確認)													
197. RE-2C 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力計校正													
198. RE-2C 廃品コールドトラップ(移送ヘッダB) 圧力ループ試験(設定値確認)													
199. RE-2C 廃品回収槽G ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
200. RE-2C 廃品回収槽G 重量計校正													
201. RE-2C 廃品回収槽G 重量ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
202. RE-2C 廃品回収槽G 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)													
203. RE-2C 廃品回収槽G 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)													
204. RE-2C 廃品回収槽M ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
205. RE-2C 廃品回収槽M 重量計校正													
206. RE-2C 廃品回収槽M 重量ループ試験(設定値確認)													
207. RE-2C 廃品回収槽M 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)													
208. RE-2C 廃品回収槽M 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)													
209. RE-2C 廃品回収槽N ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
210. RE-2C 廃品回収槽N 重量計校正													
211. RE-2C 廃品回収槽N 重量ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
212. RE-2C 廃品回収槽N 重量異常高による過充填防止のインターロック(回収1,2)													
213. RE-2C 廃品回収槽N 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック(回収1,2)													
214. RE-2後半 廃品回収槽H 重量計校正													
215. RE-2後半 廃品回収槽H 重量ループ試験(設定値確認)													
216. RE-2後半 廃品回収槽H 重量異常高による過充填防止のインターロック													
217. RE-2後半 廃品回収槽H 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック													
218. RE-2後半 廃品回収槽I 重量計校正													
219. RE-2後半 廃品回収槽I 重量ループ試験(設定値確認)													
220. RE-2後半 廃品回収槽I 重量異常高による過充填防止のインターロック													
221. RE-2後半 廃品回収槽I 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
222. RE-2後半 廃品回収槽J 重量計校正													
223. RE-2後半 廃品回収槽J 重量ループ試験(設定値確認)													
224. RE-2後半 廃品回収槽J 重量異常高による過充填防止のインターロック													
225. RE-2後半 廃品回収槽J 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック													
226. RE-2後半 廃品回収槽K 重量計校正													
227. RE-2後半 廃品回収槽K 重量ループ試験(設定値確認)													
228. RE-2後半 廃品回収槽K 重量異常高による過充填防止のインターロック													
229. RE-2後半 廃品回収槽K 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック													
230. RE-2後半 廃品回収槽L 重量計校正													
231. RE-2後半 廃品回収槽L 重量ループ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
232. RE-2後半 廃品回収槽L 重量異常高による過充填防止のインターロック													
233. RE-2後半 廃品回収槽L 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック													
234. RE-2 一般バージ系コールドトラップA 圧力計校正													
235. RE-2 一般バージ系コールドトラップA 温度計校正													
236. RE-2 一般バージ系コールドトラップA 圧力・温度ループ試験(設定値確認)													
237. RE-2 一般バージ系コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
238. RE-2 一般バージ系コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック													
239. RE-2 一般バージ系コールドトラップA ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
240. RE-2 一般バージ系コールドトラップB 圧力計校正													
241. RE-2 一般バージ系コールドトラップB 温度計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
242. RE-2 一般バージ系コールドトラップB 圧力・温度ループ試験(設定値確認)													
243. RE-2 一般バージ系コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
244. RE-2 一般バージ系コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック													
245. RE-2 一般バージ系コールドトラップB ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
246. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 圧力計校正													
247. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 温度計校正													
248. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 圧力・温度ループ試験(設定値確認)													
249. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
250. RE-2 一般バージ系コールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック													
251. RE-2 一般バージ系コールドトラップC ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
252. RE-2 一般バージ系ロー列ポンプA ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
253. RE-2 一般バージ系ロー列ポンプB ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
254. RE-2 一般バージ系ロー列ポンプC ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
255. RE-2 一般バージ系ロー列ポンプD ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
256. RE-2 捕集排気系A ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
257. RE-2 捕集排気系B ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
258. RE-2A カスケード排気系ロー列ポンプ(CS) ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
259. RE-2 カスケード排気系ロー列ポンプ(CB) ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
260. RE-2B カスケード排気系ロー列ポンプ(CS) ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック													
261. RE-2C カスケード排気系ロー列ポンプ(CS) ロー列ポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2022年										2023年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
83. RE-2 均質槽E (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
84. RE-2 均質槽E (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力ルーブ試験(設定値確認)													
85. RE-2 均質槽E (槽廻り大気圧を超える配管) 均質槽内圧力異常高による運転停止のインターロック													
86. RE-2 均質槽E (槽廻り大気圧を超える配管) 地震発生時の加熱停止のインターロック													
87. RE-2 均質槽E 圧力計校正(A,B)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
88. RE-2 均質槽E 温度計校正													
89. RE-2 均質槽E 圧力、温度ルーブ試験(設定値確認)													
90. RE-2 均質槽E 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
91. RE-2 均質槽E 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
92. RE-2 均質槽E 重量計校正													
93. RE-2 均質槽E 重量ルーブ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
94. RE-2 均質槽E 重量異常高による過充填防止のインターロック													
95. RE-2 均質槽F (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力計校正													
96. RE-2 均質槽F (槽廻り大気圧を超える配管) 圧力ルーブ試験(設定値確認)													
97. RE-2 均質槽F (槽廻り大気圧を超える配管) 均質槽内圧力異常高による運転停止のインターロック													
98. RE-2 均質槽F (槽廻り大気圧を超える配管) 地震発生時の加熱停止のインターロック													
99. RE-2 均質槽F 圧力計校正(A,B)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
100. RE-2 均質槽F 温度計校正													
101. RE-2 均質槽F 圧力、温度ルーブ試験(設定値確認)													
102. RE-2 均質槽F 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
103. RE-2 均質槽F 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
104. RE-2 均質槽F 重量計校正													
105. RE-2 均質槽F 重量ルーブ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
106. RE-2 均質槽F 重量異常高による過充填防止のインターロック													
107. RE-2 原料シリンダ槽 地震発生時の加熱停止のインターロック													
108. RE-2 原料シリンダ槽 圧力計校正													
109. RE-2 原料シリンダ槽 温度計校正													
110. RE-2 原料シリンダ槽 圧力、温度ルーブ試験(設定値確認)													
111. RE-2 原料シリンダ槽 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
112. RE-2 原料シリンダ槽 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
113. RE-2 原料シリンダ槽 重量計校正													
114. RE-2 原料シリンダ槽 重量ルーブ試験(設定値確認)													
115. RE-2 原料シリンダ槽 重量異常高による過充填防止のインターロック													
116. RE-2 製品シリンダ槽A 圧力計校正													
117. RE-2 製品シリンダ槽A 圧力ルーブ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
118. RE-2 製品シリンダ槽A 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
119. RE-2 製品シリンダ槽A 重量計校正													
120. RE-2 製品シリンダ槽A 重量ルーブ試験(設定値確認)													
121. RE-2 製品シリンダ槽A 重量異常高による過充填防止のインターロック													
122. RE-2 製品シリンダ槽B 圧力計校正													
123. RE-2 製品シリンダ槽B 圧力ルーブ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
124. RE-2 製品シリンダ槽B 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
125. RE-2 製品シリンダ槽B 重量計校正													
126. RE-2 製品シリンダ槽B 重量ルーブ試験(設定値確認)													
127. RE-2 製品シリンダ槽B 重量異常高による過充填防止のインターロック													
128. RE-2 製品シリンダ槽C 圧力計校正													
129. RE-2 製品シリンダ槽C 圧力ルーブ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
130. RE-2 製品シリンダ槽C 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
131. RE-2 製品シリンダ槽C 重量計校正													
132. RE-2 製品シリンダ槽C 重量ルーブ試験(設定値確認)													
133. RE-2 製品シリンダ槽C 重量異常高による過充填防止のインターロック													
134. RE-2 製品シリンダ槽D 圧力計校正													
135. RE-2 製品シリンダ槽D 圧力ルーブ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
136. RE-2 製品シリンダ槽D 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
137. RE-2 製品シリンダ槽D 重量計校正													
138. RE-2 製品シリンダ槽D 重量ルーブ試験(設定値確認)													
139. RE-2 製品シリンダ槽D 重量異常高による過充填防止のインターロック													
140. RE-2 製品シリンダ槽E 圧力計校正													
141. RE-2 製品シリンダ槽E 圧力ルーブ試験(設定値確認)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
142. RE-2 製品シリンダ槽E 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
143. RE-2 製品シリンダ槽E 重量計校正													
144. RE-2 製品シリンダ槽E 重量ルーブ試験(設定値確認)													
145. RE-2 製品シリンダ槽E 重量異常高による過充填防止のインターロック													
146. RE-2 製品シリンダ槽F 圧力計校正													
147. RE-2 製品シリンダ槽F 温度計校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
148. RE-2 製品シリンダ槽F 圧力、温度ルーブ試験(設定値確認)													
149. RE-2 製品シリンダ槽F 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
150. RE-2 製品シリンダ槽F 重量計校正													
151. RE-2 製品シリンダ槽F 重量ルーブ試験(設定値確認)													
152. RE-2 製品シリンダ槽F 重量異常高による過充填防止のインターロック													
153. RE-2 均質バージ系コールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
154. RE-2 均質バージ系コールドトラップA 圧力計校正													
155. RE-2 均質バージ系コールドトラップA 温度計校正													
156. RE-2 均質バージ系コールドトラップA 圧力、温度ルーブ試験(設定値確認)													
157. RE-2 均質バージ系コールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
158. RE-2 均質バージ系コールドトラップA 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
159. RE-2 均質バージ系コールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
160. RE-2 均質バージ系コールドトラップB 圧力計校正													
161. RE-2 均質バージ系コールドトラップB 温度計校正													
162. RE-2 均質バージ系コールドトラップB 圧力、温度ルーブ試験(設定値確認)													
163. RE-2 均質バージ系コールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック													
164. RE-2 均質バージ系コールドトラップB 回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック													
165. RE-2 サンプル小分け装置 地震発生時の加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
166. RE-2 サンプル小分け装置 圧力計校正													
167. RE-2 サンプル小分け装置 温度計校正													
168. RE-2 サンプル小分け装置 圧力、温度ルーブ試験(設定値確認)													
169. RE-2 サンプル小分け装置 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												
170. RE-2 均質バージ系ローリングA ローリング停止に伴う入口弁閉のインターロック													
171. RE-2 均質バージ系ローリングB ローリング停止に伴う入口弁閉のインターロック	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2022年						2023年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
7.気体廃棄物の廃棄設備【定期事業者検査】												
1. 1号中間室系 第1種管理区域の室内 負圧計校正、単体作動(既設1号差圧指示調節計および警報設定器)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
2. 1号中間室系 第1種管理区域の室内 圧カール試験(設定値確認)(更新後計装)												
3. 1号中間室系 第1種管理区域の室内 負圧警報												
4. 1号中間室系排風機A.B.C 第1種管理区域の排気機能維持(停止(誤操作防止)、自動起動)												
5. 1号発生回収室系 第1種管理区域の室内 負圧計校正、単体作動(既設1号差圧指示調節計および警報設定器)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
6. 1号発生回収室系 第1種管理区域の室内 圧カール試験(設定値確認)(更新後計装)												
7. 1号発生回収室系 第1種管理区域の室内 負圧警報												
8. 1号発生回収室系排風機A.B 第1種管理区域の排気機能維持(停止(誤操作防止)、自動起動)												
9. 1号均質室系 第1種管理区域の室内 負圧計校正、単体作動(既設1号差圧指示調節計および警報設定器)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
10. 1号均質室系 第1種管理区域の室内 圧カール試験(設定値確認)(更新後計装)												
11. 1号均質室系 第1種管理区域の室内 負圧警報												
12. 1号発生回収室系排風機A.B 第1種管理区域の排気機能維持(停止(誤操作防止)、自動起動)												
13. 2号発回均質棟系 第1種管理区域の室内 負圧計校正(既設2号発回機、更新後追設発回機)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
14. 2号発回均質棟系 第1種管理区域の室内 圧カール試験(設定値確認)												
15. 2号発回均質棟系 第1種管理区域の室内 負圧警報												
16. 2号発回均質棟系 第1種管理区域の排気機能維持(停止(誤操作防止)、自動起動)												
8.液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)【定期事業者検査】												
1. 凝集槽 液面計校正												
2. 凝集槽 液面ループ試験(設定値確認)												
3. 凝集槽 受入れ停止による漏えい防止機能												
4. 脱水器液タンク 液面計校正												
5. 脱水器液タンク 液面ループ試験(設定値確認)												
6. 脱水器液タンク 受入れ停止による漏えい防止機能												
7. 汚泥タンク 液面計校正												
8. 液汚泥タンク 液面ループ試験(設定値確認)												
9. 汚泥タンク 受入れ停止による漏えい防止機能												
10. 第1廃水調整ピット 液面計校正												
11. 第1廃水調整ピット 液面ループ試験(設定値確認)												
12. 第1廃水調整ピット 漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)												
13. 分析廃水ピット 液面計校正(電極式・寸法)/液面ループ試験												
14. 分析廃水ピット 漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)												
15. 除染排水ピット(閉止処置により対象から除外) 液面計校正(電極式・寸法)/液面ループ試験												
16. 除染排水ピット(閉止処置により対象から除外) 漏えい防止機能(廃水液面異常高警報)												
9.付着ウラン回収設備【定期事業者検査】												
1. 回収系混合ガスコールドトラップA 地震発生時の加熱停止のインターロック	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
2. 回収系混合ガスコールドトラップA 圧力計校正												
3. 回収系混合ガスコールドトラップA 温度計校正												
4. 回収系混合ガスコールドトラップA 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
5. 回収系混合ガスコールドトラップA 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
6. 回収系混合ガスコールドトラップB 地震発生時の加熱停止のインターロック	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
7. 回収系混合ガスコールドトラップB 圧力計校正												
8. 回収系混合ガスコールドトラップB 温度計校正												
9. 回収系混合ガスコールドトラップB 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
10. 回収系混合ガスコールドトラップB 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
11. 回収系混合ガスコールドトラップC 地震発生時の加熱停止のインターロック	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
12. 回収系混合ガスコールドトラップC 圧力計校正												
13. 回収系混合ガスコールドトラップC 温度計校正												
14. 回収系混合ガスコールドトラップC 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
15. 回収系混合ガスコールドトラップC 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
16. 回収系UF6回収槽 地震発生時の加熱停止のインターロック	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
17. 回収系UF6回収槽 圧力計校正												
18. 回収系UF6回収槽 温度計校正												
19. 回収系UF6回収槽 圧力・温度ループ試験(設定値確認)												
20. 回収系UF6回収槽 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック												
21. 回収系UF6回収槽 重量計校正	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
22. 回収系UF6回収槽 重量ループ試験(設定値確認)												
23. 回収系UF6回収槽 重量異常高による過充填防止のインターロック												
24. 回収系IF7コールドトラップA 圧力計校正	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
25. 回収系IF7コールドトラップA 圧カール試験(設定値確認)												
26. 回収系IF7コールドトラップA 圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック												
27. 回収系IF7コールドトラップB 圧力計校正	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
28. 回収系IF7コールドトラップB 圧カール試験(設定値確認)												
29. 回収系IF7コールドトラップB 圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック												
30. 回収系IF7コールドトラップC 圧力計校正	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
31. 回収系IF7コールドトラップC 圧カール試験(設定値確認)												
32. 回収系IF7コールドトラップC 圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック												
33. パージ系IF7コールドトラップ 圧力計校正	設備供用を開始する年度より定期事業者検査を実施する。(2024年度10月供用予定)											
34. パージ系IF7コールドトラップ 圧カール試験(設定値確認)												
35. パージ系IF7コールドトラップ 圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロック												
10.放射線監視・測定設備【定期事業者検査】												
1. 排気用モニタ 排気用モニタ校正(設定値確認含む)/ループ試験												
2. 排気用モニタA 警報												
3. 排気用モニタB 排気用モニタ校正(設定値確認含む)/ループ試験												
4. 排気用モニタB 警報												
5. 発入室換気用モニタ 排気用モニタ校正(設定値確認含む)/ループ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
6. 発入室換気用モニタ ループ試験												
7. 発入室換気用モニタ 警報												
8. 均質室換気用モニタ 排気用モニタ校正(設定値確認含む)/ループ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
9. 均質室換気用モニタ ループ試験												
10. 均質室換気用モニタ 警報												
11. 排気用HFモニタA 排気用モニタ校正(設定値確認含む)/ループ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
12. 排気用HFモニタA ループ試験												
13. 排気用HFモニタA 警報												
14. 排気用HFモニタB 排気用モニタ校正(設定値確認含む)/ループ試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
15. 排気用HFモニタB ループ試験												
16. 排気用HFモニタB 警報												
17. HFセンサ 校正済みセンサユニット交換	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。											
18. HFセンサ 警報												

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	2022年												2023年																	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																		
19. モニタリングポスト1 モニタリングポスト(空間線量率)校正(設定値確認含む)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。																													
20. モニタリングポスト1 ループ試験																														
21. モニタリングポスト1 警報																														
22. モニタリングポスト2 モニタリングポスト(空間線量率)校正(設定値確認含む)																														
23. モニタリングポスト2 ループ試験																														
24. モニタリングポスト2 警報																														
25. モニタリングポスト3 警報																														
23. モニタリングポスト3 モニタリングポスト(空間線量率)校正(設定値確認含む)	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。																													
24. モニタリングポスト3 ループ試験																														
25. モニタリングポスト3 警報																														
11.非常用設備【定期事業者検査】																														
1. 非常用発電機A ディーゼル発電機(負荷試験)																														
2. 非常用発電機A ディーゼル発電機(給電機能)																														
3. 非常用発電機B ディーゼル発電機(負荷試験)																														
4. 非常用発電機B ディーゼル発電機(給電機能)																														
5. 無停電電源設備等 無停電電源装置(給電機能) 1号A-1.A-2.B-1.B-2																														
6. 無停電電源設備等 無停電電源装置(給電機能) 2号A-1.A-2.B-1.B-2	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。																													
7. 無停電電源設備等 直流電源設備(給電機能) 直流110V蓄電池盤A.B. 共通直流110V充電器盤	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。																													
8. 自動火災報知設備 自動火災報知設備【消防法による点検】	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。																													
9. 温度センサ 単体校正	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。																													
10. 温度センサ 警報	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。																													
11. 遠隔消火設備 作動試験	設工認申請対象のため使用前確認証交付後、十二月を超えない時期に定期事業者検査を受検することから、2022年度は実施しない。																													
12.通信連絡設備【定期事業者検査】																														
1. 通信連絡設備 一斉放送機能																														

(2)長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

点検対象	2022年												2023年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
	「長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等」について、2022年度は該当なし。														

(3) 定期事業者検査の都度性能維持のための措置を伴う点検等

点検対象	2022年												2023年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1. 気体廃棄物廃棄設備【定期点検】															
1. 換気空調設備フィルタユニット差圧計校正(へび1年毎、プレ3年毎)															

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2022年												2023年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
1.カスケード設備・濃縮度測定装置【定期点検】																	
■ 2Aカスケード・濃縮度測定装置	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
1. 圧力計点検(フィードA/B、差圧A/B、テイルA/B)																	
2. 温度計点検(フィードA/B)																	
3. 濃縮度測定装置点検																	
4. 濃縮度測定装置計算機点検																	
2.UF₆処理設備【定期点検】																	
■ 発生槽A~G	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
1. 圧力計点検	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
2. 温度計点検	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
■ 発生系温水ユニットA/B																	
1. 温度計点検																	
■ 製品コールトラップA/B/C/D	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
1. 圧力計点検	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
2. 温度計点検	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
■ 製品回収槽A/B/C/D																	
1. 重量計点検																	
■ 2A製品コールトラップA/B/C/D																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検(DIは更新対象なので点検対象外)																	
■ 2A製品コールトラップ(移送ヘッダA/B)																	
1. 圧力計点検																	
■ 製品回収槽A~C,H~L																	
1. 重量計点検																	
■ 一般パージ系コールトラップA/B/C	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
1. 圧力計点検	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
2. 温度計点検	更新対象であるため、2022年度は実施しない。																
3.均質・フレンジング設備【定期点検】																	
■ 均質槽A/B/C/D/E/F																	
1. 圧力計(A/B)点検																	
2. 温度計点検																	
3. 重量計点検(E、Fのみ)																	
■ 原料シリング槽																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
3. 重量計点検																	
■ 製品シリング槽A/B/C/D/E/F																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検(製品シリング槽F)																	
3. 重量計点検																	
■ 均質パージ系コールトラップA/B																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
■ サンプル小分け装置																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
■ 減圧槽																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
■ 2号均質パージ系GN2減圧弁出口圧力指示スイッチ																	
4.付着ウラン回収設備【定期点検】																	
■ IF7回収系ポンベ回収槽																	
1. 圧力計点検																	
2. 圧カルフ試験																	
■ 配管温度検出器																	
1. 回収ライン点検通路部																	
2. 回収系混合ガスコールドトラップ																	
3. 回収系IF7コールドトラップ																	
4. パージ系IF7コールドトラップ																	
5. IF5回収配管																	
■ 回収系混合ガスコールドトラップA/B/C																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
■ 回収系UF6回収槽																	
1. 圧力計点検																	
2. 温度計点検																	
3. 重量計点検																	
■ 回収系IF7コールドトラップA/B/C、パージ系IF7コールドトラップ																	
1. 圧力計点検																	
■ 計測制御設備																	
1. 計測制御設備 DCS更新工事																	
5.液体廃棄物の廃棄設備(管理廃水処理設備)【定期点検】																	
■ 凝沈処理排水ピット(処理能力検査用)																	
1. 液面計点検																	
2. 液面ループ試験																	
■ 塩酸タンク(その他定期交換部品)																	
1. 液面計点検(電極式・寸法)																	
2. 液面ループ試験																	
■ 第1処理水ピット																	
1. 液面計点検																	
2. 液面ループ試験																	
■ 第2処理水ピット																	
1. 液面計点検																	
2. 液面ループ試験																	
■ 第2処理水ピット																	
1. 液面計点検																	
2. 液面ループ試験																	
■ 堰漏洩警報作動確認																	
■ 計測制御設備																	
1. 計測制御設備 DCS改造工事(HH設定値変更含む)																	
2. 計測制御設備 定期部品交換																	

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2022年												2023年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
6.窒素設備【定期点検】															
1. 1号窒素貯槽 計器点検、単体・ループ試験															
2. 1号Qマスタ圧力															
3. 1号気液分離器 計器点検、単体・ループ試験															
4. 2号気液分離器 計器点検、単体・ループ試験															
5. 洗缶設備フルトン管式圧力計点検(既設・予備)															
7.ウラン貯蔵設備【定期点検】															
1. 精密秤量計点検															
2. 秤点検															
8.計測制御設備【定期点検】															
1. HISループ試験															
2. 計測制御設備 定期部品交換															
9.気体廃棄物廃棄設備【定期点検】															
1. 各室負圧計点検	更新対象であるため、2022年度は実施しない。														
10.放射線監視設備【定期点検】															
■ 排気用モニタA/B															
1. 排気用モニタ点検(SP・流量計点検)															
2. 排気用モニタ点検(1年点検)															
3. 排気用モニタ点検(6ヵ月点検(SP点検))															
■ 1号発生回収室換気用モニタ点検(月例、3ヵ月、6ヵ月、1年点検)															
■ 1号均質室換気用モニタ点検(月例、3ヵ月、6ヵ月、1年点検)															
■ 排気用HFモニタA点検(月例、3ヵ月、6ヵ月、1年点検)															
■ 排気用HFモニタB点検(月例、3ヵ月、6ヵ月、1年点検)															
■ 洗缶排気用モニタ点検															
■ エアスニフヘッド点検(RE-1.2/共通:66台)															
■ 2号工程用モニタA点検(月例、6ヵ月、1年点検)															
■ 2号工程用モニタB点検(月例、6ヵ月、1年点検)															
■ 臨界警報装置点検															
■ HFセンサ点検															
■ モニタリングポスト点検(6ヶ月、1年点検)															
11.ウラン濃縮工場 入室管理システム点検【定期点検】															
12.非常用設備【定期点検】															
1. 非常用ディーゼル発電機設備 発電機・制御盤点検															
2. 非常用ディーゼル発電機設備 操作スイッチ点検															
3. 非常用ディーゼル発電機設備 計器類点検(計装分)															
4. 非常用ディーゼル発電機設備 計器類点検(電気分)															
■ 消防用設備等定期点検															
1. 自動火災報知設備	更新後(7月予定)の半年点検より電気計装保全課にてW0管理する。(実際の点検は機械保全課にて実施する)														
2. 計器類点検															
■ 温度センサ点検	更新対象であるため、2022年度は実施しない。														
13.熱水ボイラ設備【定期点検】															
1. 熱水ボイラ設備 法令点検 計器類点検															
2. 熱水ボイラ設備 熱水膨張タンク 計器類点検															
3. 水処理設備 計器類点検															
14.特別高圧設備定期点検【定期点検】															
1. 2号GIS															
2. 主変圧器A															
15.所内電気設備【定期点検】															
1. M/C A、D															
2. P/C A、D															
3. 接地型計器用変圧器、計器用変流器、零相変流器															
4. SST試験装置校正															
5. C/C A、D系															
6. 所内電気盤点検															
7. 保護継電器点検・交換															
8. NPB・BD															
9. 電力ケーブル点検															
10. 高周波入力変圧器盤点検															
11. 進相コンデンサ盤点検															
16.無停電電源装置点検【定期点検】															
17.蓄電池比重測定【定期点検】															
18.絶縁保護具の耐電圧試験【定期点検】															
19.工所用電源設備・電気設備巡視点検(委託)【定期点検】															
20.起動前点検															
21.取水設備点検															
22.模擬負荷装置点検															
23.照明主幹盤点検															
24.高周波電源設備定格用インバータ盤点検															

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持のための措置を伴うもの

点検対象	2022年												2023年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
25.基準器点検		(2021年度契約分の期間延長による)													
■ 圧力計校正装置点検															
■ デジタルマルチメータ等															
■ デジタルマルチメータ(点検8台)															
1. 51503-00-020(基準器:DMS-7A-200A)															
2. 51503-00-021(基準器:DMS-7A-2M)															
3. 51503-17-1343(基準器:DMS-7A-2K)															
4. 51503-00-018(DMS-7A-200A)															
5. 51503-00-019(DMS-7A-200A)															
6. 51503-00-022(DMS-7A-2M)															
7. 51503-17-023(CG15)															
8. 51503-17-1342(DMS-7A-2K)															
■ ビラ-真空計		(2021年度契約分の期間延長による)													
1. センサ購入、システム校正															
2. 比較試験															
■ ブルドン管校正															
■ ヘローシール型(校正依頼運転課発信文書にて実施)															
■ 分銅															
1. 重量計校正基準分銅(2016kg、1008kg、2000kg)(直営)															
2. 車輪付き分銅(1000kg×3個)(直営)															
3. 分銅籠(67.5kg×2個)(直営)															
4. 重量計校正基準分銅(1000kg×3個)(直営)															
5. 基準分銅(5kg×1個、2kg×2個、1kg×4個、500g×2)(直営)															
6. 10kg、20kg分銅(社外校正)															
7. 試験用台車型5t分銅(5t×3個)(社外校正)															
8. 試験用台車型1t分銅(1t×2個)(社外校正)															
9. 500kg基準分銅(500kg×1個/2年)(社外校正)															
10. 2kg、4kg分銅(2kg×1個/3年、4kg×1個/3年)(社外校正)															
■ ストップウォッチ(4台)															
26.ページング設備															
1. 高圧ガス保安法に基づく点検(ページング、DG、無停電)															
26.均質ブレンディング設備															
1. 高圧ガス保安法に基づく定期自主検査															
27.ラン貯蔵設備															
1. 精密秤量計点検															
28.非常用設備															
1. 自動火災報知設備															

- 点検項目(規則要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

2. 定期点検の実施計画

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルード名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	次回予定日	作業期限日	点検項目(規則要求)
PM210008802	PM_1P1-B404_1号局所排気フィルタユニットB上段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	1号局所排気フィルタユニットB	1P1-B404	1BL	LE	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM210008803	PM_1P1-B405_1号局所排気フィルタユニットB上段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	1号局所排気フィルタユニットB	1P1-B405	1BL	LE	時間基準保全	簡易	15年度	2021/08/19	15年7月ごと	15年7月ごと	④
PM210008804	PM_1P1-B407_1号局所排気フィルタユニットA上段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	1号局所排気フィルタユニットA	1P1-B407	1BL	LE	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM210008805	PM_1P1-B408_1号局所排気フィルタユニットA下段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	1号局所排気フィルタユニットA	1P1-B408	1BL	LE	時間基準保全	簡易	15年度	2021/08/17	15年7月ごと	15年7月ごと	④
PM210008792	PM_1X-1001_RE1圧力計校正装置_取替1(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-1001	1UF6	F	時間基準保全	取替	1年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210008794	PM_1X-1001_RE1圧力計校正装置_取替2(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-1001	1UF6	F	時間基準保全	取替	1年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210008795	PM_1X-1001_RE1圧力計校正装置_簡易点検1(点検)	点検	RE1圧力計校正装置	1X-1001	1UF6	F	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210008241	PM_2PT-B006-A_2号均質槽A中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽A中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B006-A	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008240	PM_2PT-B006-B_2号均質槽A中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽A中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B006-B	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008144	PM_2PT-B016-A_2号均質槽B中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽B中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B016-A	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008143	PM_2PT-B016-B_2号均質槽B中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽B中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B016-B	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008258	PM_2PT-B026-A_2号均質槽C中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽C中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B026-A	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008257	PM_2PT-B026-B_2号均質槽C中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽C中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B026-B	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008253	PM_2PT-B036-A_2号均質槽D中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽D中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B036-A	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008252	PM_2PT-B036-B_2号均質槽D中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽D中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B036-B	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008244	PM_2PT-B046-A_2号均質槽E中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽E中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B046-A	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008243	PM_2PT-B046-B_2号均質槽E中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽E中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B046-B	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008134	PM_2PT-B056-A_2号均質槽F中間製品容器圧力伝送器A_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽F中間製品容器圧力伝送器A	2PT-B056-A	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008133	PM_2PT-B056-B_2号均質槽F中間製品容器圧力伝送器B_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽F中間製品容器圧力伝送器B	2PT-B056-B	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008138	PM_2PT-B156_2号製品シリンドラ槽F製品シリンドラ圧力伝送器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽F製品シリンドラ圧力伝送器	2PT-B156	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008125	PM_2PT-B166_2号原料シリンドラ槽原料シリンドラ圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号原料シリンドラ槽原料シリンドラ圧力伝送器	2PT-B166	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008142	PM_2PT-B201_2号サンプル小分け装置サンプルシリンドラ圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号サンプル小分け装置サンプルシリンドラ圧力伝送器	2PT-B201	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008274	PM_2TE-B003_2号均質槽A内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号均質槽A内温度検出器	2TE-B003	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008273	PM_2TE-B013_2号均質槽B内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号均質槽B内温度検出器	2TE-B013	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008277	PM_2TE-B023_2号均質槽C内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号均質槽C内温度検出器	2TE-B023	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008276	PM_2TE-B033_2号均質槽D内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号均質槽D内温度検出器	2TE-B033	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008275	PM_2TE-B043_2号均質槽E内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号均質槽E内温度検出器	2TE-B043	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008271	PM_2TE-B053_2号均質槽F内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号均質槽F内温度検出器	2TE-B053	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008272	PM_2TE-B153_2号製品シリンドラ槽F内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽F内温度検出器	2TE-B153	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008269	PM_2TE-B163_2号原料シリンドラ槽内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号原料シリンドラ槽内温度検出器	2TE-B163	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008278	PM_2TE-B322-A_2号均質バージ系コールドトラップA温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号均質バージ系コールドトラップA温度検出器	2TE-B322-A	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008246	PM_2WE-B041_2号均質槽E重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽E重量検出器	2WE-B041	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008136	PM_2WE-B051_2号均質槽F重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽F重量検出器	2WE-B051	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008236	PM_2WE-B101_2号製品シリンドラ槽A重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽A重量検出器	2WE-B101	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008238	PM_2WE-B111_2号製品シリンドラ槽B重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽B重量検出器	2WE-B111	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008255	PM_2WE-B121_2号製品シリンドラ槽C重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽C重量検出器	2WE-B121	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008250	PM_2WE-B131_2号製品シリンドラ槽D重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽D重量検出器	2WE-B131	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008248	PM_2WE-B141_2号製品シリンドラ槽E重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽E重量検出器	2WE-B141	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008139	PM_2WE-B151_2号製品シリンドラ槽F重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽F重量検出器	2WE-B151	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008126	PM_2WE-B161_2号原料シリンドラ槽重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号原料シリンドラ槽重量検出器	2WE-B161	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008247	PM_2WI-B041_2号均質槽E重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽E重量指示計	2WI-B041	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008137	PM_2WI-B051_2号均質槽F重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質槽F重量指示計	2WI-B051	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008239	PM_2WI-B101_2号製品シリンドラ槽A重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽A重量指示計	2WI-B101	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008237	PM_2WI-B111_2号製品シリンドラ槽B重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽B重量指示計	2WI-B111	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008256	PM_2WI-B121_2号製品シリンドラ槽C重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽C重量指示計	2WI-B121	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008251	PM_2WI-B131_2号製品シリンドラ槽D重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽D重量指示計	2WI-B131	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008249	PM_2WI-B141_2号製品シリンドラ槽E重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽E重量指示計	2WI-B141	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008140	PM_2WI-B151_2号製品シリンドラ槽F重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンドラ槽F重量指示計	2WI-B151	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008129	PM_2WI-B161_2号原料シリンドラ槽重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号原料シリンドラ槽重量指示計	2WI-B161	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008141	PM_2PIS-B374_2号均質バージ系GN2減圧弁出口圧力指示スイッチ_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質バージ系GN2減圧弁出口圧力指示スイッチ	2PIS-B374	2BL	HP	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/07/31	④
PM210008132	PM_2PT-B311_2号均質バージ系減圧槽入口圧力伝送器_取替1(起動前点検)	点検	2号均質バージ系減圧槽入口圧力伝送器	2PT-B311	2BL	HP	起動前点検	取替	0日	-	2022/04/01	2022/07/31	④
PM210008124	PM_2PT-B321-A_2号均質バージ系コールドトラップA入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質バージ系コールドトラップA入口圧力伝送器	2PT-B321-A	2BL	HP	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/06/30	④
PM210008130	PM_2PT-B321-B_2号均質バージ系コールドトラップB入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号均質バージ系コールドトラップB入口圧力伝送器	2PT-B321-B	2BL	HP	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/06/30	④
PM210008270	PM_2TE-B322-B_2号均質バージ系コールドトラップB温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号均質バージ系コールドトラップB温度検出器	2TE-B322-B	2BL	HP	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007102	PM_2PI-B402_2号局所排気装置上段差圧指示計_一般点検1(点検)	点検	2号局所排気装置上段差圧指示計	2PI-B402	2BL	LE	時間基準保全	一般	1年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM210007103	PM_2PI-B403_2号局所排気装置下段差圧指示計_一般点検1(点検)	点検	2号局所排気装置下段差圧指示計	2PI-B403	2BL	LE	時間基準保全	一般	1年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM210007099	PM_2PI-B404_2号局所排気フィルタユニットB上段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットB上段差圧指示計	2PI-B404	2BL	LE	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM210007098	PM_2PI-B405_2号局所排気フィルタユニットB下段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットB下段差圧指示計	2PI-B405	2BL	LE	時間基準保全	簡易	15年度	2021/08/19	15年7月ごと	15年7月ごと	④
PM210007101	PM_2PI-B407_2号局所排気フィルタユニットA上段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットA上段差圧指示計	2PI-B407	2BL	LE	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM210007100	PM_2PI-B408_2号局所排気フィルタユニットA下段差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットA下段差圧指示計	2PI-B408	2BL	LE	時間基準保全	簡易	15年度	2021/08/17	15年7月ごと	15年7月ごと	④
PM210007400	PM_2PT-B406_2号局所排気フィルタユニットB差圧伝送器_取替2(起動前点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットB差圧伝送器	2PT-B406	2BL	LE	起動前点検	取替	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007403	PM_2PT-B409_2号局所排気フィルタユニットA差圧伝送器_取替2(起動前点検)	点検	2号局所排気フィルタユニットA差圧伝送器	2PT-B409	2BL	LE	起動前点検	取替	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210009050	PM_2TE-C011-A_2Aカスケードフィード温度検出器A_取替2(起動前点検)	点検	2Aカスケードフィード温度検出器A	2TE-C011-A	2CAS	CASC	起動前点検	取替	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④

- 点検項目(規則要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

2. 定期点検の実施計画

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	次回予定日	作業期限日	点検項目(規則要求)
PM210009052	PM_2TE-C011-B_2Aカスケードフィード温度検出器B_取替2(起動前点検)	点検	2Aカスケードフィード温度検出器B	2TE-C011-B	2CAS	CASC	起動前点検	取替	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210006944	PM_2X-C001_圧力校正装置_取替1(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	1年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM210007493	PM_2X-C001_圧力校正装置_簡易点検5(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210006945	PM_2X-C001_圧力校正装置_取替2(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C001	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	13月	-	2022/10/01	13ヵ月ごと	④
PM210006916	PM_2X-C002_圧力校正装置_取替1(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C002	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	1年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM210006919	PM_2X-C002_圧力校正装置_簡易点検1(点検)	点検	圧力校正装置	2X-C002	2CAS	CASC	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210007093	PM_2X-U001_RE2圧力計校正装置_取替1(点検)	点検	RE2圧力計校正装置	2X-U001	2UF6	F	時間基準保全	取替	1年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210008425	PM_2X-U001_RE2圧力計校正装置_取替2(点検)	点検	RE2圧力計校正装置	2X-U001	2UF6	F	時間基準保全	取替	1年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210008465	PM_2X-U001_RE2圧力計校正装置_簡易点検1(点検)	点検	RE2圧力計校正装置	2X-U001	2UF6	F	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210007094	PM_2TE-U722-A_2号一般バージ系コールドトラップA内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップA内温度検出器	2TE-U722-A	2UF6	GP	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007096	PM_2TE-U722-B_2号一般バージ系コールドトラップB内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップB内温度検出器	2TE-U722-B	2UF6	GP	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007097	PM_2TE-U722-C_2号一般バージ系コールドトラップC内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号一般バージ系コールドトラップC内温度検出器	2TE-U722-C	2UF6	GP	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007095	PM_2TE-U103-A_2号製品コールドトラップA内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号製品コールドトラップA内温度検出器	2TE-U103-A	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007749	PM_2TE-U103-B_2号製品コールドトラップB内温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号製品コールドトラップB内温度検出器	2TE-U103-B	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007751	PM_2TE-U103-C_2号製品コールドトラップC_温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号製品コールドトラップC_温度検出器	2TE-U103-C	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007753	PM_2TE-U103-D_2号製品コールドトラップD_温度検出器_簡易点検1(起動前点検)	点検	2号製品コールドトラップD_温度検出器	2TE-U103-D	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007411	PM_2WE-U123-A_2号製品回収槽A重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品回収槽A重量検出器	2WE-U123-A	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007413	PM_2WE-U123-B_2号製品回収槽B重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品回収槽B重量検出器	2WE-U123-B	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007416	PM_2WE-U123-C_2号製品回収槽C重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品回収槽C重量検出器	2WE-U123-C	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210009034	PM_2WE-U123-D_2号製品回収槽D重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品回収槽D重量検出器	2WE-U123-D	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007412	PM_2W1-U123-A_2号製品回収槽A重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品回収槽A重量指示計	2W1-U123-A	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007414	PM_2W1-U123-B_2号製品回収槽B重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品回収槽B重量指示計	2W1-U123-B	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007415	PM_2W1-U123-C_2号製品回収槽C重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品回収槽C重量指示計	2W1-U123-C	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007747	PM_2W1-U123-D_2号製品回収槽D重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品回収槽D重量指示計	2W1-U123-D	2UF6	P	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008423	PM_2PT-U202-A_2A産品コールドトラップA入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2A産品コールドトラップA入口圧力伝送器	2PT-U202-A	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008421	PM_2PT-U202-B_2A産品コールドトラップB入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2A産品コールドトラップB入口圧力伝送器	2PT-U202-B	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008419	PM_2PT-U202-C_2A産品コールドトラップC入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2A産品コールドトラップC入口圧力伝送器	2PT-U202-C	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008417	PM_2PT-U202-D_2A産品コールドトラップD入口圧力伝送器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2A産品コールドトラップD入口圧力伝送器	2PT-U202-D	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008420	PM_2TE-U203-A_2A産品コールドトラップA_内温度計_簡易点検1(起動前点検)	点検	2A産品コールドトラップA_内温度計	2TE-U203-A	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008422	PM_2TE-U203-B_2A産品コールドトラップB_内温度計_簡易点検1(起動前点検)	点検	2A産品コールドトラップB_内温度計	2TE-U203-B	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210008418	PM_2TE-U203-C_2A産品コールドトラップC_内温度計_簡易点検1(起動前点検)	点検	2A産品コールドトラップC_内温度計	2TE-U203-C	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
PM210007756	PM_2WE-U412-A_2号産品回収槽A重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号産品回収槽A重量検出器	2WE-U412-A	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008202	PM_2WE-U412-B_2号産品回収槽B重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号産品回収槽B重量検出器	2WE-U412-B	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008204	PM_2WE-U412-C_2号産品回収槽C重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号産品回収槽C重量検出器	2WE-U412-C	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007755	PM_2W1-U412-A_2号産品回収槽A重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号産品回収槽A重量指示計	2W1-U412-A	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008201	PM_2W1-U412-B_2号産品回収槽B重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号産品回収槽B重量指示計	2W1-U412-B	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008203	PM_2W1-U412-C_2号産品回収槽C重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号産品回収槽C重量指示計	2W1-U412-C	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008150	PM_PE-D4607A_バージステーション1ピラニ真空計_簡易点検1(起動前点検)	点検	バージステーション1ピラニ真空計	PE-D4607A	ADW	PE	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008170	PM_PE-D4607B_バージステーション2ピラニ真空計(西壁)_簡易点検1(起動前点検)	点検	バージステーション2ピラニ真空計(西壁)	PE-D4607B	ADW	PE	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008151	PM_PI-D4607A_バージステーション1ピラニ指示計_簡易点検1(起動前点検)	点検	バージステーション1ピラニ指示計	PI-D4607A	ADW	PE	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008169	PM_PI-D4607B_バージステーション2ピラニ指示計_簡易点検1(起動前点検)	点検	バージステーション2ピラニ指示計	PI-D4607B	ADW	PE	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210009094	PM_AI-W648_排ガス中酸素濃度計_簡易点検1(点検)	点検	排ガス中酸素濃度計	AI-W648	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/07/30	2022/07/01	2023/03/31	④
PM210008713	PM_FQ-W607_LPG積算流量計_一般点検(点検)	点検	LPG積算流量計	FQ-W607	BOHW	-	時間基準保全	一般	1年度	2021/07/30	2022/06/01	2023/03/31	④
PM210002223	PM_PI-N381-A_熱水膨張タンクA圧力指示計A_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクA圧力指示計A	PI-N381-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/06/20	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210002222	PM_PI-N381-B_熱水膨張タンクB圧力指示計B_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクB圧力指示計B	PI-N381-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/05/31	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210002225	PM_PT-N382-A_熱水膨張タンクA圧力伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクA圧力伝送器A	PT-N382-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/05/29	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210002224	PM_PT-N382-B_熱水膨張タンクB圧力伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクB圧力伝送器B	PT-N382-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/06/01	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006714	PM_排煙濃度計_排煙濃度計_簡易点検1(点検)	点検	排煙濃度計	排煙濃度計	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/07/30	2022/06/01	2023/03/31	④
PM230000534	PM_CP-403-A_ディーゼル発電機中性点接地地盤A_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機中性点接地地盤A	CP-403-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM230000539	PM_CP-403-B_ディーゼル発電機中性点接地地盤B_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機中性点接地地盤B	CP-403-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/07/30	2022/05/01	2023/03/31	④
PM230000535	PM_CP-404-A_ディーゼル発電機地盤A_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機地盤A	CP-404-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM230000540	PM_CP-404-B_ディーゼル発電機地盤B_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機地盤B	CP-404-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/07/30	2022/05/01	2023/03/31	④
PM230000536	PM_CP-405-A_ディーゼル発電機自動起動盤A_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機自動起動盤A	CP-405-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM230000541	PM_CP-405-B_ディーゼル発電機自動起動盤B_簡易点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機自動起動盤B	CP-405-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/07/30	2022/06/01	2023/03/31	④
PM230000537	PM_D-E002-A_非常用ディーゼル発電機(発電機側)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機(発電機側)	D-E002-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM230000538	PM_D-E002-B_非常用ディーゼル発電機(発電機側)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機(発電機側)	D-E002-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/07/30	2022/06/01	2023/03/31	④
PM210006545	PM_LT-E071_屋外軽油タンク2液面表示盤指示計_簡易点検1(点検)	点検	屋外軽油タンク2液面表示盤指示計	LT-E071	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM210006586	PM_DK_電子鍵一式_簡易点検1(点検)	点検	電子鍵一式	DK	CCREL	-	時間基準保全	簡易	1年度	2021/12/13	2022/11/01	2023/03/31	④
PM210006871	PM_特高ケーブル_特高ケーブル_簡易点検1(点検)	点検	特高ケーブル	特高ケーブル	CR	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM230000483	PM_D/G模擬負荷試験装置_D/G模擬負荷試験装置_簡易点検1(点検)	点検	D/G模擬負荷試験装置	D/G模擬負荷試験装置	DGAL	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000484	PM_D/G模擬負荷試験装置_遠隔操作表示盤_D/G模擬負荷試験装置_遠隔操作表示盤_簡易点検1(点検)	点検	D/G模擬負荷試験装置_遠隔操作表示盤	D/G模擬負荷試験装置_遠隔操作表示盤	DGAL	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000485	PM_電源切替盤_A_電源切替盤A_簡易点検1(点検)	点検	電源切替盤A	電源切替盤_A	DGAL	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④

- 点検項目(規則要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

2. 定期点検の実施計画

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	次回予定日	作業期限日	点検項目(規則要求)	
PM230000486	PM_電源切替盤 B_電源切替盤B_簡易点検1(点検)	点検	電源切替盤B	電源切替盤 B	DGAL		-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230001434	PM_PI-D042A_窒素ガス圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	窒素ガス圧力指示計	PI-D042A	DW1	DW1	-	時間基準保全	簡易	13月	-	13ヶ月ごと	13ヶ月ごと	④
PM230001435	PM_PI-D042B_窒素ガス圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	窒素ガス圧力指示計	PI-D042B	DW1	DW1	-	時間基準保全	簡易	13月	-	13ヶ月ごと	13ヶ月ごと	④
PM210001192	PM_PG-F0101_流量計_一般点検1(点検)	点検	流量計	PG-F0101	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001191	PM_PG-F0102_流量計_一般点検1(点検)	点検	流量計	PG-F0102	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001194	PM_PI-F001_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F001	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001195	PM_PI-F002_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F002	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001196	PM_PI-F003_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F003	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001197	PM_PI-F004_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F004	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001198	PM_PI-F005_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F005	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001199	PM_PI-F006_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F006	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001200	PM_PI-F007_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F007	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001201	PM_PI-F008_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F008	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001202	PM_PI-F009_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F009	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210001203	PM_PI-F010_圧力指示計_一般点検1(点検)	点検	圧力指示計	PI-F010	EF	-	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/01/28	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210006659	PM_C/C 1A-1-1_420V/210V 常用電源室 C/C 1A-1-1_簡易点検1(点検)	点検	420V/210V 常用電源室 C/C 1A-1-1	C/C 1A-1-1	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006660	PM_C/C 1A-1-2_420V 常用電源室 C/C 1A-1-2_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 1A-1-2	C/C 1A-1-2	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006661	PM_C/C 1A-1-3_420V 常用電源室 C/C 1A-1-3_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 1A-1-3	C/C 1A-1-3	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006642	PM_C/C 1A-1-4_420V/210V 1AB高周波電源室 C/C 1A-1-4_簡易点検1(点検)	点検	420V/210V 1AB高周波電源室 C/C 1A-1-4	C/C 1A-1-4	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006643	PM_C/C 1A-1-5_420/210V 1CD高周波電源室 C/C 1A-1-5_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 1CD高周波電源室 C/C 1A-1-5	C/C 1A-1-5	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006644	PM_C/C 1A-1-6_420/210V クラウ濃縮建屋 C/C 1A-1-6_簡易点検1(点検)	点検	420/210V クラウ濃縮建屋 C/C 1A-1-6	C/C 1A-1-6	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006645	PM_C/C 1A-1-7_420V 補助建屋 C/C 1A-1-7_簡易点検1(点検)	点検	420V 補助建屋 C/C 1A-1-7	C/C 1A-1-7	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006662	PM_C/C 1A-2-1_420V 常用電源室 C/C 1A-2-1_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 1A-2-1	C/C 1A-2-1	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006663	PM_C/C 1A-2-2_420/210V 1号UF6電源室 C/C 1A-2-2_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 1号UF6電源室 C/C 1A-2-2	C/C 1A-2-2	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006664	PM_C/C 1A-2-3_モータコントロールセンタ_簡易点検1(点検)	点検	モータコントロールセンタ	C/C 1A-2-3	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006675	PM_C/C 1D-1_420VA非常用電源室 C/C 1D-1_簡易点検1(点検)	点検	420VA非常用電源室 C/C 1D-1	C/C 1D-1	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006676	PM_C/C 1D-2_420V A非常用電源室 C/C 1D-2_簡易点検1(点検)	点検	420V A非常用電源室 C/C 1D-2	C/C 1D-2	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006650	PM_C/C 1D-3_420/210V補助建屋 C/C 1D-3_簡易点検1(点検)	点検	420/210V補助建屋 C/C 1D-3	C/C 1D-3	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006677	PM_C/C 1D-4_420V 1号UF6電源室 C/C 1D-4_簡易点検1(点検)	点検	420V 1号UF6電源室 C/C 1D-4	C/C 1D-4	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006652	PM_C/C 2A-1-1_420V 常用電源室 C/C 2A-1-1_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 2A-1-1	C/C 2A-1-1	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006653	PM_C/C 2A-1-2_420V 常用電源室 C/C 2A-1-2_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 2A-1-2	C/C 2A-1-2	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006654	PM_C/C 2A-2-1_420V 常用電源室 C/C 2A-2-1_簡易点検1(点検)	点検	420V 常用電源室 C/C 2A-2-1	C/C 2A-2-1	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006681	PM_C/C 2A-2-2_420/210V 2号UF6電源室 C/C 2A-2-2_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 2号UF6電源室 C/C 2A-2-2	C/C 2A-2-2	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006682	PM_C/C 2A-2-3_420/210V 2ABC高周波電源室 C/C 2A-2-3_簡易点検1(点検)	点検	420/210V 2ABC高周波電源室 C/C 2A-2-3	C/C 2A-2-3	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006687	PM_C/C 2D-1_420V A非常用電源室 C/C 2D-1_簡易点検1(点検)	点検	420V A非常用電源室 C/C 2D-1	C/C 2D-1	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006689	PM_CP-035_進相コンデンサ制御盤_簡易点検1(点検)	点検	進相コンデンサ制御盤	CP-035	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	1年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006698	PM_EP-001A-1_進相コンデンサ盤 A-1_簡易点検1(点検)	点検	進相コンデンサ盤 A-1	EP-001A-1	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006699	PM_EP-001A-2_進相コンデンサ盤 A-2_簡易点検1(点検)	点検	進相コンデンサ盤 A-2	EP-001A-2	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006700	PM_EP-001A-3_進相コンデンサ盤 A-3_簡易点検1(点検)	点検	進相コンデンサ盤 A-3	EP-001A-3	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006691	PM_M/C D.6.9kV_メタクラD_簡易点検1(点検)	点検	6.9kV メタクラD	M/C D	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006693	PM_M/C A.6.9kV_メタクラA_簡易点検1(点検)	点検	6.9kV メタクラA	M/C A	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006641	PM_P/C A-1_420VパワーセンタA-1_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタA-1	P/C A-1	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006640	PM_P/C A-1_Tr_420VパワーセンタA-1_動力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタA-1 動力変圧器盤	P/C A-1 Tr	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006637	PM_P/C A-2_420VパワーセンタA-2_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタA-2	P/C A-2	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006636	PM_P/C A-2_Tr_420VパワーセンタA-2_動力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタA-2 動力変圧器盤	P/C A-2 Tr	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006695	PM_P/C D_420VパワーセンタD_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタD	P/C D	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006634	PM_P/C D_Tr_420VパワーセンタD_動力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	420VパワーセンタD 動力変圧器盤	P/C D Tr	ES	ES	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM230000548	PM_G1S本体(2号線)_GIS本体(2号線)_簡易点検1(点検)	点検	GIS本体(2号線)	EXIV	-	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM230000546	PM_主変圧器A_主変圧器A_簡易点検1(点検)	点検	主変圧器A	主変圧器A	EXIV	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM230000547	PM_主変圧器A制御盤_主変圧器A制御盤_簡易点検1(点検)	点検	主変圧器A制御盤	EXIV	-	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM230000512	PM_2CP-311B_2A高周波電源運転制御盤B_簡易点検1(点検)	点検	2A高周波電源運転制御盤B	2CP-311B	HPFS	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000518	PM_2EP-311A-1_2A ACB盤A-1_簡易点検1(点検)	点検	2A ACB盤A-1	2EP-311A-1	HPFS	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000513	PM_2GIV-311-T3_高周波インバータ盤(定格用)_簡易点検1(点検)	点検	高周波インバータ盤(定格用)	HPFS	-	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000514	PM_2GIV-311-T4_高周波インバータ盤(定格用)_簡易点検1(点検)	点検	高周波インバータ盤(定格用)	HPFS	-	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000515	PM_2GP-A21_高周波電源フィルタ盤_簡易点検1(点検)	点検	高周波電源フィルタ盤	HPFS	-	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000516	PM_2GP-A22_高周波電源フィルタ盤_簡易点検1(点検)	点検	高周波電源フィルタ盤	HPFS	-	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000517	PM_2GP-A23_高周波電源フィルタ盤_簡易点検1(点検)	点検	高周波電源フィルタ盤	HPFS	-	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM230000519	PM_2TR-311A-1_2A高周波電源入力変圧器盤A-1_簡易点検1(点検)	点検	2A高周波電源入力変圧器盤A-1	2TR-311A-1	HPFS	-	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/11/01	2023/03/31	④
PM210006724	PM_PT-A012_計装空気設備IA供給間C圧力伝送器_取替1(点検)	点検	計装空気設備IA供給間C圧力伝送器	PT-A012	IA	-	-	時間基準保全	取替	30年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210007404	PM_PT-A022_計装空気設備IA供給間B圧力伝送器_取替1(点検)	点検	計装空気設備IA供給間B圧力伝送器	PT-A022	IA	-	-	時間基準保全	取替	30年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006722	PM_PT-A032_計装空気設備IA供給間A圧力伝送器A_取替1(点検)	点検	計装空気設備IA供給間A圧力伝送器A	PT-A032	IA	-	-	時間基準保全	取替	30年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006723	PM_PT-A033_計装空気設備IA供給間A圧力伝送器B_取替1(点検)	点検	計装空気設備IA供給間A圧力伝送器B	PT-A033	IA	-	-	時間基準保全	取替	30年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④

- 点検項目(規則要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

2. 定期点検の実施計画

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	次回予定日	作業期限日	点検項目(規則要求)
PM23000583	PM_TR-13_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-13	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000594	PM_TR-15_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-15	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000599	PM_TR-17_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-17	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000600	PM_TR-19_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-19	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000601	PM_TR-3_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-3	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000653	PM_TR-31_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-31	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000654	PM_TR-33_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-33	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000655	PM_TR-35_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-35	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000656	PM_TR-37_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-37	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000657	PM_TR-39_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-39	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000658	PM_TR-41_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-41	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000659	PM_TR-43_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-43	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000660	PM_TR-44_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-44	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000662	PM_TR-46_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-46	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000653	PM_TR-48_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-48	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000602	PM_TR-5_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-5	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000564	PM_TR-50_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-50	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000598	PM_TR-52_常用照明変圧器盤1_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器盤1	TR-52	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000565	PM_TR-54_常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	常用照明変圧器	TR-54	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000551	PM_TR-7_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-7	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000566	PM_TR-80_常用動力変圧器盤_簡易点検1(点検)	点検	常用動力変圧器盤	TR-80	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM23000552	PM_TR-9_非常用照明変圧器_簡易点検1(点検)	点検	非常用照明変圧器	TR-9	LI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM21006530	PM_LT-L005-A_脱水ろ液タンク液位伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	脱水ろ液タンク液位伝送器A	LT-L005-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2021/12/23	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM21006534	PM_LT-L005-B_脱水ろ液タンク液位伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	脱水ろ液タンク液位伝送器B	LT-L005-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2021/12/27	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM21006515	PM_LT-L040_第1処理水ビッド液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第1処理水ビッド液位伝送器	LT-L040	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2021/12/14	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM21006513	PM_LT-L045_第2廃水調整ビッド液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第2廃水調整ビッド液位伝送器	LT-L045	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2021/12/16	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM21006537	PM_XE-L078-A_堰A漏えい検出器_簡易点検1(点検)	点検	堰A漏えい検出器	XE-L078-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2021/12/21	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM21006536	PM_XE-L078-B_堰B漏えい検出器_簡易点検1(点検)	点検	堰B漏えい検出器	XE-L078-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2021/12/21	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM21006523	PM_XE-L078-C_堰C漏えい検出器_簡易点検1(点検)	点検	堰C漏えい検出器	XE-L078-C	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2021/12/21	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM21006506	PM_XE-L078-E_堰E漏えい検出器_簡易点検1(点検)	点検	堰E漏えい検出器	XE-L078-E	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2021/12/21	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM21006819	PM_IPI-V109A_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計A_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計A	IPI-V109A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006821	PM_IPI-V109B_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計B_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計B	IPI-V109B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006823	PM_IPI-V109C_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計C_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計C	IPI-V109C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006825	PM_IPI-V109D_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計D_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計D	IPI-V109D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006827	PM_IPI-V109E_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計E_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計E	IPI-V109E	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006829	PM_IPI-V109F_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計F_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計F	IPI-V109F	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006831	PM_IPI-V109G_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計G_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計G	IPI-V109G	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006833	PM_IPI-V109H_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計H_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計H	IPI-V109H	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006835	PM_IPI-V109I_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計I_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計I	IPI-V109I	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006837	PM_IPI-V109J_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計J_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計J	IPI-V109J	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006839	PM_IPI-V109K_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計K_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計K	IPI-V109K	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006841	PM_IPI-V109L_1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計L_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニットプレフィルタ差圧指示計L	IPI-V109L	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2023/03/31	④
PM21006818	PM_IPI-V110A_1号中間室排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計A_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計A	IPI-V110A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/26	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM21006820	PM_IPI-V110B_1号中間室排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計B_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計B	IPI-V110B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/27	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM21006822	PM_IPI-V110C_1号中間室排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計C_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計C	IPI-V110C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/28	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM21006824	PM_IPI-V110D_1号中間室排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計D_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室排気フィルタユニット高性能エアフィルタ差圧指示計D	IPI-V110D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/29	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③

- 点検項目(規則要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

2. 定期点検の実施計画

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	次回予定日	作業期限日	点検項目(規則要求)
PM210006339	PM_2P1-V108A 2号発回均質棟系排気フィルタユニットAプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットAプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006341	PM_2P1-V108B 2号発回均質棟系排気フィルタユニットBプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットBプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006343	PM_2P1-V108C 2号発回均質棟系排気フィルタユニットCプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットCプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006352	PM_2P1-V108D 2号発回均質棟系排気フィルタユニットDプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットDプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006355	PM_2P1-V108E 2号発回均質棟系排気フィルタユニットEプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットEプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108E	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006357	PM_2P1-V108F 2号発回均質棟系排気フィルタユニットFプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットFプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108F	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006345	PM_2P1-V108G 2号発回均質棟系排気フィルタユニットGプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットGプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108G	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006347	PM_2P1-V108H 2号発回均質棟系排気フィルタユニットHプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットHプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108H	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006349	PM_2P1-V108I 2号発回均質棟系排気フィルタユニットIプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットIプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108I	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006351	PM_2P1-V108J 2号発回均質棟系排気フィルタユニットJプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットJプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108J	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006359	PM_2P1-V108K 2号発回均質棟系排気フィルタユニットKプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットKプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108K	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006361	PM_2P1-V108L 2号発回均質棟系排気フィルタユニットLプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットLプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108L	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/08/01	2022/10/01	④
PM210006363	PM_2P1-V108M 2号発回均質棟系排気フィルタユニットMプレフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットMプレフィルタ差圧指示計	2P1-V108M	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/07/01	2023/03/31	④
PM210006338	PM_2P1-V109A 2号発回均質棟系排気フィルタユニットA高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットA高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109A	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/26	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006340	PM_2P1-V109B 2号発回均質棟系排気フィルタユニットB高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットB高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109B	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/27	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006342	PM_2P1-V109C 2号発回均質棟系排気フィルタユニットC高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットC高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109C	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/28	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006353	PM_2P1-V109D 2号発回均質棟系排気フィルタユニットD高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットD高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109D	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/29	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006354	PM_2P1-V109E 2号発回均質棟系排気フィルタユニットE高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットE高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109E	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/07/30	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006356	PM_2P1-V109F 2号発回均質棟系排気フィルタユニットF高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットF高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109F	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/08/02	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006344	PM_2P1-V109G 2号発回均質棟系排気フィルタユニットG高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットG高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109G	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/08/03	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006346	PM_2P1-V109H 2号発回均質棟系排気フィルタユニットH高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットH高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109H	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/08/04	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006348	PM_2P1-V109I 2号発回均質棟系排気フィルタユニットI高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットI高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109I	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/08/05	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006350	PM_2P1-V109J 2号発回均質棟系排気フィルタユニットJ高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットJ高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109J	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/08/06	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006358	PM_2P1-V109K 2号発回均質棟系排気フィルタユニットK高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットK高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109K	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/08/16	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006360	PM_2P1-V109L 2号発回均質棟系排気フィルタユニットL高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットL高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109L	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/08/18	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006362	PM_2P1-V109M 2号発回均質棟系排気フィルタユニットM高性能エアフィルタ差圧指示計_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質棟系排気フィルタユニットM高性能エアフィルタ差圧指示計	2P1-V109M	LWD	LWD	時間基準保全	簡易	15月	2021/08/19	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	③
PM210006876	PM_CP-007 所内電気盤_簡易点検1(点検)	点検	所内電気盤	CP-007	MC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006875	PM_CP-008 所内電気保護リレー盤_簡易点検1(点検)	点検	所内電気保護リレー盤	CP-008	MC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM230001452	PM_CP-009 所内電気補助リレー盤_簡易点検1(点検)	点検	所内電気補助リレー盤	CP-009	MC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/09/01	2023/03/31	④
PM210006550	PM_WIR-X001 秤量計A_簡易点検1(点検)	点検	秤量計A	WIR-X001	ME	-	時間基準保全	簡易	13月	2021/08/30	13ヶ月ごと	13ヶ月ごと	④
PM210006548	PM_WIR-X002 秤量計B_簡易点検1(点検)	点検	秤量計B	WIR-X002	ME	-	時間基準保全	簡易	13月	2021/08/30	13ヶ月ごと	13ヶ月ごと	④
PM210006726	PM_2PT-N009 2号室素設備気液分離器圧力計_簡易点検1(点検)	点検	2号室素設備気液分離器圧力計	2PT-N009	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/18	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006725	PM_2PT-N010 2号室素設備気液分離器圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	2号室素設備気液分離器圧力伝送器	2PT-N010	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/18	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006728	PM_LI-N002 1号液体室素貯槽液面計_簡易点検1(点検)	点検	1号液体室素貯槽液面計	LI-N002	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/13	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006733	PM_LI-N005 室素設備貯槽液面計_簡易点検1(点検)	点検	室素設備貯槽液面計	LI-N005	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/17	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006729	PM_LT-N001 1号液体室素貯槽液面伝送器_簡易点検1(点検)	点検	1号液体室素貯槽液面伝送器	LT-N001	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/13	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④

- 点検項目(規則要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

2. 定期点検の実施計画

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	次回予定日	作業期限日	点検項目(規則要求)
PM210006731	PM_LT-N006_1号室素設備気液分離器液面伝送器_簡易点検1(点検)	点検	1号室素設備気液分離器液面伝送器	LT-N006	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/17	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006732	PM_PT-N004_1号室素設備気液分離器圧力計_簡易点検1(点検)	点検	1号室素設備気液分離器圧力計	PT-N004	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/17	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210009066	PM_PI-N005_1号Qマスタ室圧力指示計_簡易点検1(点検)	点検	1号Qマスタ室圧力指示計	PI-N005	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/14	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006730	PM_PT-N101_1号室素設備気液分離器圧力伝送器_簡易点検1(点検)	点検	1号室素設備気液分離器圧力伝送器	PT-N101	NS	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/05/17	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210007440	PM_2X-Q001-A_2号質量分析装置A_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号質量分析装置A	2X-Q001-A	QA	-	起動前点検	簡易	0日	-	2022/07/01	2022/07/31	④
PM210007441	PM_2X-Q001-B_2号質量分析装置B_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号質量分析装置B	2X-Q001-B	QA	-	起動前点検	簡易	0日	-	2022/07/01	2022/07/31	④
PM210006882	PM_1CP-Q030_排気用モータA_排気用モータ盤_簡易点検1(点検)	点検	排気用モータA_排気用モータ盤	1CP-Q030	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/10/29	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モータ_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室換気用モータ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2021/11/17	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モータ_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室換気用モータ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2021/11/17	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モータ_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室換気用モータ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2021/11/17	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009037	PM_1X-R001_1号均質室換気用モータ_簡易点検3(点検)	点検	1号均質室換気用モータ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/04/21	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	④
PM210009038	PM_1X-R001_1号均質室換気用モータ_簡易点検2(点検)	点検	1号均質室換気用モータ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	2022/01/18	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210009039	PM_1X-R001_1号均質室換気用モータ_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室換気用モータ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2021/11/17	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210006820	PM_1X-R001_1号均質室換気用モータ_簡易点検4(点検)	点検	1号均質室換気用モータ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/10/21	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	④
PM210006621	PM_1X-R001_1号均質室換気用モータ_取替2(点検)	点検	1号均質室換気用モータ	1X-R001	RM	-	時間基準保全	取替	15月	2021/10/21	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006919	PM_1X-R002-A_1号均質室換気用モータ_現場警報器A_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室換気用モータ_現場警報器A	1X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/10/21	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	①
PM210006833	PM_1X-R002-B_1号均質室換気用モータ_現場警報器B_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室換気用モータ_現場警報器B	1X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/10/21	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	①
PM210009040	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モータ_簡易点検3(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/04/23	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	④
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モータ_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/19	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モータ_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/19	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009041	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モータ_簡易点検2(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	2022/01/19	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210009042	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モータ_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/19	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210006615	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モータ_簡易点検4(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/10/15	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	④
PM210006816	PM_1X-R003_1号発生回収室換気用モータ_取替2(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ	1X-R003	RM	-	時間基準保全	取替	15月	2021/08/05	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006614	PM_1X-R004-A_1号発生回収室換気用モータ_現場警報器A_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ_現場警報器A	1X-R004-A	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/10/15	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	①
PM210006618	PM_1X-R004-B_1号発生回収室換気用モータ_現場警報器B_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室換気用モータ_現場警報器B	1X-R004-B	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/10/15	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	①
PM210008455	PM_AH-1_エアスニフアヘッド一式_簡易点検1(点検)	点検	エアスニフアヘッド一式	AH-1	RM	-	時間基準保全	簡易	13月	2021/10/22	13ヶ月ごと	13ヶ月ごと	④
PM210006890	PM_RZ-396_排気用モータB_排気用モータ盤_簡易点検1(点検)	点検	排気用モータB_排気用モータ盤	RZ-396	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/10/29	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006899	PM_X-R001-A_サンプリングユニットA_簡易点検1(点検)	点検	サンプリングユニットA	X-R001-A	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/10/29	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006898	PM_X-R001-A_サンプリングユニットA_一般点検1(点検)	点検	サンプリングユニットA	X-R001-A	RM	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/02/24	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210006902	PM_X-R001-B_サンプリングユニットB_簡易点検1(点検)	点検	サンプリングユニットB	X-R001-B	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/10/29	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006901	PM_X-R001-B_サンプリングユニットB_一般点検1(点検)	点検	サンプリングユニットB	X-R001-B	RM	-	時間基準保全	一般	6月度	2022/02/24	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210009044	PM_X-R002-A_排気用HPモータA_簡易点検2(点検)	点検	排気用HPモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	2021/12/17	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HPモータA_簡易点検1(点検)	点検	排気用HPモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/21	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HPモータA_簡易点検1(点検)	点検	排気用HPモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/21	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HPモータA_簡易点検1(点検)	点検	排気用HPモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/21	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009045	PM_X-R002-A_排気用HPモータA_簡易点検1(点検)	点検	排気用HPモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/21	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210006300	PM_X-R002-A_排気用HPモータA_簡易点検4(点検)	点検	排気用HPモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/09/22	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	④
PM210009043	PM_X-R002-A_排気用HPモータA_簡易点検3(点検)	点検	排気用HPモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	-	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	④
PM210006631	PM_X-R002-A_排気用HPモータA_取替2(点検)	点検	排気用HPモータA	X-R002-A	RM	-	時間基準保全	取替	15月	2021/07/16	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210009047	PM_X-R002-B_排気用HPモータB_簡易点検2(点検)	点検	排気用HPモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	6月度	2021/12/16	6ヶ月ごと	6ヶ月ごと	④
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HPモータB_簡易点検1(点検)	点検	排気用HPモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/20	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HPモータB_簡易点検1(点検)	点検	排気用HPモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/20	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HPモータB_簡易点検1(点検)	点検	排気用HPモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/20	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210009048	PM_X-R002-B_排気用HPモータB_簡易点検1(点検)	点検	排気用HPモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	1月度	2022/01/20	1ヶ月ごと	1ヶ月ごと	④
PM210006827	PM_X-R002-B_排気用HPモータB_簡易点検4(点検)	点検	排気用HPモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	2021/09/22	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	④
PM210009046	PM_X-R002-B_排気用HPモータB_簡易点検3(点検)	点検	排気用HPモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	簡易	12月度	-	12ヶ月ごと	12ヶ月ごと	④
PM210006628	PM_X-R002-B_排気用HPモータB_取替2(点検)	点検	排気用HPモータB	X-R002-B	RM	-	時間基準保全	取替	15月	2021/09/22	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006896	PM_排気用モータA_流量計_排気用モータA_流量計_簡易点検1(点検)	点検	排気用モータA_流量計	排気用モータA_流量計	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/10/22	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006894	PM_排気用モータB_流量計_排気用モータB_流量計_簡易点検1(点検)	点検	排気用モータB_流量計	排気用モータB_流量計	RM	-	時間基準保全	簡易	15月	2021/10/22	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210008189	PM_2RE-R102_エアモーター式_簡易点検1(点検)	点検	エアモーター式	2RE-R102	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	-	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210008187	PM_2RE-R101_境界界器一式_簡易点検1(点検)	点検	境界界器一式	2RE-R101	TA	-	時間基準保全	簡易	15月	-	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006856	PM_1PS-V104A_1AB中間室系送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1AB中間室系送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V104A	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006857	PM_1PS-V104B_1CD中間室系送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1CD中間室系送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V104B	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006761	PM_1PS-V111A_1号中間室系排風機A前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排風機A前後差圧スイッチ	1PS-V111A	VAC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006798	PM_1PS-V111B_1号中間室系排風機B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排風機B前後差圧スイッチ	1PS-V111B	VAC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006799	PM_1PS-V111C_1号中間室系排風機C前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号中間室系排風機C前後差圧スイッチ	1PS-V111C	VAC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006855	PM_1PS-V203_1号発生回収室系送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V203	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006852	PM_1PS-V211_1号発生回収室系送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V211	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006760	PM_1PS-V214_1号発生回収室系排風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号発生回収室系排風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V214	VAC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④

- 点検項目(規則要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

2. 定期点検の実施計画

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	次回予定日	作業期限日	点検項目(規則要求)
PM210006844	PM_1PS-V218_管理廃水処理室送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	管理廃水処理室送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V218	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006854	PM_1PS-Y303_1号均質室系送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-Y303	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006851	PM_1PS-Y310_1号均質室系送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-Y310	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006759	PM_1PS-V313_1号均質室系排風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系排風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V313	VAC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006849	PM_1PS-Y317_分析室送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	分析室送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-Y317	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006850	PM_1PS-Y329_更衣エリア排風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	更衣エリア排風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-Y329	VAC	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006846	PM_1PS-V403_中央制御室系送風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	中央制御室系送風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V403	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006849	PM_1PS-V407_中央制御室系排風機A/B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	中央制御室系排風機A/B前後差圧スイッチ	1PS-V407	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006847	PM_1PS-V503-A_補機室系送風機A前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	補機室系送風機A前後差圧スイッチ	1PS-V503-A	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006848	PM_1PS-V503-B_補機室系送風機B前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	補機室系送風機B前後差圧スイッチ	1PS-V503-B	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM210006845	PM_1PS-V603_給気室系給気ユニット送風機前後差圧スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	給気室系給気ユニット送風機前後差圧スイッチ	1PS-V603	VAC	-	時間基準保全	簡易	5年度	-	2022/05/01	2023/03/31	④
PM230000654	PM_C/C-450_取水設備動力盤_簡易点検1(点検)	点検	取水設備動力盤	C/C-450	WI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM230000655	PM_CP-450_取水設備制御盤_簡易点検1(点検)	点検	取水設備制御盤	CP-450	WI	-	時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/10/01	2023/03/31	④
PM210008967	グループ点検_電気計装保全課_非常用D/G設備_非常用D/G設備(B系)計器類点検_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_非常用D/G設備_非常用D/G設備(B系)計器類点検_簡易点検1				時間基準保全	簡易	2年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM210008980	グループ点検_電気計装保全課_非常用電源設備_非常用蓄電池盤点検_簡易点検1	点検	グループ点検_電気計装保全課_非常用電源設備_非常用蓄電池盤点検_簡易点検1				時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM230000528	PM_2UP-001A_2号無停電電源装置 A-1_簡易点検1(点検)	点検	2UP-001A	BUFS			時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/12/01	2023/03/31	④
PM230000529	PM_2UP-001B_2号無停電電源装置 B-1_簡易点検1(点検)	点検	2UP-001B	BUFS			時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/12/01	2023/03/31	④
PM230000522	PM_1UP-020A_1号無停電電源装置A-1_簡易点検1(点検)	点検	1UP-020A	BUFS			時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/12/01	2023/03/31	④
PM230000523	PM_1UP-020B_1号無停電電源装置B-1_簡易点検1(点検)	点検	1UP-020B	BUFS			時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/12/01	2023/03/31	④
PM230000526	PM_1UP-024_1号計算機用無停電電源装置_簡易点検1(点検)	点検	1UP-024	BUFS			時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/12/01	2023/03/31	④
PM230000527	PM_1UP-026_1号計算機用予備無停電電源装置_簡易点検1(点検)	点検	1UP-026	BUFS			時間基準保全	簡易	3年度	-	2022/12/01	2023/03/31	④
PM210007760	PM_2WE-U412-H_2号廃品回収槽H重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽H重量検出器	2WE-U412-H	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007762	PM_2WE-U412-I_2号廃品回収槽I重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽I重量検出器	2WE-U412-I	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007764	PM_2WE-U412-J_2号廃品回収槽J重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽J重量検出器	2WE-U412-J	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008206	PM_2WE-U412-K_2号廃品回収槽K重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽K重量検出器	2WE-U412-K	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008208	PM_2WE-U412-L_2号廃品回収槽L重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽L重量検出器	2WE-U412-L	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007759	PM_2WI-U412-H_2号廃品回収槽H重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽H重量指示計	2WI-U412-H	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007761	PM_2WI-U412-I_2号廃品回収槽I重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽I重量指示計	2WI-U412-I	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210007763	PM_2WI-U412-J_2号廃品回収槽J重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽J重量指示計	2WI-U412-J	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008205	PM_2WI-U412-K_2号廃品回収槽K重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽K重量指示計	2WI-U412-K	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008207	PM_2WI-U412-L_2号廃品回収槽L重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号廃品回収槽L重量指示計	2WI-U412-L	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008238	PM_2WE-B101_2号製品シリンダ槽A重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽A重量検出器	2WE-B101	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008236	PM_2WE-B111_2号製品シリンダ槽B重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽B重量検出器	2WE-B111	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008255	PM_2WE-B121_2号製品シリンダ槽C重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽C重量検出器	2WE-B121	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008250	PM_2WE-B131_2号製品シリンダ槽D重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽D重量検出器	2WE-B131	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008248	PM_2WE-B141_2号製品シリンダ槽E重量検出器_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽E重量検出器	2WE-B141	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008239	PM_2WI-B101_2号製品シリンダ槽A重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽A重量指示計	2WI-B101	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008237	PM_2WI-B111_2号製品シリンダ槽B重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽B重量指示計	2WI-B111	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008256	PM_2WI-B121_2号製品シリンダ槽C重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽C重量指示計	2WI-B121	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008251	PM_2WI-B131_2号製品シリンダ槽D重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽D重量指示計	2WI-B131	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210008249	PM_2WI-B141_2号製品シリンダ槽E重量指示計_簡易点検2(起動前点検)	点検	2号製品シリンダ槽E重量指示計	2WI-B141	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
PM210006650	PM_LE-L072A_塩酸タンク液位検出器A_取替1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器A	LE-L072A	LR	LR	時間基準保全	取替	15月	2022/01/14	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210008796	PM_LE-L072B_塩酸タンク液位検出器B_取替1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器B	LE-L072B	LR	LR	時間基準保全	取替	15月	2022/01/14	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006659	PM_LE-L179-A_分析廃水ピット液位検出器A_簡易点検1(点検)	点検	分析廃水ピット液位検出器A	LE-L179-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/18	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006650	PM_LE-L179-B_分析廃水ピット液位検出器B_簡易点検1(点検)	点検	分析廃水ピット液位検出器B	LE-L179-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/18	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006658	PM_LE-L194_除染廃水ピット液位検出器_簡易点検1(点検)	点検	除染廃水ピット液位検出器	LE-L194	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/27	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210008195	PM_LS-L072A_塩酸タンク液位検出器AスイッチA_簡易点検1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器AスイッチA	LS-L072A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/14	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210008196	PM_LS-L072B_塩酸タンク液位検出器AスイッチB_簡易点検1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器AスイッチB	LS-L072B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/14	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210008194	PM_LS-L072C_塩酸タンク液位検出器Bスイッチ_簡易点検1(点検)	点検	塩酸タンク液位検出器Bスイッチ	LS-L072C	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/14	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006658	PM_LT-L002-A_凝集槽液位伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	凝集槽液位伝送器A	LT-L002-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/31	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006652	PM_LT-L002-B_凝集槽液位伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	凝集槽液位伝送器B	LT-L002-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/02/02	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006659	PM_LT-L007A_第1廃水調整ピットA液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第1廃水調整ピットA液位伝送器	LT-L007A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/06	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006651	PM_LT-L007B_第1廃水調整ピットB液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第1廃水調整ピットB液位伝送器	LT-L007B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/26	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006621	PM_LT-L012-A_汚泥タンク液位伝送器A_簡易点検1(点検)	点検	汚泥タンク液位伝送器A	LT-L012-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/20	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210008790	PM_LT-L012-B_汚泥タンク液位伝送器B_簡易点検1(点検)	点検	汚泥タンク液位伝送器B	LT-L012-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/24	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	①
PM210006651	PM_LT-L014_凝沈処理水ピット液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	凝沈処理水ピット液位伝送器	LT-L014	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/02/08	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006617	PM_LT-L050-A_第2処理水ピットA液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第2処理水ピットA液位伝送器	LT-L050-A	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/13	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006607	PM_LT-L050-B_第2処理水ピットB液位伝送器_簡易点検1(点検)	点検	第2処理水ピットB液位伝送器	LT-L050-B	LR	LR	時間基準保全	簡易	15月	2022/01/11	15ヶ月ごと	15ヶ月ごと	④
PM210006933	PM_2FT-C011-A_2Aカスケードフィード差圧伝送器A_取替1(点検)	点検	2Aカスケードフィード差圧伝送器A	2FT-C011-A	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM210006935	PM_2FT-C011-B_2Aカスケードフィード差圧伝送器B_取替1(点検)	点検	2Aカスケードフィード差圧伝送器B	2FT-C011-B	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM210006934	PM_2PT-C011-A_2Aカスケードフィード圧力伝送器A_取替1(点検)	点検	2Aカスケードフィード圧力伝送器A	2PT-C011-A	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④

点検項目(規則要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

2. 定期点検の実施計画

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	次回予定日	作業期限日	点検項目(規則要求)
PM210006932	PM_2PT-C011-B_2Aカスケードフィード圧力伝送器B_取替1(点検)	点検	2Aカスケードフィード圧力伝送器B	2PT-C011-B	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM210006942	PM_2PT-C211-A_2Aカスケードテイル圧力伝送器A_取替1(点検)	点検	2Aカスケードテイル圧力伝送器A	2PT-C211-A	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
PM210006936	PM_2PT-C211-B_2Aカスケードテイル圧力伝送器B_取替1(点検)	点検	2Aカスケードテイル圧力伝送器B	2PT-C211-B	2CAS	CASC	時間基準保全	取替	10年度	-	2022/06/01	2023/03/31	④
-	PM_2PT-C211-A_2Aカスケードテイル差圧伝送器A_簡易点検1(起動前点検)	点検	2Aカスケードテイル差圧伝送器A	2FT-C211-A	2CAS	CASC	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	PM_2PT-C211-B_2Aカスケードテイル差圧伝送器B_簡易点検1(起動前点検)	点検	2Aカスケードテイル差圧伝送器B	2FT-C211-B	2CAS	CASC	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2Aカスケードプロダクト差圧伝送器A	点検	2Aカスケードプロダクト差圧伝送器A	2FT-C111-A	2CAS	CASC	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2Aカスケードプロダクト差圧伝送器B	点検	2Aカスケードプロダクト差圧伝送器B	2FT-C111-B	2CAS	CASC	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2Aカスケードプロダクト圧力伝送器A	点検	2Aカスケードプロダクト圧力伝送器A	2PT-C111-A	2CAS	CASC	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2Aカスケードプロダクト圧力伝送器B	点検	2Aカスケードプロダクト圧力伝送器B	2PT-C111-B	2CAS	CASC	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2号原料発生系温水ユニットA温度検出器	点検	2号原料発生系温水ユニットA温度検出器	2TE-U054-A	2UF6	F	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2号原料発生系温水ユニットB温度検出器	点検	2号原料発生系温水ユニットB温度検出器	2TE-U054-B	2UF6	F	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2A廃品系統ガス移送ヘッダ1圧力伝送器	点検	2A廃品系統ガス移送ヘッダ1圧力伝送器	2PT-U213-A	2UF6	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2A廃品系統ガス移送ヘッダ2圧力伝送器	点検	2A廃品系統ガス移送ヘッダ2圧力伝送器	2PT-U213-B	2UF7	W	起動前点検	簡易	0日	-	2022/06/01	2022/07/31	④
-	2号サンプル小分け装置加熱箱内温度計点検校正	点検	2号サンプル小分け装置加熱箱内温度計	2TE-B202	2BL	BL	起動前点検	簡易	0日	-	2022/04/01	2022/06/30	④
WOT240000443	グループ点検_放射線管理課_MP-1(6ヶ月)_簡易点検1	点検	グループ点検_放射線管理課_MP-1(6ヶ月)_簡易点検1				時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/07	2022/06/01	2023/03/31	④
WOT240000450	グループ点検_放射線管理課_MP-2(6ヶ月)_簡易点検1	点検	グループ点検_放射線管理課_MP-2(6ヶ月)_簡易点検1				時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/21	2022/06/01	2023/03/31	④
WOT240000454	グループ点検_放射線管理課_MP-3(6ヶ月)_簡易点検1	点検	グループ点検_放射線管理課_MP-3(6ヶ月)_簡易点検1				時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/12	2022/06/01	2023/03/31	④

3. 改造

工事件名	実施時期	参考
計測制御設備製作・据付工事	2021年9月上旬～2022年7月下旬	
自動火災報知設備更新工事	2021年3月上旬～2022年7月下旬	
放射線監視・測定設備更新工事	2022年4月上旬～2022年7月下旬	
放射線監視・測定設備撤去工事	2022年3月上旬～2022年7月下旬	
2号計測制御設備撤去工事	2021年11月上旬～2022年5月中旬	工事完了(2021年10月28日～2022年4月25日)
HF検知システム・温度検知システム製作・据付工事	2022年3月中旬～2022年7月下旬	
通信設備更新工事	2022年10月上旬～2023年3月下旬	
無停電電源および直流電源設備更新工事	2021年11月中旬～2022年7月下旬	
M/C保護リレー更新改造工事	2022年3月中旬～2022年12月下旬	
P/C SSTD-10化改造工事	2022年1月中旬～2022年8月下旬	
GIS制御盤および主変圧器制御盤更新工事	2022年5月中旬～2022年8月中旬	
非常用M/C盤更新工事	2022年6月上旬～2022年9月下旬	
進相コンデンサ盤更新	2022年10月上旬～2023年3月下旬	
分析室内自火報/パージング/誘導灯改造工事	2022年4月上旬～2022年7月下旬	工事完了(2022年6月6日～2022年7月13日)
退出モニタ更新工事	2022年6月上旬～2023年2月下旬	
高周波電源設備製作・据付工事(2A■)	2022年5月上旬～2023年5月下旬	
高周波電源設備据付工事(2A■)	2022年4月上旬～2023年5月下旬	
所内電気盤/保護リレー盤/補助リレー盤改造	2022年4月上旬～2022年7月下旬	
追加安全対策工事 除湿器分電盤他据付工事	2022年7月上旬～2022年7月下旬	
制御盤等の盤内部品交換・改造工事 (C/Cユニット更新、制御用分電盤更新)	2022年2月中旬～2022年9月下旬	
制御盤および機側盤等の用品交換工事	2022年2月中旬～2022年9月下旬	
設備増強に伴う電源改造	2022年4月中旬～2022年9月下旬	