許認可審査対応スケジュール

令和元年12月4日

：申請から許認可期間
：工事又は製作期間
：使用前検査期間

●審査終了案件

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数（2019～2020）	許認可期限の理由
1	HTTR	設置許可		④	2014/11/26	2020/1/15		国際協力（OECD/NEA LOFCプロジェクト）に基づく冷却材喪失試験の実施期限より、許可後の諸手続きを考慮する必要があるため。 ※契約期間延長は、すでに4回行ってきている。
2	JRR-3	設工認（その7）	1次冷却材補助ポンプの被水対策設備設置、避難通路等、消火設備の設置（非常用電源設備に係るもの以外）	④	2018/11/30	2019/12/20	10月:4 11月:3	運転再開に向けた作業工程上、本年度中に1次冷却材補助ポンプの被水対策設備の設置を完了する必要がある。さらに、予算執行の都合上、設置工事までを本年度中に完了する必要があるため。
3	JRR-3	設工認（その10）	ステンレス製密封容器の密封性、ケーブルの分離設備の設置、保管廃棄施設の設置	④	2019/4/2	2019/12/27		運転再開に向けた作業工程上、本年度中にケーブルの分離設備設置工事を完了する必要がある。さらに、予算執行の都合上、設置工事までを本年度中に完了する必要があるため。
4	処理場	設工認（第2廃棄物処理棟のプロセスモニタの一部更新）	第2廃棄物処理棟のプロセスモニタを構成する検出器・プリアンプ・対数線量率計等の一部更新	④	2018/9/18	2020/1/10		予算執行（平成29年度補正予算設備整備補助金）の都合上、2019年度に事故繰越措置を行っており、今年度中に終了することが必須であるため。 【本年6月24日審査会合で審査は終了。高経年化対策に係る更新工事であり、設工認要否の整理には関与しない。】
5	STACY	設工認（その2）	STACY更新	④	2017/8/10	2019/12/20		NRA受託（1Fデブリ臨界評価手法の整備　、令和3年度完了）のため、令和元年12月末までに工事着手しなければならない。
6	STACY	棒状燃料貯蔵設備Ⅱ先行使用	棒状燃料貯蔵設備Ⅱの新設、安全避難通路、通信連絡設備、消火設備の追加等	④	2019/4/16	2019/12/20		
–	STACY	設工認（TRACYとの系統隔離）	TRACYの廃止措置に伴う配管切断閉止による系統隔離	④	2019/6/21	2019/12/20		TRACY廃止措置計画において廃止措置（第一段階）を令和元年度内に終了させるため、本年度中に工事を完了する必要があるため。

●審査案件

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数（2019～2020）	許認可期限の理由
1	JRR-3	—	設工認要否整理表	①			4 5 4	新規制基準の適合確認を進める前提条件として、「設工認技術基準規則要否表」を作成し、原子炉設置変更許可申請書に記載されている系統設備・機器が、設工認技術基準規則と照らし合わせ、抜けがなく申請されていることを確認する必要があるため。
2	HTTR	—	設工認要否整理表	①			1 2	
3	処理場	—	設工認要否整理表	①			4 3	
4	大洗廃棄物管理施設	—	設工認要否整理表	②			4 2 2	
5	STACY	設工認（その3）	炉心、原子炉容器（格子板）の新設、安全保護回路の改造等	②	2019/3/29	2019/12/20	5 3	NRA受託（1Fデブリ臨界評価手法の整備　、令和3年度完了）のため、令和元年12月末までに工事着手しなければならない。
6	大洗廃棄物管理施設	設工認	$\beta \cdot \gamma$固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備指示調節計の更新	③	2018/12/26	2019/12/20		施設の維持管理に必要な設備であり、高経年化対応で早期に更新し、年度内に工事完了する必要があるため。 【10/30審査会合で終了。今後、補正を提出し、過不足がなければ認可の見込み。】
7	原科研	保安規定	原電防潮堤設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更	②	2019/8/9	2019/12/27	2 1	日本原子力発電（株）の防潮堤設置工事に着手するための前提条件として、機構の周辺監視区域を変更する必要がある。認可が遅れると作業エリアと干渉し、原電の工事計画に影響を及ぼすため。
8	JRR-3	設工認（その1）	廃液貯槽の漏えい検知器設置、通信連絡設備の設置、モニタリングポスト等の情報伝達設備の付加	③’	2018/9/3	2020/1/10		運転再開に向けた作業工程上、本年度中に廃液貯槽の漏えい検知器設置工事を完了する必要がある。さらに、予算執行（運営費交付金）の都合上、設置工事までを本年度中に完了する必要があるため。
9	JRR-3	設工認（その12）	冠水維持機能喪失時用給水設備の設置	①	2019/11/20	2019/12/20	1	運転再開に向けた作業工程上、本年度中に冠水維持機能喪失時用給水設備設置工事を完了する必要がある。さらに、予算執行（施設整備費補助金）の都合上、設置工事までを本年度中に完了する必要があるため。
10	NSRR	設工認（その6）	消火設備	③	2019/9/17	2020/2/3	1	原子力規制庁受託事業において、高燃焼度改良型燃料（OS-1.昨年度に実験を実施）の破損原因解明に必要な比較対象実験（OS-2)を令和2年3月に実施し、データを取得することを計画している。 運転再開時期が遅れ、期限までに上記データを取得できない場合、商用炉の規制に直結するデータを取得するためのNRA受託事業の契約不履行となり、商用炉施設の反応度事故時安全性に係る規制基準見直し要否の検討に大きな影響を及ぼすため。
11	NSRR	設工認（その7）	避雷針、溢水対策設備、屋外消火栓等	②	2019/12/4	2020/2/3	1	
12	JRR-3	設工認（その11）	原子炉プール及び原子炉本体の構造（耐震性）	①	2019/8/8	2020/1/31	2	制御棒案内管の製作を予定しており、その11の認可後、早急に制御棒案内管の製作の補正を行う必要があるため。
13	HTTR	設工認（その3）	構内一斉放送等通信連絡設備の設置	②	2018/11/16	2020/2/19	1 1	令和2年3月より工事予定であり、予算執行の都合上早急に認可が必要があるため。
14	大洗廃棄物管理施設	設工認	構内一斉放送装置の更新	②	2018/12/26	2020/2/19	1 1	令和2年3月より工事予定であり、予算執行の都合上早急に認可が必要があるため。 【HTTRとの共用設備であるため、本件に係るHTTR設工認（その3）の面談及び審査会合と併せて実施。】
15	大洗廃棄物管理施設	設工認	火災報知機の追加	②	2018/12/26	2019/12/20	2	新規制基準への適合上、施設の維持管理に必要な設備として追加工事を年度内に完了させる必要があるため。 【10/30審査会合で概ね終了。11/12の面談結果を踏まえ、12月上旬に審査会合を実施予定。了承されれば補正を提出し、過不足がなければ認可の見込み。】
16	大洗廃棄物管理施設	設工認	OWTFの新規制基準対応及び予備品リストの追加	②	2018/2/28	2020/1/31		令和4年度運転開始に向けた使用前検査受検（令和2年2月開始予定）のする必要があるため。 【使用前検査の立会を1回/2週間と想定し、必要な立会回数に基づき運転開始時期から逆算。対象設備の確認・回答に係る審査会合を1回、これに向けた面談を2回実施と想定。】

＜記号＞
▽：審査会合、〇：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

＜審査状況＞
⓪：未申請　①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）　②：審査後半（審査会合で審査中）　③審査会合終了後、補正申請準備中（③’設工認要否整理表の終了をもって④へ移行）　④：規制庁事務手続き中

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は2回/月を想定。

許認可審査対応スケジュール

令和元年12月4日

	施設名	申請	内容	審査状況	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数（2019～2020）												許認可期限の理由
							10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	STACY	設工認（その4）	棒状燃料貯蔵設備他の改造、核計装（検出器支持治具）の改造等	⓪	2019/11/29	2020/2/28				1	2								運転再開に向けて、更新炉の機能試験前に完了する必要があることから、令和2年3月までに工事着手する必要があるため。
18	HTTR	設工認（その2）	防火帯の設置、火報の追設、ケーブルトレイのラッピング処理等	①	2018/7/11	2020/3/18				2	2	1							令和2年4月より工事予定であり、予算執行の都合上早急に認可が必要があるため。 （特にラッピング施工する区域は定期事業者検査において頻繁に出入りする区域と重複するため、定期事業者検査期間との重複期間を増加させることは、工程管理上、非常に困難(工事期間6カ月))。
19	大洗廃棄物管理施設	設工認	遮蔽スラブの追加	②	2017/9/25	2020/3/19				2									次年度工事を開始して固体集積保管場Ⅳに保管しているコンクリートブロック型廃棄物を可能な限り早期に固体集積保管場Ⅰへ移送し、固体集積保管場Ⅳのドラム缶型廃棄物の保管スペースを確保する必要があるため。 （対象設備の確認及び審査会合でのコメントへの回答に係る審査会合を1回実施。これに向けた面談をルール上の上限の2回実施。）
20	原科研 STACY TCA	設置変更許可	原科研敷地境界変更 STACY（TCAの廃止措置に伴う燃料受入れ） TCA（使用済燃料の処分方法の変更）	⓪	2019/11/22	2020/3/31			2	2	1								東海第二発電所は、平成30年9月26日付けをもって原科研の敷地の一部を同発電所の敷地として利用することを前提として新規制基準適合性確認に係る設置変更許可を受けた。原子力機構は、平成30年12月3日付けで原電に対し、当該敷地を原電の建物建設を目的として賃貸している。このため、当該敷地を原科研の敷地から除く設置変更許可を速やかに取得しなければ、東海第二発電所の再稼働に係る工程に影響を与えるため。
21	JRR-3	制御棒案内管の製作	制御棒案内管4体の製作、Sクラス施設のため、審査中断	①	2011/8/19	2020/3/31				1									制御棒案内管の製作には約8ヶ月を要することから、2021年2月に運転再開するためには2020年4月から製作開始する必要があるため。
22	JRR-3	保安規定		①	2014/9/26	2020/3/31				2	1								運転再開までに認可が必要であり、下部規定等の整備も必要なため。
23	処理場	保安規定(保管体健全性確認)	保管廃棄施設・Lの健全性確認	①	2018/6/1	2020/3/31				2	2								第3回原子力機構バックエンド対策監視チーム（2019年9月26日）における議論を踏まえ、保管廃棄施設・Lの保管体健全性確認の本格運用の早期開始のため。
24	処理場	設工認（その10）	津波防護対策	①	2019/7/4	2020/3/31				2	1								放射性廃棄物処理場全体の新規制基準への適合確認が完了するまで、原則として原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱うことができない。このため、JRR-3の運転再開時期（2021年2月）等までに適合性確認を完了することが要件となり、工事期間を考慮すると記載した時期の認可取得が必要であるため。 （適合性確認を完了できない場合、JRR-3等の各原子炉の運転ができない状態となり、それらを用いた研究開発活動に大きな影響を与えることになる。）
25	処理場	設工認（その11）	第3廃棄物処理棟、減容処理棟及び解体分別保管棟の耐震補強	①	2019/7/4	2020/3/31				2	1								
26	TCA	廃止措置計画		②	2019/4/26	2020/3/31													令和2年度中に原子炉機能停止措置及びSTACYへの燃料移管を完了する必要があるため。
27	TCA	保安規定	廃止措置に伴う変更	①	2019/10/30	2020/3/31			1										令和2年度中に原子炉機能停止措置及びSTACYへの燃料移管を完了する必要があるため。
28	原科研	保安規定	原電緊対所等設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更	⓪	2019/12/6	2020/3/31				1									日本原子力発電（株）の緊急時対策所設置工事を行う上で、機構の周辺監視区域を変更する必要がある。認可が遅れると作業エリアと干渉し、原電の工事計画に影響を及ぼすため。
29	HTTR	設工認（その1）	監視設備、安全避難通路等	①	2018/2/9	2020/5/27					1	1	1						設工認審査の内容を確定し、保安規定担保となる事項を明らかにしたのちに保安規定の最終補正を行う必要があるため。 （運転再開時期から定期事業者検査期間を逆算した保安規定の最終補正時期が令和2年6月上旬であり、さらに、令和2年7月より工事予定のため(工事期間3カ月)、令和2年5月下旬には設工認の認可が必要。）
30	HTTR	設工認（その5）	保管廃棄施設、溢水対策機器(評価のみ)	①	2019/5/21	2020/5/27					2	2	1						設工認審査の内容を確定し、保安規定担保となる事項を明らかにしたのちに保安規定の最終補正を行う必要があるため。 （運転再開時期から定期事業者検査期間を逆算した保安規定の最終補正時期が令和2年6月上旬であることから、令和2年5月下旬には設工認の認可もしくは内容の確定が必要。）
31	HTTR	設工認（その4）	建家・機器等の耐震評価(評価のみ)	①	2019/3/26	2020/5/27				1	2	2	1						設工認審査の内容を確定し、保安規定担保となる事項を明らかにしたのちに保安規定の最終補正を行う必要があるため。 運転再開時期から定期事業者検査期間を逆算した保安規定の最終補正時期が令和2年6月上旬であることから、令和2年5月下旬には設工認の認可もしくは内容の確定が必要。）
32	HTTR	設工認（その6）	多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止対策機器(資機材準備あり)	⓪	2020/1/17	2020/5/27					1	2	1						設工認審査の内容を確定し、保安規定担保となる事項を明らかにしたのちに保安規定の最終補正を行う必要があるため。 運転再開時期から定期事業者検査期間を逆算した保安規定の最終補正時期が令和2年6月上旬であることから、令和2年5月下旬には設工認の認可もしくは内容の確定が必要。）
33	HTTR	保安規定		①	2014/11/26	2020/6/24				2	1	1		1					運転再開時期及び定期事業者検査期間より逆算に認可を受ける必要があるため。
34	処理場	設工認（その6）	液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置	①	2018/11/29	2020/6/30					1	1	1						令和3年年1月までに処理場共通事項に係る適合性確認を終了するため。これが遅れた場合、JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う施設の本設工認に係る排水貯留ボンドを使用できなくなり、JRR-3等の運転ができない状態となる。
35	STACY	設工認（TCA燃料貯蔵）	TCA燃料受入れに伴う貯蔵設備の新設	⓪	2020/2/1	2020/7/1				2	2								TCA廃止を進めるために、令和2年度中にTCA燃料をSTACYに移管しなければならないため。
36	むつ	保安規定	廃棄物パッケージ取扱場所、廃棄物保管場所の追加	⓪	2020/4/1	2020/7/1						1	1						機構大で検討している新検査制度対応のための保安規定改正と合わせて申請する予定であったが、本件改正作業は機構大の改正とは別に申請することとなったため。 （令和2年度より分別作業を開始するための改正であり、優先順位の高い案件の審査が済んだ後、新検査制度対応と併せた内容で申請することを希望）。
37	処理場	設工認（その4） ただし、第3編(第3廃棄物処理棟の壁)→設工認(その3)に統合	第2廃棄物処理棟のセル排風機自動消火設備及び配電盤溢水防護カバーの設置	①	2018/8/29	2020/8/31					2	1	2		1				設工認（その10及びその11）において記載したとおり、JRR-3の運転再開時期（2021年2月）等までに処理場全体の適合性確認を終了することが要件となり、工事期間を考慮すると記載した時期の認可取得が必要なため。
38	処理場	設工認（その3） ただし、第2編(第2廃棄物処理棟の火災対策)→設工認(その4)に統合	既設設備の設工認	①	2018/6/1	2020/9/30						3	1	1		1			2021年1月までに処理場共通事項に係る適合性確認を終了するため。 （遅れた場合、、JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う保管廃棄施設・L、排水貯留ボンドを使用できなくなり、JRR-3等の運転ができない状態となる。）
39	JRR-3	設工認（その13）	核燃料物質貯蔵設備、1次冷却系設備等の構造（耐震性）、内部溢水等の適合性、中央制御室外原子炉停止盤、外部事象影響	⓪	2019/12末予定	2020/9/30				2	1	2	1						工事を伴うものでないが、2021年2月の運転再開までに認可及び使用前検査の完了が必要なため。
40	処理場	設工認（その12）	固体廃棄物一時保管棟の設置	⓪	2019/11/22	2020/9/30					1	1	1	2		1			設工認（その10及びその11）において記載したとおり、JRR-3の運転再開時期（2021年2月）等までに処理場全体の適合性確認を終了することが要件となり、工事期間を考慮すると記載した時期の認可取得が必要なため。
41	原科研	保安規定	原電防潮堤設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更	⓪	2020/5/15	2020/9/30									1	1			日本原子力発電（株）の適合確認に伴う、防潮堤設置工事を行う上で、機構の周辺監視区域を変更する必要がある。認可が遅れると作業エリアと干渉し、原電の工事計画に影響を及ぼすため。

＜記号＞
▽：審査会合、〇：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

＜審査状況＞
⓪：未申請　　①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）　　②：審査後半（審査会合で審査中）　　③審査会合終了後、補正申請準備中（③’設工認要否整理表の終了をもって④へ移行）　　④：規制庁事務手続き中

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は2回/月を想定。

許認可審査対応スケジュール

令和元年12月4日

	施設名	申請	内容	審査状況	2019年度（令和元年度）	2020年度（令和2年度）	2021年度（令和3年度）	2021年度（令和4年度）	申請日	許認可期限	月別ヒアリング回数（2019～2020）	許認可期限の理由
					3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3	4 5 6 7 8 9 # # # 1 2 3			10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
42	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する設備の変更（その1）	⓪		申請			2020/4/10	2020/9/30	1 2 2	事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。 更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
43	大洗廃棄物管理施設	設工認	仮設緩衝体の整備	⓪		申請			2020/4/10	2020/9/30	1 2 2	事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。 更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
44	JMTR	廃止措置計画	JMTR施設の廃止措置計画認可申請書	②	申請				2019/9/18	2021/3/31	1 1 1 1 1 1 1 1 1	使用済燃料の対米輸送については、廃止措置の認可にかかわず、現行の許可の範囲で輸送可能であるが、事故・故障等の報告リスクを下げる必要があるため。 （点検・検査等の費用の面でも有利となるため速やかに認可を得たい。HTTR,JRR3等の優先度を踏まえて、審査会合頻度を少なくし、面談頻度を1回/月に変更、また、保安規定申請時期を変更。認可時期を令和2年9月30日から令和3年3月31日に変更）
45	JMTR	保安規定		⓪		申請			2020/2/28	2021/3/31		廃止措置の認可と同時としたいため。
46	STACY	保安規定	運転に係る条項の復帰、棒状燃料貯蔵対応	⓪		申請			2020/5/7	2020/10/30	2 2	運転再開に向けて、令和2年10月までに完了しなければならないため。
47	処理場	保安規定（第１回）	新規制基準対応（放射性廃棄物処理場全体）	①	申請				2019/9/26	2021/1/29	1 2 9	JRR-3等の原子炉運転に伴う廃棄物を取り扱う保管廃棄施設・L、排水貯留ポンドを使用できなくなり、JRR-3等の運転ができない状態となるため、令和3年1月までに処理場共通事項の保安規定認可を取得する必要があるため。
48	STACY	保安規定（TCA燃料貯蔵）	TCA燃料貯蔵対応	⓪		申請			2020/6/1	2021/1/29	2 2	TCA廃止を進めるために、令和2年度中にTCA燃料をSTACYに移管しなければならないため。
49	大洗廃棄物管理施設	設工認	OWTFの施設外の通信連絡設備の設置	⓪		申請	使用前検査はNo.18の使用前検査に含まれる		2020/10/9	2021/3/31		令和4年度運転開始のため。 （（ヒアリングR2.11：1回、R2.12：2回、R3.1：2回　計5回）（中長期計画による）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
50	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する設備の変更（その2）	⓪		申請			2020/7/10	2021/3/31	1	適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（ヒアリングR2.10：2回、R2.11：2回、R3.1：2回　計7回）最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。申請内容からコメントが多数となる可能性と更問いを考慮しコメント回答の審査会合を3回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計6回）。）
51	大洗廃棄物管理施設	設工認	竜巻に対する建家の改修	⓪		申請			2020/7/10	2021/3/31	1	事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（ヒアリングR2.10：2回、R2.11：2回、R3.1：2回　計7回）適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。申請内容からコメントが多数となる可能性と更問いを考慮しコメント回答の審査会合を3回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計6回）。）
52	大洗廃棄物管理施設	設工認	新たに規制対象となった設備の追加（その1）	⓪		申請	他の使用前検査の時期にあわせた		2020/10/9	2021/3/31		事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（ヒアリングR2.11：1回、R2.12：2回、R3.1：2回　計5回）（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。 更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
54	大洗廃棄物管理施設	設工認	新たに規制対象となった設備の追加（その2）	⓪			申請	他の使用前検査の時期にあわせた	2021/4/9	2021/12/27		事業変更許可申請書記載の工事計画に基づく（ヒアリングR3.5：1回、R3.8：2回、R3.10：2回　計5回）（適合性確認完了後でないと運転に伴う廃棄物を受け入れて処理することができないため。 （最短となる令和4年度当初完了の工事計画としたもの）申請内容説明の審査会合を1回実施。事前に面談を1回実施。 更問いを考慮しコメント回答の審査会合を2回実施。これらに向けた面談をルール上の上限の2回を各々実施（計4回）。）
55	大洗廃棄物管理施設	保安規定		①					2014/3/14	未定		
56	FCA	廃止措置計画（検討中）	廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。	⓪		申請			2020/4/1	－		－
57		設置変更許可（検討中）	廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。	⓪		申請			2020/4/1	－		－
58		保安規定（検討中）	廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。	⓪		申請			2020/7/1	－		－
											全体ヒアリング回数（合計）	19 22 21 20 18 16 20 14 14 12 5 4
											廃棄物管理事業及び廃止措置等ヒアリング回数（合計）	6 4 3 4 1 1 3 1 5 7 1 1
											試験研究炉ヒアリング回数（合計）	13 18 18 16 17 15 17 13 9 5 4 3

＜記号＞
▽：審査会合、〇：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

＜審査状況＞
⓪：未申請　　①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）　　②：審査後半（審査会合で審査中）　　③審査会合終了後、補正申請準備中（③’設工認要否整理表の終了をもって④へ移行）　　④：規制庁事務手続き中

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は2回/月を想定。