各プラントの水平展開実施計画（2020年6月時点）

事業者	プラント	実施内容	2019年度			2020年度				2021年度				2022年度				備考
			2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
東京電力	福島第一　共通D/G(A)	②																
	福島第一　共通D/G(B)	②																
	福島第一　5号機A	②																
	福島第一　5号機B	①　③																
	福島第一　6号機A	②																
	福島第一　6号機B	②																
	福島第二　1号機A	②																2020年5月廃止措置申請済のため、実施の有無も含めて変更の可能性あり。
	福島第二　1号機B	②																2020年5月廃止措置申請済のため、実施の有無も含めて変更の可能性あり。
	福島第二　1号機H	②																2020年5月廃止措置申請済であり、現況保管中。
	福島第二　2号機A	②																2020年5月廃止措置申請済のため、実施の有無も含めて変更の可能性あり。
	福島第二　2号機B	②																2020年5月廃止措置申請済のため、実施の有無も含めて変更の可能性あり。
	福島第二　2号機H	②																2020年5月廃止措置申請済であり、現況保管中。
	福島第二　3号機A	①　③																2020年5月廃止措置申請済のため、実施の有無も含めて変更の可能性あり。
	福島第二　3号機B	①　③																2020年5月廃止措置申請済。
	福島第二　3号機H	①　③																2020年5月廃止措置申請済であり、現況保管中。
	福島第二　4号機A	①　③																2020年5月廃止措置申請済のため、実施の有無も含めて変更の可能性あり。
	福島第二　4号機B	①　③																2020年5月廃止措置申請済のため、実施の有無も含めて変更の可能性あり。
	福島第二　4号機H	①　③																2020年5月廃止措置申請済であり、現況保管中。
	柏崎刈羽　1号機A	①　③																
	柏崎刈羽　1号機B																	
	柏崎刈羽　1号機H	①　③																
	柏崎刈羽　2号機A	①　③																
	柏崎刈羽　2号機B	②																
	柏崎刈羽　2号機H	②																
	柏崎刈羽　3号機A	①　③																
	柏崎刈羽　3号機B	①　③																
	柏崎刈羽　3号機H	②																
	柏崎刈羽　4号機A	②																
	柏崎刈羽　4号機B	②																
	柏崎刈羽　4号機H	②																
	柏崎刈羽　5号機A	②																
	柏崎刈羽　5号機B	②																
	柏崎刈羽　5号機H	②																
	柏崎刈羽　6号機A	②																
	柏崎刈羽　6号機B	②																
	柏崎刈羽　6号機C	②																
	柏崎刈羽　7号機A	②																
	柏崎刈羽　7号機B	②																
	柏崎刈羽　7号機C	②																

【実施内容】
①
タービンブレードを交換する。
また、ロータファツリー部の点検を行い、亀裂等の異常が確認された場合には新しいものに交換する。

②
ワイヤ孔位置測定を行い、孔位置の差が一定の基準を逸脱しているものはタービンブレードを交換する。

③
①②の交換に伴い、取り外すタービンブレード及びそのロータの検査を行う、

ブレード交換計画時期

孔高さ測定計画時期

2019.12.9面談時
ブレード交換計画時期

2019.12.9面談時
孔高さ測定計画時期

ブレード交換・孔高さ測定

※1　上記工程は現時点での予定であり、今後、他作業との調整、プラント再稼働・廃炉方針などにより変更となる可能性があります。
※2　上記工程には過給機以外の機器点検や付帯作業は含んでおりません。
※3　上記工程は過給機点検体制を工場1班、現地2班として組んだ工程です。