美浜・大飯・高浜発電所　設置許可、工事計画、保安規定予定（2021.01～2022.03）

設置許可
工事認可
保安規定
廃止措置計画

○：申請(届出)　◇：許可　□：認可（届出後30日）　☆補正申請

2021年3月度

発電所	No.	号 機	工 事 名 （件 名）	種別 設置許可	設計及び工事計画認可	電事法	保安規定	廃止措置計画	2020年度 1	2	3	2021年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	許認可（希望）期限およびヒアリング回数
美浜	1	3	所内直流電源第3系統設置	2020 7/8 許可	認可申請	-	-	-				○4/23申請予定			□									**・2021年4月頃申請予定、7月下旬までに認可希望** 理由：法令上2021年10月25日が設置期限であり、認可後の工事工程を踏まえ、標準審査期間での認可を希望 ・ヒア4回、審査会合1回（想定）
	2	3	三重同軸型電気ペネトレーション取替工事	-	2/1 認可	2/1 認可	-	-	★1/25 補正	■ 2/1 認可														**2／1認可**
	3	3	大山火山の大山生竹テフラ（DNP）噴出規模見直しに対する対応	2019 9/26 申請	-	-	-	-	★1/26	★2/26		◇												・2021年4月許可を想定 ・ヒア10回（実施済）、審査会合9回（実施済）
	4	3	高エネルギーアーク損傷対策（DG）	-	認可申請	-	-	–			○ 3/31申請予定				□									**・2021年3月頃申請予定、6月下旬認可希望** ・理由： 経過措置期限までに、工認・使用前検査の処分完了が必要（経過措置期限：2021年8月1日以降の最初の定検終了日）であり、経過措置期限以降、速やかに工事・使用前検査を実施する予定であるため、認可希望日(2021年6月)とする ・ヒア6回(月2回程度)、審査会合1回（想定）
	5	3	濃縮液配管取替工事他	-	届出	届出	-	–						○	□									**・2021年6月頃届出予定** ・理由：7月より製作準備を計画しており、届出準備ができたことから6月届出予定 ・ヒア2回
	6	1，2，3	積算線量計（環境線量計）の設置	-	-	-	2/19 認可	-		■2/19 認可														**2／19 認可**
	7	3	1/4炉心出力偏差LCO見直し	-	-	-	認可申請	–			3/E申請予定													**・2021年3月下旬頃申請予定、2021年6月下旬認可希望** 理由：通常の負荷降下時における1/4炉心出力偏差のLCO見直しを図るため、早期認可を希望 ・ヒア2回、審査会合1回（想定） なお、審査期間及びヒアリング等の回数については、今後予定している行政相談等の結果を踏まえて反映する。
	8	3	格納容器サンプ水位計修繕工事	-	届出	届出	-	–											○	□				**・2021年11月頃届出予定** 理由：2022年4月の着工を予定しており、材料手配等を鑑みて、12月中の届出了承を希望。 ヒア2回
	9	3	新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請（国産A型・B型55GWd/tウラン燃料）	-	認可申請	-	-	-										○					□	**・2021年10月頃申請予定、2022年度3月認可希望** 理由：美浜3号機、大飯3、4号機、高浜1、2、3、4号機の燃料体設工認は同等の内容であり、審査効率化にも寄与することから、一括申請(合計14通)を実施予定。タイミングとして、大飯3号機向け燃料製造準備を2022年4月に着手する必要があるため、それに合わせて2021年10月申請、2022年3月認可を希望。 ・ヒア3回、審査会合0回（旧法令下において燃料体設計認可を取得済であり、技術的な新規性はなく審査会合は実施されない想定）
	10	1，2，3	組織改正に伴う変更（第34条等の記載（表の罫線）の適正化を含む）	-	-	-	認可申請	-			3/E申請予定													**・2021年3月下旬申請予定、2021年6月中旬認可希望** 理由： ・ヒア2回（想定）
	11	1，2	廃止措置計画第2段階申請	-	-	-	-	認可申請				4/E申請予定												**・2021年4月下旬申請予定、2021年度内認可希望** 理由：美浜発電所　廃止措置計画の第1段階が2022.3に終了のため。 ・ヒア10回、審査会合4回（想定）

美浜・大飯・高浜発電所　設置許可、工事計画、保安規定予定（2021.01～2022.03）

設置許可
工事認可
保安規定
廃止措置計画

○：申請(届出)　◇：許可　□：認可（届出後30日）　☆補正申請

2021年3月度

発電所	No.	号 機	工 事 名 （件 名）	種別 設置許可	設計及び工事計画認可	電事法	保安規定	廃止措置計画	2020年度 1	2	3	2021年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	許認可（希望）期限およびヒアリング回数
大飯	1	3、4	大山火山の大山生竹テフラ（DNP）噴出規模見直しに対する対応	2019 9/26 申請	-	-	-	-		★1/26	★2/26	◇												・2021年4月許可を想定 ・ヒア10回（実施済）、審査会合9回（実施済）
	2	3、4	化学体積制御設備配管改造工事	-	変更認可申請	-	-	–					○ 5/B申請予定											・2021年5月上旬申請予定、2021年7月末認可希望 理由：2021年12月開始の3号機19回定検、2022年3月開始の4号機18回定検で取替えを行う予定であり、設工認認可後の工場での製作期間および現場での工事施工期間を考慮し、2021年7月頃までに認可が必要 ・ヒア3回、審査会合1回（想定）
	3	4	加圧器スプレイ配管改造工事	-	認可申請	認可申請	-	–					○ 5/B申請予定											・2021年5月上旬申請予定、2021年7月末認可希望 理由：2022年3月開始の4号機18回定検で取替えを行う予定であり、No.2と類似の配管改造工事であることから、同時期に申請・審査いただくことを希望 ・ヒア3回、審査会合1回（想定）
	4	3、4	火災感知設備増設工事	-	2020 6/26 認可申請	-	-	-			4/E補正予定	☆ □												・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要 経過措置期限：2024年2月13日以降の最初の定検終了日 ・再稼働プラントにおける感知器BF申請では初回となるため、当該審査結果を踏まえた後続機申請を考慮し、2021年5月認可希望 ・ヒア14回（内11回実施）、審査会合5回（内4回実施）（想定） ・4月下旬補正申請予定
	5	3、4	所内直流電源第3系統設置	2020 2/26 許可	認可申請	-	–	–					○4/23申請予定	□										・2021年4月頃申請予定、7月下旬までに認可希望 理由：法令上2022年8月24日が設置期限で、まだ時間的に余裕はあるが、審査の効率化の観点からM3との同時審査を希望 ・ヒア4回、審査会合1回（想定）
	6	3	加圧器スプレイライン配管修繕工事	-	2020 10/20 認可申請	2020 10/20 届出	-	-		2/16 補正 ★	□													・2020年10月20申請(届出)、2021年3月中旬認可希望 理由：3月中旬より製作が開始される予定のため。 ・ヒア4回（内3回実施）、審査会合2回（内1回実施）
	7	1，2，3，4	・積算線量計（環境線量計）の設置 ・モニタリングポストの移設	-	-	-	2/19 認可	-		■2/19 認可														2／19 認可
	8	3	高経年化技術評価書の実施及び長期施設管理方針の策定	-	-	-	2020 12/2 認可申請	–												□				・2021年12月17日までに認可希望 ・理由：運転開始後30年を経過する日である2021年12月17日までに認可が必要。 ・ヒア20回（内2回実施）、審査会合3回（内1回実施）
	9	3、4	1/4炉心出力偏差LCO見直し	-	-	-	認可申請	–			3/E申請予定 ○		□											・2021年3月下旬頃申請予定、2021年6月下旬認可希望 理由：通常の負荷降下時における1/4炉心出力偏差のLCO見直しを図るため、早期認可を希望 ・ヒア2回、審査会合1回（想定） なお、審査期間及びヒアリング等の回数については、今後予定している行政相談等の結果を踏まえて反映する。
	10	3、4	新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請（国産A型・B型55GWd/tウラン燃料）	-	認可申請	-	-	-										○					□	・2021年10月頃申請予定、2022年度3月認可希望 理由：美浜3号機、大飯3、4号機、高浜1、2、3、4号機の燃料体設工認は同等の内容であり、審査効率化にも寄与することから、一括申請(合計14通）を実施予定。タイミングとして、大飯3号機向け燃料製造準備を2022年4月に着手する必要があるため、それに合わせて2021年10月申請、2022年3月認可を希望。 ・ヒア3回、審査会合0回（旧法令下において燃料体設計認可を取得済であり、技術的な新規性はなく審査会合は実施されない想定）
	11	1，2，3，4	組織改正に伴う変更（第34条等の記載（表の罫線）の適正化を含む）	-	-	-	認可申請	-			3/E申請予定 ○		□											・2021年3月下旬申請予定、2021年6月中旬認可希望 理由： ・ヒア2回（想定）

美浜・大飯・高浜発電所　設置許可、工事計画、保安規定予定（2021.01～2022.03）

設置許可
工事認可
保安規定
廃止措置計画
○：申請(届出)　◇：許可　□：認可（届出後30日）　☆補正申請

2021年3月度

発電所	No.	号 機	工 事 名 （件 名）	種別 設置許可	設計及び工事計画認可	電事法	保安規定	廃止措置計画	2020年度 1 2 3 / 2021年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	許認可（希望）期限およびヒアリング回数
高浜	1	1、2	SFP未臨界性評価手法の変更	`18 2/5 申請 `19 6/14 再申請	-	-	-	-		・2021年9月下旬までに許可希望 ・ヒア25回実施済、審査会合7回実施済
	2	1、2	SFP未臨界性評価手法の変更	-	変認申請	-	-	-		・2021年12月下旬までに認可希望 ・設置許可の許可後、速やかに申請 ・設置許可記載内容を工認に反映するものであり、技術的な内容はNo.1許可審査においてご説明予定 ・なお、本審査とNo.3の保安規定審査については並行して進めて頂きたい ・ヒア2回、審査会合1回（想定）
	3	1、2	SFP未臨界性評価手法の変更	-	-	-	認可申請	ー		・2021年12月下旬までに認可希望 ・新規制基準適合に係る申請には含めず、設置許可の許可後、速やかに申請 ・設置許可、設工認記載内容を保安規定に反映するものであり、技術的な内容は設置許可審査においてご説明予定 ・なお、本審査とNo.2の設工認審査については並行して進めて頂きたい ・ヒア1回、審査会合1回（想定）
	4	1、2（3、4）	新規制基準適合に係る申請（本体申請、T34切り離し申請）	-	-	-	2/15 認可	-	1/25 ★ ■2/15 認可 2/4★	2／15 認可
	5	1、2、3、4	津波警報が発表されない海底地すべり津波に対する対応	2020/12/2許可	T12: 2/8 変更認可 T34: 2/8 認可	-	-	-	1/25 ★ ■2/8 認可 2/4★ 1/25 ★ ■2/8 認可 2/4★	2／8　認可
	6	1、2、3、4	大山火山の大山生竹テフラ（DNP）噴出規模見直しに対する対応	2019 9/26 申請	-	-	-	-	★1/26 ★2/26 ◇	・2021年4月許可を想定 ・ヒア10回（実施済）、審査会合9回（実施済）
	7	4	蒸気発生器細管補修工事	-	届出	届出	ー	ー	1/25届出 ● ■3/3届出了承 1/25届出 ● ■3/3届出了承 （電事法）	3／3　届出了承済
	8	1、3	使用済樹脂処理対策に係る使用済樹脂移送容器他の導入の工認申請	2019 7/31 許可	2/8 認可	12/18 届出	-	-	1/13 ★ ■2/8 認可 1/13 ★ （電事法） ■	2／8 認可
	9	3、4	火災感知設備増設工事	-	認可申請	-	-	-	○ □	・2021年6月下旬申請予定、2021年11月下旬認可希望 ・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要 　経過措置期限：2024年2月13日以降の最初の定検終了日 ・先行して申請する大飯34号機の審査状況を踏まえて申請 ・ヒア4回、審査会合1回（想定）
	10	1、2	高エネルギーアーク損傷対策（DG）	-	認可申請	-	-	-	○ □	・2021年6月頃申請予定、9月下旬認可希望 ・理由： 経過措置期限までに、工認・使用前検査の処分完了が必要（経過措置期限：2021年8月1日以降の最初の定検終了日）であり、経過措置期限以降、速やかに工事・使用前検査を実施する予定であるため、認可希望日(2021年9月)とする ・ヒア6回(想定)、審査会合1回（想定）
	11	3	B低温側低圧注入配管他取替工事	-	届出	届出	-	-	○ □	・2021年6月頃届出予定 ・理由：7月より製作準備を計画していることから、6月届出予定 ・ヒア1回（想定）
	12	1，2，3，4	積算線量計（環境線量計）の設置	-	-	-	2/19 認可	-	■2/19 認可 2/16★	2／19 認可
	13	1，2，3，4	1/4炉心出力偏差LCO見直し	-	-	-	認可申請	ー	3/E申請予定 ○ □	・2021年3月下旬頃申請予定、2021年6月下旬認可希望 理由：通常の負荷降下時における1/4炉心出力偏差のLCO見直しを図るため、早期認可を希望 ・ヒア2回、審査会合1回（想定） なお、審査期間及びヒアリング等の回数については、今後予定している行政相談等の結果を踏まえて反映する。
	14	1、2	新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請（国産A型・B型55GWd/tウラン燃料）	-	認可申請	-	-	-	○ □	・2021年10月頃申請予定、2022年度3月認可希望 理由：美浜3号機、大飯3、4号機、高浜1、2、3、4号機の燃料体設工認は同等の内容であり、審査効率化にも寄与することから、一括申請(合計14通）を実施予定。タイミングとして、大飯3号機向け燃料製造準備を2022年4月に着手する必要があるため、それに合わせて2021年10月申請、2022年3月認可を希望。 ・ヒア3回、審査会合0回（旧法令下において燃料体設計認可を取得済であり、技術的な新規性はなく審査会合は実施されない想定）
	15	3、4	新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請（国産A型・B型48GWd/tウラン燃料）	-	認可申請	-	-	-	○ □	・2021年10月頃申請予定、2022年度3月認可希望 理由：美浜3号機、大飯3、4号機、高浜1、2、3、4号機の燃料体設工認は同等の内容であり、審査効率化にも寄与することから、一括申請(合計14通）を実施予定。タイミングとして、大飯3号機向け燃料製造準備を2022年4月に着手する必要があるため、それに合わせて2021年10月申請、2022年3月認可を希望。 ・ヒア3回、審査会合0回（旧法令下において燃料体設計認可を取得済であり、技術的な新規性はなく審査会合は実施されない想定）
	16	1，2，3，4	組織改正に伴う変更（第34条等の記載（表の罫線）の適正化を含む）	-	-	-	認可申請	-	3/E申請予定 ○ □	・2021年3月下旬申請予定、2021年6月中旬認可希望 理由： ・ヒア2回（想定）