# 許認可申請スケジュール（使用施設・加工施設）

**更新日：令和5年5月29日**

【優先順位の考え方】※優先順位は案件終了に伴い、適宜、繰り上げ等の見直しを図る
○優先順位1
・許認可が遅れることで外部機関等に影響がある申請案件の内、許認可期限が定まっている申請
・許認可が遅れることで施設中長期計画に影響がある申請案件
・廃止措置を進める施設での設備解体等に関する申請
○優先順位2
・外部機関等に影響がある申請案件の内、許認可期限が現時点で定まっていない申請
○優先順位3
・上記以外の申請

**優先順位1**

| No | 拠点 | 申請 | 内容 | 令和4年度 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 令和5年度 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 令和6年度 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 申請（予定）日 | 許認可期限 | 許認可期限の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洗研（南） | 使用変更許可申請 | ・MMF・MMF-2　核燃料物質の使用を削除<br>・FMF、AGF、MMF・MMF-2　核燃料物質の使用に係る変更<br>・気象データのリバイス（FMF、MMF・MMF-2、AGF、WDF、IRAF） | | ●申請 | | | | | ●補正 | 許可 | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和4年11月18日<br>令和5年4月28日<br>補正 | 令和5年5月29日許可 | **★【MMF・MMF-2】**<br>**・当初、MMF及びMMF-2に係るDIQの変更をIAEAに対して行うため、令和4年度内の許可を希望していたが、補正を行うため、可能な限り早急な許可として5月中の許可を希望する。（規制庁保障措置室とも調整済）** |
| 2 | 原科研 | 使用変更許可申請 | ・再処理特別研究棟　廃止措置の進展のため、解体撤去作業対象の許可からの削除<br>・プルトニウム研究1棟　許可の廃止（プルトニウム研究1棟の核燃料物質の使用を廃止し、施設の廃止に向けた措置を行うため）<br>・第4研究棟　研究ニーズに対応するための変更<br>・ＦＮＳ棟　使用目的を廃止に向けた措置に関する内容へと変更<br>・BECKY　研究ニーズに対応するための変更<br>・放射性廃棄物処理場　アスファルト固化装置の停止に係る変更<br>・燃料試験施設、ホットラボ、WASTEF　液体廃棄物の放射性物質の濃度の区分に係る変更 | | ●申請 | | | | | ●補正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和4年11月30日<br>令和5年4月13日補正 | 令和5年5月 | 【再処理特別研究棟】<br>・令和5年度の作業手続きのため、令和5年6月までの許可を希望する。<br>**★【プルトニウム研究1棟】**<br>**・令和5年度より廃止に向けた措置の工事に着手するため、令和5年5月までの許可を希望する。**<br>**★【第4研究棟】**<br>**・取得する許可に基づく研究を速やかに開始するため、令和5年5月までの許可を希望する。**<br>【FNS棟】<br>・令和6年度から廃止に向けた措置を行うため、令和5年度中の許可を希望する。<br>【BECKY、放射性廃棄物処理場、燃料試験施設、ホットラボ、WASTEF】<br>・出来るだけ早い時期に許可を希望する。（上記に記載の令和5年5月までの許可で問題ない、） |
| 3 | 原科研 | 使用変更許可申請 | ・放射性廃棄物処理場　施設・設備・機器名称を原子炉施設と整合、液体廃棄施設の使用停止の追加及び障害対策書、安全対策書の内容を添付書類に移行<br>・共通編　放射性廃棄物処理場の変更に係る気体廃棄物による一般公衆の実効線量の評価の変更 | | | | | | | | | | | | | | ○申請 | | | | | | | | | 令和6年1月 | 令和6年6月 | ★【処理場】<br>原子炉施設の新規制基準に係る適合性確認（令和6年10月）を考慮し令和6年6月中旬を希望する。 |

記号：●実績、○予定
グレー網掛け：終了案件

# 許認可申請スケジュール（使用施設・加工施設）

**優先順位2**

| No | 拠点 | 申請 | 内容 | 令和5年度 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 令和6年度 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 申請（予定）日 | 許認可希望時期 | 許認可希望時期に関する補足情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 核サ研 | 保安規定変更認可申請 | ・CPF　1F燃料デブリの受入れ、分析に伴う変更等<br>・Pu-1　セラミック室（R-125）に設置されているGBNo.121、122、T-1をMOX取扱い設備に変更<br>・Pu-1　燃料要素組立室（R-120）で使用する設備として、可搬型中性子非破壊測定装置を追加することに伴う変更<br>・Pu-1　グローブボックスNo.98のガスクロマトグラフの一部残置の反映<br>・Pu-2　粉末調整室（F-103）に設置されている回収設備（D-1、D-3、D-5、D-7、D-9、D-11、D-13、D-15、F-1）を解体・撤去を行う設備に変更<br>・Pu-2　解体・撤去を行う設備のうちグローブボックスNo.W-4,W-5，W-6-1及びW-6-2の解体・撤去が完了したため、関連する記載の変更<br>・Pu-2　残存核燃料物質を安定な保管形態にする処理において、核燃料物質のウラン濃縮度が5.0%以下まで上昇するため、関連する記載の変更<br>・Pu-2　グローブボックス解体・撤去等に伴い発生する放射性固体廃棄物の保管エリアを拡充するため、固体廃棄施設を増設する変更<br>・Pu-2　化学分析室（C-101）に設置されている水素分析装置（C-12）、蛍光X線分析装置（C-13）を解体・撤去を行う設備に変更 | | | | | | ●申請 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年3月22日 | 令和5年7月 | **★【CPF】**<br>**外部機関からの依頼を受け、CPFにおいて福島原発から試料(デブリ)を受入れて分析を行うため、令和5年7月までの認可を希望したい。**<br>**（デブリの取り出し状況を考慮しプルセンターに係る組織変更を優先した対応することとしたため、申請時期及び認可希望時期を見直した。）** |
| 5 | 人形峠 | 保安規定変更認可申請（加工） | ・施設管理の有効性評価の明確化等<br>・NRの取扱いを行う職位の追加<br>・個人線量計の測定に用いる測定装置の管理の変更 | | | | | | ●申請 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年3月28日 | 令和5年9月 | **★令和5年10月からJAB認定機関による外部被ばく線量の測定に変更するため令和5年9月までの認可を希望する。** |
| 6 | 人形峠 | 保安規定変更認可申請（使用） | ・施設管理の有効性評価の明確化等<br>・NRの取扱いを行う職位の追加<br>・個人線量計の測定に用いる測定装置の管理の変更 | | | | | | ●申請 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年3月28日 | 令和5年9月 | **★令和5年10月からJAB認定機関による外部被ばく線量の測定に変更するため令和5年9月までの認可を希望する。** |
| 7 | 原科研 | 保安規定変更認可申請 | ・アスファルト固化装置停止に伴う対応等（処理場）<br>・放射性廃棄物でない廃棄物（NR)の管理方法の追加 | | | | | | | | | | | | ○申請 | | | | | | | | | | | | | 令和5年9月 | 令和6年1月 | **★【処理場】**<br>**アスファルト固化装置の停止に伴い、停止後の管理を適切に実施することに加え、処理場における液体廃棄物の固化処理をセメント固化装置に集約し、令和5年度内に運用を開始するため、認可取得時期として令和6年1月中旬を希望する。**<br>【全般（NR追加）】<br>所内各施設で発生する廃棄物のうち、放射性廃棄物でない廃棄物の管理を追加する。炉施設で同内容の申請を予定しており、認可の希望時期として炉施設と同時期の令和6年1月中旬を希望する。 |
| 8 | 原科研 | 保安規定変更認可申請 | ・原電の防潮堤の設置等に伴う周辺監視区域境界の変更（第5回） | 申請時期等未定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | **★日本原子力発電（株）の適合確認に伴う、防潮堤設置工事を行う上で、機構の周辺監視区域を変更する必要がある。第5回をもって原電防潮堤設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更は完了する。** |

記号：●実績、○予定
グレー網掛け：終了案件

# 許認可申請スケジュール（使用施設・加工施設）

**優先順位3**

| No | 拠点 | 申請 | 内容 | 令和5年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 令和6年度 | | | | | | 申請（予定）日 | 許認可希望時期 | 申請に関する補足情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 9 | 核サ研 | 使用変更許可申請 | ・ウラン廃棄物貯蔵施設等　燃料製造機器試験室の管理区域解除に伴う変更等<br>・PWTF　放射線管理機器の配置数の見直し<br>・共通　個人線量計（TLD）の変更に伴う線量計名称の変更<br>・共通　記載の適正化 | | | | | | ●<br>申請 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年3月13日 | - | - |
| 10 | 大洗研（北） | 使用変更許可申請 | 【燃料研究棟】<br>・容器の詰替え作業の記載の削除及び使用しないグローブボックスに関する記載を削除（燃料研究棟編）<br>【JMTR】<br>・液体廃棄施設に係る本文の適正化（JMTR編）<br>・AGF廃液配管撤去に伴い、液体廃棄物排水系統概略図からAGFの配管等の削除及びJMTRタンクヤードのバルブへの閉止板の設置(JMTR編) | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年6月 | - | 【燃料研究棟】<br>・保安規定の認可後に行う作業が終了後、申請予定。<br>【JMTR】<br>・許可取得後、保安規定変更申請、閉止板設置に係る使用前確認申請を予定。<br>・2重規制施設であるため、試験炉班と調整し、許可後に廃止措置計画の変更を行う。 |
| 11 | 原科研 | 保安規定変更認可申請 | ・使用変更許可申請の反映（BECKY） | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | | | | | | | 令和5年6月 | - | 【BECKY】<br>（グローブボックスの解体撤去を本年9月より実施したいため、令和5年8月下旬までの認可を希望する。） |
| 12 | 核サ研 | 使用変更許可申請 | ・Pu-2　残存核燃料物質封入棒集合体の加工・組立の終了に伴い、加工工程に係る記載の変更及びウラン封入棒の解体を行うための変更<br>・Pu-2　加工工程設備を解体・撤去する設備へ変更 | | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | | | | | | 令和5年7月 | - | 廃止措置を進める施設での設備解体等に関する申請であるが、計画に対し十分に猶予をもって申請するため、優先順位３としている。 |
| 13 | 核サ研 | 保安規定変更認可申請 | ・PWTF　放射線管理機器の配置数の見直し | | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | | | | | | 令和5年7月 | - | |
| 14 | 原科研 | 使用変更許可申請 | ・高度環境分析研究棟　核燃料物質の化学形の追加、新たな使用室を追加、核燃料物質の取扱い方法の追加<br>・共通編　高度環境分析研究棟の変更に係る気体廃棄物による一般公衆の実効線量の評価の変更 | | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | | | | | | 令和5年7月 | - | 【高度分析棟】<br>（新たな研究計画を令和５年第4四半期から開始するため令和5年12月上旬の許可を希望する。） |
| 15 | 大洗研（南） | 保安規定変更認可申請 | ・核燃料物質で汚染された物の取扱いに関する記載の拡充（FMF及びAGF） | | | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | | | | | -<br>許可取得後に申請予定 | - | ― |
| 16 | 大洗研（北） | 保安規定変更認可申請 | 【燃料研究棟】<br>・容器の詰替え作業の記載の削除及び使用しないグローブボックスに関する記載を削除（燃料研究棟編）<br>・別表第5について燃料材料開発部の文書体系の見直しに伴う変更<br>【JMTR】<br>・AGF廃液配管撤去に伴い、大洗研南地区（AGF）からの液体廃棄物の受け入れに係る記載を削除（廃棄物移送設備の管理編） | | | | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | | | -<br>許可取得後に申請予定 | - | ・燃料研究棟及びAGF廃液配管撤去等に係る許可取得後に実施予定 |
| 17 | 核サ研 | 使用変更許可申請 | ・CPF　第二PWSFへプルトニウム系固体廃棄物を運搬する旨の追加<br>・Pu-1　使用の目的及び方法への燃料棒の解体に係る追加<br>・Pu-1　燃料要素組立室（R-120）で使用している少量試料用可搬型中性子線・γ線非破壊分析装置の削除<br>・Pu-1他　R-4廃水処理設備の一部撤去<br>・Pu-2　集合体貯蔵室（C-130）で使用している集合体用可搬型中性子線非破壊分析装置の削除<br>・Pu-2　解体・撤去が完了した設備の削除<br>・第３U貯　使用の方法に、集合体形状の核燃料物質の追加（ブランケット集合体の貯蔵の追加） | | | | | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | 令和5年11月 | - | 廃止措置を進める施設での設備解体等に関する申請であるが、計画に対し十分に猶予をもって申請するため、優先順位３としている。 |
| 18 | 核サ研 | 保安規定変更認可申請 | ・Pu-2　残存核燃料物質封入棒集合体の加工・組立の終了に伴い、加工工程に係る記載の変更及びウラン封入棒の解体を行うための変更<br>・Pu-2　加工工程設備を解体・撤去する設備へ変更 | | | | | | | | | | | | | ○<br>申請 | | | | | | | | | 令和5年11月 | - | 廃止措置を進める施設での設備解体等に関する申請であるが、計画に対し十分に猶予をもって申請するため、優先順位３としている。 |
| 19 | 大洗研（南） | 使用変更許可申請 | ・TMI-2試料の受入れに係る変更（FMF、AGF）<br>・廃止措置準備に伴う設備の解体撤去に係る変更（AGF、MMF-2） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 調整中 | - | ・MMF・MMF-2の核燃料物質の使用の削除及びFMF等の核燃料物質の使用に係る変更の許可後に実施予定 |

記号：●実績、○予定

グレー網掛け：終了案件