美浜・大飯・高浜発電所　設置許可、工事計画、保安規定予定（2023.10～2024.09）

設置許可
工事認可
保安規定
廃止措置計画
長期施設管理計画　○：申請(届出)　◇：許可　□：認可（届出後30日）　☆補正申請

2023年12月度

発電所	No.	号 機	工 事 名 （件 名）	種別						2023年度						2024年度						許認可（希望）期限およびヒアリング回数
				設置許可	設計及び工事計画認可	電事法	保安規定	廃止措置計画/運転延長認可	長期施設管理計画認可	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
美浜	1	1，2，3	組織改正に伴う変更	－	－	－	2023 11/30 申請	－	－		11/30申請							□				・2024年6月初旬認可希望 ・ヒア6回（想定）
大飯	1	1，2，3，4	組織改正に伴う変更	－	－	－	2023 11/30 申請	－	－		11/30申請							□				・2024年6月初旬認可希望 ・ヒア6回（想定）
	2	3,4	長期施設管理計画認可申請	－	－	－	－	－	2023 12/21 申請			12/21申請						□				・2024年6月下旬認可希望 ・ヒア6回、審査会合2回（想定）
高浜	1	1，2，3，4	蒸気発生器取替工事(3,4) 蒸気発生器保管庫設置工事(3・4共用) 保修点検建屋設置工事(1・2・3・4共用)	2023 4/25 申請	－	－	－	－	－									□				・2023年4月25日申請、2024年4月下旬許可希望 ・2026年度に実施予定の3号28回定検、4号27回定検にて蒸気発生器取替予定。 ・2024年度に蒸気発生器保管庫及び保修点検建屋設置工事を着手予定。 ・上記定検にて現地工事をするために、2024年4月下旬までの許可を希望。 ・ヒア16回（内15回実施）、審査会合6回（想定）（内4回実施）
	2	3，4	運転期間延長（保安規定含む） （劣化状況評価書（高経年化技術評価書）、特別点検報告書および施設管理方針書（長期施設管理方針）策定）	－	－	－	2023 4/25 申請	2023 4/25 申請	－									□				・2023年4月25日申請、2024年4月下旬認可希望 ・認可期限：3号機：2025年1月16日、4号機：2025年6月4日 ・理由：運転開始後40年を経過する日である2025年1月16日（3号機）および2025年6月4日（4号機）までに認可が必要であるが、原子力規制委員会の定める運転期間延長認可審査の標準処理期間である申請から1年での認可を希望。 ・ヒア20回（内14回実施）、審査会合6回（内4回実施）
	3	4	主変圧器取替工事	－	2023 12/7 届出 30日経過	2023 12/7 届出 30日経過	－	－	－		11/6届出	■12/7届出30日経過										・2023年12月7日届出30日経過
	4	4	蒸気発生器細管補修工事 （点検結果により届出）	－	届出	届出	－	－	－				1/E届出予定									・2024年1月下旬届出予定 短縮申請理由：当該工事が中断し、定検完了時期が遅延するため ・同種届出実績あり（T3：関原発第43号（2022年4月25日）、T4：関原発第335号（2022年8月1日）） ・ヒア1回（想定）
	5	1	高経年化技術評価の実施及び長期施設管理方針の策定	－	－	－	2023 11/2 申請	－	－		11/2申請											・2024年11月13日までに認可希望 ・認可期限：2024年11月13日 ・理由：運転開始後50年を経過する日である2024年11月13日までに認可が必要なため ・ヒア20回(内1回実施)、審査会合3回（想定）
	6	1，2，3，4	組織改正に伴う変更	－	－	－	2023 11/30 申請	－	－		11/30申請							□				・2024年6月初旬認可希望 ・ヒア6回（想定）
	7	1，2	高感度型主蒸気管モニタ他取替工事 （高感度型主蒸気管モニタ改造）	－	認可申請	届出	－	－	－					2/B申請予定								・2024年2月上旬申請、2024年4月下旬認可希望 2024年度に開始予定の1号28回定検にて取替を行う予定であり、2024年4月下旬までの認可を希望。 （理由：2024年5月下旬に使用前事業者検査を予定） 同一案件である2号機についても同時申請および同時審査を希望する。 ・同種実績あり（T3：関原発第554号（2022年12月23日）、T4：関原発第555号（2022年12月23日）他） ・ヒア2回（想定）
	8	3	B低温側低圧注入配管取替工事	－	届出	届出	－	－	－								5/B届出予定					・2024年5月上旬届出予定 3号27回定検にて取替を行う予定であり、製作期間を考慮して2024年6月上旬までの届出受理を希望。 ・同種実績あり（O4：関原発第154号（2021年8月16日）他） ・ヒア2回（想定）

その他届出予定

○:届出　☆補正届出

2023年12月度

発電所	No.	号 機	件名	種別				2023年度						2024年度						備考
				安全性向上評価	保安規程	電事法	その他	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
美浜	1	3	安全性向上評価届出	2023 3/28 届出	－	－	－										3号届出（第2回） 9/B届出予定 ○			・定期事業者検査完了後6ヶ月以内に評価した後、遅滞なく届出
大飯	2	3、4	安全性向上評価届出	[3号] 2023 7/13 届出	－	－	－									4号届出（第4回） 6/M届出予定 ○				・定期事業者検査完了後6ヶ月以内に評価した後、遅滞なく届出
高浜	3	3、4	安全性向上評価届出	[3号] 2023 3/3 届出 [4号] 2023 6/9 届出	－	－	－										3号届出（第5回） 8/E届出予定 ○			・定期事業者検査完了後6ヶ月以内に評価した後、遅滞なく届出