

高浜発電所 1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉

原子炉設置変更許可申請に係る審査スケジュール案
について

高浜発電所 設置変更許可申請ヒアリングの進め方（案）

- 初回審査会合WU（6/15）にてご提案頂いた6ブロックを、右下①～④の4ブロックに編成。
- 各ブロックは、ヒアリング（ご説明） + コメント回答の2回/セットとして審査会合までの進行を検討。
- 大きく、「共通」、「SGR」、「建屋」と分類できるが、審査の進捗に伴い、審査内容のボリュームや内容の濃さに応じて、各分類ごとに進める等の相談をさせていただきたい。
- 「建屋関係」は、①②でご説明完了予定。

＜初回審査会合WU面談結果＞

- ・放射線関係（27～30条） + 気象
- ・DB設備設計関係（15～25条）
- ・安全解析関係（13条、26条）
- ・SA設備設計関係（43～48条）
- ・SA有効性評価関係（37条）
- ・その他適用条文
（○以上であることの関連性説明）
対象：3～12条、35条、38～41条

共通 + 建屋

- ① ・放射線関係（27～30条） + 気象条件

8月中旬を希望

第2回審査会合

共通 + 建屋

- ② ・DB設備設計関係（15,17,21～23,25条）
・適用条文の関連性（各ブロック以外の条文）

SGR

- ③ ・DB解析関係（13条、26条）

SGR

- ④ ・SA関係
－ 設備設計（43条～48条）
－ 有効性評価（37条）

次頁相談

具体的な審査スケジュールの流れ

- テーマ①から審査を開始していただくが、テーマ②以降の審査ボリュームが多いことを想定し、第2回審査会合はテーマ① + 気象条件にて8月中旬ごろに開催させていただきたい。
- また、②の条文関連性のご説明についても、一連の流れを確認していただくためにも第2回会合までの間に一度ヒアリングを設定させていただき、認識共有の場を設けさせていただきたい。
- その後、③の解析関係、④のS A 関係については、審査状況に応じて適宜ヒアリングの場を設定させていただき、どのテーマでどの時期に第3回目以降の審査会合にお諮りするか等を調整させていただきたい。

	7月	8月	9月	10月	11月	12月
①	①-1 ヒア7/4 ▽ ①-2 コメント回答 ▽	第2回審査会合 (8月中旬) (①:放射線関係+気象) ◆				
②	②-1 ヒア (7月中旬) ▽		第3回審査会合 (案件は、状況に応じて判断) ◆		第4回審査会合 (案件は、状況に応じて判断) ◆	第5回審査会合 (コメント回答) ◆
③		③-1 ヒア ▽				
④			④-1 ヒア ▽			