

2021年 4月 6日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所2号炉 ボーリング柱状図データ書換えに関する根本原因分析の計画について

1. はじめに

- 2021年1月25日の面談において、当社から、2021年3月末目途に根本原因分析結果を纏めるように、根本原因分析を進めることを説明した。
- 現在の状況及び今後の予定について、以下のとおり示す。

2. 状 況

- 根本原因分析については、2021年1月25日に示した計画に基づき、①時系列の作成、②問題点の抽出、③背後要因分析、④原因及び考察に基づく是正処置の立案を進めている。
- 時系列は、事実関係を示す書類等を基に作成してきたが、2021年3月に実施した原子力規制検査における確認を踏まえて、問題点が網羅的に抽出されるように、追加の聞き取り等により情報を更に補強し、意思決定プロセス等の経緯を明確にした論理性の高い時系列となるように、再整理を行っている。
- ①時系列の作成及び②問題点の抽出については、整理が概ね出来てきているが、現在、時系列や問題点を基に、③背後要因分析を実施している状況である。

3. 今後の予定

- 当社としては、4月末を目途に、上記①～④に示す根本原因分析に関する説明及び確認を原子力規制検査等で実施していきたいと考えている。また、具体的な報告時期については、整理した時系列及び問題点を基に、背後要因の分析及び是正処置の立案の見通しがついた時点で、時期を設定することを考えている。

別紙 根本原因分析実施スケジュール（予定）改1

以 上

別紙 根本原因分析実施スケジュール（予定）改1



	2021年1月				2021年2月				2021年3月					2021年4月～					
	1/4週	1/11週	1/18週	1/25週	2/1週	2/8週	2/15週	2/22週	3/1週	3/8週	3/15週	3/22週	3/29週	4/5週	4/12週	4/19週	4/26週		
検査									▼3/4-5 検査※1				▼3/23 検査※2					▽4/M 検査 (予定)	4/E 検査 (予定)
時系列の作成 ・直接原因の分析評価 ・関係者聴取 ・時系列																			
原因の特定 ・背後要因図作成 ・原因分析 ・再発防止対策検討																			
報告書作成																			

【凡例】 赤枠：今回計画を変更した部分，黒塗りつぶし部分：実績，検査：敦賀発電所 原子力規制検査（チーム検査）。今後の検査予定は調整により実施時期が変更となる場合がある。

※1：事実関係を整理した時系列及び問題点を確認した結果，事実関係に加え，更に情報（意思決定プロセスの明確化等）を追加し，論理性を高めた時系列に整理することとなった。

※2：前回（3/4-5）の確認結果を整理した時系列及び問題点を確認した結果，事実とインタビューの結果及びその他の情報（議事メモ等）を時系列の中で明確にする必要があること等を確認し，時系列及び問題点の記載を再整理することとなった。

※3：報告書の位置付け，報告方法及び時期については，根本原因分析完了の見通しがついた時点で，別途調整予定。