

# 根本原因分析実施スケジュール（予定）改2 <2021年4月27日時点>

	2021年1月				2021年2月				2021年3月					2021年4月				2021年5月					～					
	1/4週	1/11週	1/18週	1/25週	2/1週	2/8週	2/15週	2/22週	3/1週	3/8週	3/15週	3/22週	3/29週	4/5週	4/12週	4/19週	4/26週	5/3週	5/10週	5/17週	5/24週	5/31週						
検査																								▼3/4-5※ <sup>1</sup>	▼3/23※ <sup>2</sup>	▼4/15-16※ <sup>3</sup>	▽5/10週 (予定)	▽ (予定)
時系列の作成 ・直接原因の分析評価 ・関係者聴取 ・時系列	<p>時系列等の確認，展開方針整理</p> <p>関係者へのインタビュー（聞き取り）</p> <p>①時系列の再作成，②問題点の抽出</p>																											
原因の特定 ・背後要因図作成 ・原因分析 ・再発防止対策検討	<p>③原因の特定（背後要因図作成等）</p> <p>④原因分析及び考察に基づく是正処置の立案（再発防止対策検討）</p>																											
報告書作成	<p>報告書作成 ※4</p> <p>※4：報告書の位置付け，報告方法及び時期については，根本原因分析完了の見通しがついた時点で，別途調整予定。</p>																											

【凡例】 赤枠：今回計画を変更した部分，黒塗りつぶし部分：実績，検査：敦賀発電所 原子力規制検査（チーム検査）。今後の予定は、根本原因分析の進捗により変更となる場合がある。

※1：事実関係を整理した時系列及び問題点を確認した結果，事実関係に加え，更に情報（意思決定プロセスの明確化等）を追加し，論理性を高めた時系列に整理することとなった。

※2：前回（3/4-5）の確認結果を整理した時系列及び問題点を確認した結果，事実とインタビューの結果及びその他の情報（議事メモ等）を時系列の中で明確にする必要があること等を確認し，時系列及び問題点の記載を再整理することとなった。

※3：①誤記に関する事項と上書きをするに至った事項は，明確に分けて取扱い，問題点を抽出。②薄片観察（偏光顕微鏡）を採用するに至る経緯と決定のプロセス及び運用方法について整理し，問題点を抽出。③セルフアセスの観点からも整理と問題点を抽出。