

玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 震源を特定せず策定する地震動に係る設置変更許可 審査スケジュール (案)

項目	2023年度												2024年度																																											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月																			
	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22
参考	地盤関係 審査工程												☆補正																																											
	◆4/28 地下構造モデル												◇Ss確定								◇基礎地盤 安定性評価																																			
	川内スケジュールを表示												▽S7A				▽S7A				▽S7A				OS会合								経過措置期限 ☆4/20																							
	プラント関係 審査工程																▽				▽				○プラント関係 ☆補正				☆まとめ資料(最終版)提出																											
	審査会合資料																				▽				○																															
説明資料	条文適合性																▽				▽				▽																															
	設置変更許可申請書 等の変更要否の整理																▽				▽				▽																															
	新Ss追加に伴う事故 シーケンスグループ選 定への影響																▽				▽				▽																															
	基準津波と組み合わ せる地震について																▽				▽				▽																															
	新Sdの設定根拠																▽				▽				▽																															
	添付書類五 補足 (技術的能力)																				▽																																			
	添付書類十一 補足 (品質管理)																				▽																																			
平和目的																				▽																																				

【凡例】
 (共通) 白抜き: 予定 / 黒塗り: 実績
 (プラント側) ○: 審査会合 / ▽: ヒアリング
 (地震津波側) ◇: 審査会合

川内原子力発電所1号炉及び2号炉 震源を特定せず策定する地震動に係る設置変更許可 審査スケジュール (案)

項目	2023年度												2024年度																																											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月																			
	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22
参考	地盤関係 審査工程	◇地下構造モデル												◇Ss確定				◇基礎地盤 安定性評価												☆補正																										
		◇地下構造モデル												◇Ss確定				◇基礎地盤 安定性評価												☆補正																										
	プラント関係 審査工程	玄海スケジュールを表示												▽G7A				▽G7A				▽G7A				OG会合				☆補正				☆まとめ資料(最終版)提出				経過措置期限 ☆4/20																		
	審査会合資料																									○																														
説明資料	条文適合性																									▽																														
	設置変更許可申請書 等の変更要否の整理																									▽																														
	新Ss追加に伴う事故 シーケンスグループ選 定への影響																									▽																														
	基準津波と組み合わ せる地震について																									▽																														
	新Sdの設定根拠																									▽																														
	添付書類五 補足 (技術的能力)																									▽																														
	添付書類十一 補足 (品質管理)																									▽																														
	平和目的																									▽																														

【凡例】
 [共通] 白抜き: 予定 / 黒塗り: 実績
 [プラント側] ○: 審査会合 / ▽: ヒアリング
 [地震津波側] ◇: 審査会合