関西電力株式会社
2020年11月2日

大飯3号機　加圧器スプレイライン配管修繕工事　設計及び工事計画認可申請書　審査スケジュール（案）

大項目			小項目	10月 1週	10月 2週	10月 3週	10月 4週	10月 5週	11月 1週	11月 2週	11月 3週	11月 4週	11月 5週/1週	12月 2週	12月 3週	12月 3週	12月 4週	12月 5週	備考
							申請▼10/20	ヒアリング▼10/28	ヒアリング▽11/5	審査会合▽11/12	必要に応じてヒアリング対応▽								
申請概要			補足資料					●	○	○	□								
申請概要			審査会合資料					●	○	○	□								
申請概要			参考資料					●	-	-	-								
本文	工事計画		要目表					■	○	□	□								
本文	工事計画		基本設計方針					■	○	□	□								
本文	工事計画		工事の方法					■	○	□	□								
本文	設計及び工事に係る品質マネジメントシステム							■	□	□	□								
添付資料	共通	資料1	発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書					■	□	□	□								
添付資料	共通	資料2	設備別記載事項の設定根拠に関する説明書					■	□	□	□								
添付資料	施設区分毎	資料3	クラス1機器の応力腐食割れ対策に関する説明書					■	□	□	□								
添付資料	施設区分毎	資料4	安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書					■	□	□	□								
添付資料	施設区分毎	資料5	耐震性に関する説明書					■	□	□	□								
添付資料	施設区分毎	資料6	強度に関する説明書					■	□	□	□								
添付資料	施設区分毎	資料7	流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書					■	□	□	□								
添付資料	施設区分毎	資料8	設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書					■	□	□	□								
添付図面								■	□	□	□								

凡例
○：ヒアリング予定
●：ヒアリング実績
□：図書提出（必要に応じてヒア）予定
■：図書提出（必要に応じてヒア）実績