【公開版】

至近の対応スケジュール

日本原燃株式会社
2023年3月7日

凡例：☆審査会合案件　▽ヒアリング　□資料提出

No	項目		2月 21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	3月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	4月 1週	2週	3週	4週	3月の会合での説明事項 ☆　:説明予定の項目 （☆）:説明を目標とする項目	4月の会合での説明事項 ☆　:説明予定の項目 （☆）:説明を目標とする項目
1	地盤 地震 （SA）	入力地震動の策定　調整中	★													■	▽																														☆ 現在の対応状況を報告	☆ 内容について報告
2		耐震建物01（評価対象の網羅性， 既設工認との手法の相違点の整理）															□							▽																							
3		耐震建物31 （既認可からの変更点：洞道）															□							▽																							
4		耐震建物38 （既認可からの変更点：建物）																																□								▽					
5		耐震機電13 （既認可からの変更点：機器･配管系）																																□								▽					
6	類型分類 設備構造	会合資料																						□	▽		□▽					□▽		□▽													
7		共通12（外部衝撃）【全体の整理方針】	★						▼			■	▼				□▽		□	▽				□	▽		□▽					□▽		□▽													
8		共通12（外部衝撃）【飛来物防護板】																	□	▽				□	▽		□▽					□▽		□▽													☆	
9		共通12（外部衝撃）【飛来物防護ネット、冷却塔、カメラ、試薬貯槽、排気筒、建物、計装設備】																						□			▽							□							▽		□	□	□		☆
10		共通12（溢水）																																									(□)	(□)		(☆)
11		共通12（化学薬品漏えい）																																									(□)	(□)		(☆)
12		共通12（火災防護設備）																																									(□)	(□)		(☆)
13		共通12（地震）	★																																								(□)	(□)		(☆)
14		共通12（重大事故等対処設備）																									□							▽									□	□	□		☆
15		共通12（その他）																																													
16	溢水	コメントに対する対応方針									■		▼							□ (更新)																											
17		評価対象設備の選定																							□																						
18	薬品	コメントに対する対応方針									■		▼							□ (更新)																											
19		評価対象設備の選定																							□																						
20	内部火災	各補足説明資料																																													
21	重大事故	各条00別紙1（蒸発乾固、水素、プール、放出抑制、水供給、通信） ・基本設計方針への八号（有効性評価）取り込み											■ 39条 乾固				▽ 39条 乾固			□				▽																							☆
22		重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理） ・蒸発乾固											■				▽						□		▽																						☆
23		重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理） ・水素、プール、放出抑制、水供給、通信																					□		▽																						☆
24		重事17（基本設計方針-事故条文の添付書類-健全性説明書の関係性） ・蒸発乾固																					□		▽					□			▽														
25		重事17（基本設計方針-事故条文の添付書類-健全性説明書の関係性） ・水素、プール、放出抑制、水供給、通信																												□			▽													
26		各条00別紙1（先行条文以外） ・基本設計方針への八号（有効性評価）取り込み																									□							▽						□			▽				☆
27		重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理） ・臨界、TBP、電源、計装、制御室、放管、緊対																									□							▽						□			▽				☆
28		重事17（基本設計方針-事故条文の添付書類-健全性説明書の関係性） ・臨界、TBP、電源、計装、制御室、放管、緊対																												□			▽						□			▽					
29		重事17（相関図） ・竜巻、溢水											■ 竜巻				▽ 竜巻 □▽ 溢水						□ 竜巻 溢水	▽ 竜巻 溢水																							
30		重事17（基本設計方針-健全性説明書-SA設備の設計方針の関係性） ・竜巻		▼		■																					□							▽													
31		重事17（基本設計方針-健全性説明書-SA設備の設計方針の関係性） ・溢水																									□							▽													
32		重事17（基本設計方針-健全性説明書-SA設備の設計方針の関係性） ・その他外部衝撃																																				□			▽	□	▽			
33		各条00別紙1～6																																										別紙 1～6		
34		個別補足説明資料																																													
35	その他	第2回設工認申請書の不備について									■		▼				□ 追而、コメント反映版			▽					□ コメント反映版		▽																				☆	

地盤モデルの設定の違いによる感度解析

ヒアリングの状況を踏まえ資料提出日及びヒアリング日を設定する

申請対象設備の類型

2/27ヒアを踏まえた整理方針の見直し結果及び飛来物防護板（主排気筒、屋外ダクト）の構造概要

3/3ヒアを踏まえた修正方針（類型分類から構造設計の説明の展開方針、別紙2の構造設計の整理表（竜巻）の見直し方針）（なお、別紙2（地震）は口頭で見直し方針を説明予定）

3/3,7ヒアの反映版

3/15ヒアの状況を踏まえて、スケジュールの見直しが必要

3月の会合で説明するためには資料提出/ヒアリングを複数回設定する必要があるが、全体の整理方針及び飛来物防護板の整理結果の取り込み作業を考慮すると、複数回の設定が難しい状況（3/14資料提出も対象設備を

3月の対応状況を踏まえ提出日等を設定する

基本は主要条文（外部衝撃、溢水、化学薬品漏えい、火災防護設備、地震、重大事故等対処設備）の分類で構造概要の説明を整理する方針であるが、当該分類で整理できない設備はその他として纏めて整理

外部衝撃の対応状況により見直す可能性がある

重大事故等対処設備の構造設備の類型の整理内容を説明

本日のヒアリングを踏まえ修正予定

溢水の進捗状況も踏まえヒアリングを設定

1.設計条件及び評価判断基準から2-1となる共通12の類型分類･構造へ進む

1.設計条件及び評価判断基準から2-1となる共通12の類型分類･構造へ進む

重事17での1.設計条件及び評価判断基準に係る説明において必要なものを順次提出、その後2-1に係る補足説明資料を提出

※ヒアリング日程は要調整