【公開版】

至近の対応スケジュール

日本原燃株式会社
2023年3月20日

凡例：☆審査会合案件　▽ヒアリング　□資料提出

No	項目		2月 21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	3月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	4月 1週	2週	3週	4週	3月の会合での説明事項 ☆　:説明予定の項目 （☆）:説明を目標とする項目	４月の会合での説明事項 ☆　:説明予定の項目 （☆）:説明を目標とする項目
1	会合資料	地盤、地震																								■	▼			□		▽		□													–	–
2		類型分類、設備構造：再処理外衝																						■	▼		■			(□)		▽		□													–	–
3		第2回設工認申請書の不備																							■	▼				□		▽		□													–	–
4		MOX申請概要																							■	▼				□		▽		□													–	–
5	MOX補足説明資料等	ＭＯＸ設工認説明の進め方											■			▼		■	▼																												☆	
6		共通08-2：第2回申請の申請書の構成								■								▼							■	▼				□		▽															☆	
7		閉込00-02								■																▼																					☆	
8	類型分類設備構造	共通12（外部衝撃）【全体の整理方針】	★						▼			■	▼				■▼		■	▼				■	▼		■					▽		□														
9		共通12コメントに対する対応方針																														□▽																
10		共通12（外部衝撃）【飛来物防護板】																	■	▼				■	▼		■					▽		□													☆	
11		共通12（外部衝撃）【飛来物防護ネット、冷却塔、カメラ、試薬貯槽、排気筒、建物、計装設備】																																□						▽		□	□	□			☆
12		共通12（溢水）																																								(□)	(□)	(□)			(☆)
13		共通12（化学薬品漏えい）																																								(□)	(□)	(□)			(☆)
14		共通12（火災防護設備）																																									(□)	(□)			(☆)
15		共通12（地震）	★																																								(□)	(□)			(☆)
16		共通12（重大事故等対処設備）																												□		▽																☆
17		共通12（その他）																																														
18	耐震	地盤	★													1．■	1．▼							1．▼		1．■	1．▼															1．□				☆	☆
19		建物															1．■							1．▼																	1．□					(☆)
20		洞道															1．■							1．▼																	1．□					(☆)
21		機器・配管系															1．■							1．▼																	1．□					(☆)
22	溢水	1．設計条件及び評価判断基準																																													☆
23		コメントに対する対応方針（基本設計の前提となるもの）									■		▼										■	▼	■		■							▽ □					□		□	▽					
24		評価対象設備の選定																																							□	□					
25		基本設計方針																																								□					
26		2－1．システム設計、構造設計等																																													(☆)
27		コメントに対する対応方針（共通12の議論の前提となるもの）																					■	▼																		□	□	▽			
28		共通12（溢水）																																													
29		2－2．解析・評価等																																□													
30	薬品	1．設計条件及び評価判断基準																																													☆
31		コメントに対する対応方針（基本設計の前提となるもの）									■		▼										■	▼			■							▽ □					□		□	▽					
32		評価対象設備の選定																																								□					
33		基本設計方針																																								□					
34		2－1．システム設計、構造設計等																																													(☆)
35		コメントに対する対応方針（共通12の議論の前提となるもの）																					■	▼			■															□	□	▽			
36		共通12（化学薬品漏えい）																																								□					
37	内部火災	各補足説明資料																																													
38	重大事故	各条00別紙1（蒸発乾固、水素、プール、放出抑制、水供給、通信） ・基本設計方針への八号（有効性評価）取り込み											■ 39条乾固					▼ 39条乾固					■ プール除く	■ プール	▼							□ □▽ □				▽		▽			□					☆
39		重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理） ・蒸発乾固											■					▼						■	▼							□		▽					□		▽	□▽					☆
40		重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理） ・水素、プール、放出抑制、水供給、通信																																					□		▽	□▽					☆
41		各条00別紙1（先行条文以外） ・基本設計方針への八号（有効性評価）取り込み																														□ □▽ □					▽		▽			□					☆
42		重事17（「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理） ・臨界、TBP、電源、計装、制御室、放管、緊対																																					□		▽	□▽					☆
43		各条00別紙1～6																														※1					※2						□	□			
44		個別補足説明資料																																													
45	その他	第2回設工認申請書の不備について									■		▼					■		▼					■	▼				□		▽															☆	

修正必要箇所の修正
既認可からの設備変更等の説明追加
分割申請における第2回申請対象設備の申請に係る成立性説明追加
閉じ込め等に係る排気設備等の構造説明追加

申請対象設備の類型分

・地震に係る構造設計の整理方針は関係者と検討中
・検討結果を踏まえ、別途スケジュールを提示予定

飛来物防護板のヒアリング結果の反映可能な対象設備は精査中

3月の対応状況を踏まえ提出日等を設定する

基本は主要条文（外部衝撃、溢水、化学薬品漏えい、火災防護設備、地震、重大事故等対処設備）の分類で構造概要の説明を整理する方針であるが、当該分類で整理できない設備はその他として纏めて整理

類型分類の整理方針の示し方を検討中

重大事故等対処設備の構造設備の類型の整理内容を説明

地盤モデルの設定の違いによる感度解析の状況について

コメントのうち、「１．」に関連する項目
（基本設計方針の前提に係る項目）
・評価対象の考え方
・溢水影響評価の基本条件
・対策として設置する設備

コメントのうち、「２－１．」に関連する項目
（共通12の議論の前提に係る項目）
・採用する溢水対策設備
・対策設備に対する設計要求

基本設計の前提に係る対応方針の確定

選定結果

評価対象設備の選定の考え方（SA含む）

確定した対応方針の基本設計方針へのフィードバック（溢水00-01　別紙1）

対策設備と設計要求の確定

コメントのうち、「１．」に関連する項目
（基本設計方針の前提に係る項目）
・評価対象の考え方
・化学薬品漏えい影響評価の基本条件
・対策として設置する設備

確定した対応方針の基本設計方針へのフィードバック（薬品00-01　別紙1）

コメントのうち、「２－１．」に関連する項目
（共通12の議論の前提に係る項目）
・採用する化学薬品対策設備
・対策設備に対する設計要求

溢水の進捗状況も踏まえヒアリングを設定

別紙1全体説明（スケジュール調整要）

第1表・第2表の作成により、添付書類間のつながり、DBとのつながりが見えるため、【「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理】にまとめた

見直し箇所の方針説明

3/22提出できた分の説明

※1　3/15までの先行条文のコメント反映版で，八号取り込みに対する方針説明。記載の精度上げ作業は継続実施。

※2　3/22提出版を基に，3/27の週に提出予定。表紙に3/24ヒアリングコメント未反映の旨記載し，口頭でも補足しながら説明する。

重事17での1.設計条件及び評価判断基準に係る説明において必要なものを順次提出、その後2-1に係る補足説明資料を提出

追而、コメント反映版

コメント反映版

ヒアリング日程は要調整