2023年11月14日

東北電力株式会社

女川2号炉　所内常設直流電源設備（3系統目）及び固体廃棄物処理系固化装置の固化材変更等に伴う設置変更許可申請に係る審査スケジュール

○：審査会合　▽：ヒアリング

		2023年度																																		2024年度								備考
		7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				4月				5月				
申請手続き等		■7/4申請 ■7/11まとめ資料一式提出																																□2月下旬補正							□4月下旬許可				
審査項目	① 申請の概要				7/25 ▼				8/23 ▼	9/7 ●																																			
	② 添付書類三（経理的基礎）																	11/14 ▽																											
	③ 添付書類四（核燃料物質の取得計画）																	11/14 ▽																											
	④ 添付書類五（技術的能力）													10/10 ▼			10/30 ▼																												
	⑤ 添付書類八（第3DC設備）				7/25 ▼				8/23 ▼	9/7 ●				10/10 ▼			10/30 ▼				12月上旬 ○			12/18週 ▽				1/22週 ▽																		
	⑥ 添付書類十および追補（第3DC技術的能力）				7/25 ▼				8/23 ▼	9/7 ●				10/10 ▼			10/30 ▼				12月上旬 ○			12/18週 ▽				1/22週 ▽																		
	⑦ 添付書類八および九（固化材変更）				7/25 ▼				8/23 ▼	9/7 ●				10/10 ▼			10/30 ▼				12月上旬 ○			12/18週 ▽				1/22週 ▽																		
	⑧ 添付書類十一（品質管理）																	11/14 ▽																											
	⑨ 平和目的																	11/14 ▽																											